



บันทึกข้อความ

ว.ส.บอ. 6856

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ. (นค) ๐๔/๕๐๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จ.บ. 8475

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.


ทราบ

(นายธีระพล ดั่งสมบัติ)

ผส.บอ.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบประมาณ พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	ยกเลิก - จัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างอนุมัติแผน (รายการ)	อนุมัติ ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	1	3	208	0
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			11	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35			35	
ส่วนอุทกวิทยา	32			32	
ส่วนปรับปรุงรังวัด	5			5	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14			14	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44		3	41	
ตช.ภาคเหนือตอนบน	9			9	
ตช.ภาคเหนือตอนล่าง	8			8	
ตช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1		7	
ตช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9			9	
ตช.ภาคกลาง	10			10	
ตช.ภาคตะวันออก	9			9	
ตช.ภาคตะวันตก	8			8	
ตช.ภาคใต้	8			8	

หมายเหตุ : ตช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขยกเล็ก 1 รายการ เนื่องจากทำสัญญากับแผนกดำเนินการแล้ว

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 200,185,940 บาท (จำนวน 193 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 2,832,220 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 1.41

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 1 ร้อยละ: 20

436,432,900 บาท

เงินกู้ยืม 2563

งบประมาณ เงินกู้ยืม

- จำนวน 42 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0.00 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 41 รายการ (มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์)

- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3

187,788,494 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน

- จำนวน 133 รายการ
- ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0.00 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0.00

83,029,865 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

1. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	ค้างเหมา	รวม	ค้างเหมา	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0.00
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	7,444,000	0	4,656	0	0.06
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	20,309,400	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	44,186,000	0	46,290	0	0.10
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	197,092	0	2.99
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	800,000	0	111,249	0	13.91
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	14,968,840	0	48,528	0	0.32
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	15,434,800	0	636,630	0	4.12
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,042,200	0	698,611	0	4.98
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	12,812,000	0	332,988	0	2.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	13,458,000	0	0	0	0.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	12,408,600	0	301,960	0	2.43
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	10,938,800	0	334,320	0	3.06
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	9,500,100	0	107,022	0	1.13
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	16,383,200	0	0	0	0.00
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	12,873	0	1.43
รวมทั้งสิ้น	344	519,462,765	200,185,940	0	2,832,220	0	1.41

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	หัก	จำนวน	หัก	รวม	จำนวน	หัก	รวม		
													จำนวน
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	12,873	1.43	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	0	2,500,000	0	0	4,656	0.06	
ส่วนประสมวิศวกรรมสถานกรมนี้	35	153,554,200	28	20,309,400	0	20,309,400	0	133,244,800	1,434,700	0	0	0.00	
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	0	4,608,000	0	0	46,290	0.10	
ส่วนปรับปรุงรักษา	5	8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	0	2,000,000	0	0	197,092	2.99	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	71,447,400	10	800,000	0	800,000	0	76,647,400	11,647,400	0	111,249	13.91	
ส่วนการใช้แหล่งประพาส	44	19,038,300	42	14,968,840	0	14,968,840	0	3,100,000	2,531,000	0	48,528	0.32	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	15,434,800	0	15,434,800	0	0	0	0	636,630	4.12	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,042,200	0	14,042,200	0	0	0	0	698,611	4.98	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	12,812,000	0	12,812,000	0	0	0	0	332,988	2.60	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	13,458,000	0	13,458,000	0	0	0	0	0	0.00	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	10	13,132,900	10	12,408,600	0	12,408,600	0	0	0	0	301,960	2.43	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	9	11,968,000	8	10,938,800	0	10,938,800	0	180,000	0	0	334,320	3.06	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	9,500,100	0	9,500,100	0	0	0	0	107,022	1.13	
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	8	17,451,200	8	16,383,200	0	16,383,200	0	0	0	0	0	0.00	
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	193	200,185,940	0	200,185,940	0	222,280,200	208,449,100	13,831,100	38	2,832,220	1.41

หมายเหตุ กองแผนงานยังไม่เพิ่มรายการเงินในส่วนกลางในระบับติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT)

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 37 รายการ แบ่งเป็น

- ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 37 รายการ แบ่งเป็น
 - ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 37 รายการ แบ่งเป็น
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
 - สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้

ส่วนประสมวิศวกรรมสถานกรมนี้ (งบจ้างเหมาสัมปทานเอง ใช้บริการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

- ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ
- 1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพค.)

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

- ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ
- 1. ค่าซ่อมแซมทรานส์มิเตอร์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้ออะไหล่เข้ามาแล้ว

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

- 1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเชื่อมโยงคุณภาพชีวิต (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลุ่มปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินก้อนที่ลุ่มปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	32	110,747,684	110,747,684	110,305,415	442,269	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	187,788,494	187,788,494	187,186,225	602,269	0	0	0	0

หมายเหตุ : กองแผนงานยังไม่เพิ่มรายการเงินก้อนที่ลุ่มปีในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00

รายงานการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ่ายเหมา	ทำเอง	รวม	จ่ายเหมา	ทำเอง	
	รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	3,871,000	2,531,000	1,340,000	150,000	0	150,000	0	0	0	
	ส่วนงานใช้เงินงบประมาณ	3,871,000	2,531,000	1,340,000	150,000	0	150,000	0	0	0	
	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	3,221,000	2,531,000	690,000	-	0	0	0	0	0	0
	(1.55) ค่าติดตามงานแปลงต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายได้เกษตรกร ทุพยูงใหม่และเกษตรกรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน พ.ศ. 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2503]	150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0
	(1.75) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์มะลิและดอกขมนาด ภายใต้งานศูนย์บริการการพัฒนาและสวนดอกไม้หอมไทย จังหวัดกาญจนบุรี - [2523]	500,000	0	500,000	-	0	0	0	0	0	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 4 รายการ	173,418,700	161,011,900	12,406,800
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำเอางเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารทิวาชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัยเชื้อ	76,647,400	65,000,000	11,647,400
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนคองทลงหลวงรัฐชเลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนล้าปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(21) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเชื้อน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 - [2572]	11,647,400	0	11,647,400
14	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน	3,100,000	2,531,000	569,000
15	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดคลองการใช้นํ้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,600,000	2,531,000	69,000
16	(1.75) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์มะลิและดอกขมขนาด ภายใต้งบบริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย จังหวัดกาญจนบุรี - [2523]	500,000	0	500,000
	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	180,000	0	180,000
17	(1.16) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โดรน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก พ.ศ.2564 จังหวัดชลบุรี - [2464]	180,000	0	180,000

หมายเหตุ : ส่วนประมวลสถิติกระทรวงสาธารณสุข (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)