



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่: สบอ.เปค.๑๐๔/๕๗๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กผันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รพ 10129

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ปก.) ๐๔/๓๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือกองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล ที่ กผง ๐๖/๙๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้กผัน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ รายการ วงเงิน ๒๖๔.๓๓ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑๑๔.๗๘ ล้านบาท

๑. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๘๙.๒๑ ล้านบาท
๒. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท
๓. ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๕.๕๗ ล้านบาท

งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๑๐๑.๗๒ ล้านบาท

๑. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๕.๗๒ ล้านบาท
๒. ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๖ ล้านบาท


งานดำเนินการเอง จำนวน ๔๔ รายการ วงเงิน ๔๗.๘๓ ล้านบาท

๑. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐ ล้านบาท
๒. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๒.๐๔ ล้านบาท
๓. ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท
๔. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒.๙๖ ล้านบาท
๕. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑.๘๓ ล้านบาท
๖. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๓.๔๓ ล้านบาท
๗. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๔.๑๕ ล้านบาท
๘. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒.๗๘ ล้านบาท
๙. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท

ในการนี้ขอให้หน่วยงานติดตามเร่งรัดดำเนินการก่อกำหนดผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่กองแผนงานกำหนด และอัปเดตข้อมูลในระบบติดตาม CEN-project ให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ  
ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผปบ.บอ.

*อช.ภาค*

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน  
โดยเคร่งครัด / *อช. ผปบ. บอ. ลัดดาพร ศรีชาติ*



(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๓๐๔/๒๕๖๕

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ว.๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับ งบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่าย ภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ทั้งนี้ เพื่อให้กรมสามารถบริหารจัดการงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรม พร้อมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวม ของประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็น แนวทางให้หน่วยงานจัดทำแผนและเร่งรัดดำเนินการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของกรม

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๓๒%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๔๕%	๖๕%	๑๐๐%

๒. ให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักพันได้โดยเร็ว ดังนี้

๒.๑ กรณีงานปีเดียว ให้ก่อนนี้ผู้กักพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒.๒ รายการก่อนนี้ผู้กักพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้ก่อนนี้ผู้กักพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ให้หน่วยงานตรวจสอบรายการงานที่หมดความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ (ยกเล็ก) แจ้งคืนกองแผนงานครั้งแรก ภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เพื่อจะได้โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน ต่อไป

๔. กรณี ...

๔. กรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการงานพระราชดำริ งานนโยบาย งานที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ให้จัดส่งประมาณการ ขป. ๓๒๕ พร้อมรายการคำนวณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๕. ให้แต่ละหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ



(นายประทีป จันทรงมา)  
อธิบดีกรมชลประทาน

เรียน พล.จ.น. พล.ร.ท. พล.ท.น. ๑-๙ นอ.

และ พล.ท.นอ. (น.น.นอ., พล.ต.นอ.)

เพื่อโปรดเกล้าฯ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง  
ภายในกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด (เช่น น.นอ. ๑๗๖๖)



(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)  
ผ.ส.บอ.

เรียน พล.ต. นอ.

เพื่อโปรดดำเนินการ



(นายณรงค์ เนตรวงศา)  
ผ.บ.บอ.

๐๗ ธ.ค. ๒๕๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศนค.เปค.๐๔/๓๗๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามที่มีการประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒.๕ การบริหารงบประมาณของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หัวข้อสถานะความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดย ผส.บอ. มอบหมายให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ติดตามความก้าวหน้าความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการกระบวนงานเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการส่งเอกสารฉบับจริงเพื่อขออนุมัติและส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เพื่อรวบรวมสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอ ผส.บอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ (เอกสารฉบับจริง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๓ รายการ)

๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ส่ง PDF File)

๒.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR)

๒.๓ เอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)

๒.๔ เอกสารราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง

๒.๕ รายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พต.๐๑)

หากรายการใดไม่ต้องดำเนินการ ขอให้แจ้งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาทราบ

๓. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

๓.๑ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

๓.๒ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

๓.๓ คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง)

๓.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ในการนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งประมาณการฉบับสมบูรณ์ (เอกสารฉบับจริง) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (PDF File) ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ  
ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด



(นายสิทธิกร แสงสว่าง)

บร.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผบ.บอ.

**ด่วนที่สุด**


เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.  
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายประจักษ์ เย็นใจ)

ผชช.จช.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

*Rin Yoni*  


แบบฟอร์มรายงานงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565)

ที่	สำนัก	โครงการ	รายการ	ผลผลิต	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	สถานะการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 06/12/65	จ้างเหมา/จ้างเหมาบางส่วนดำเนินการเอง	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 13 ธ.ค.65			ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ (โดยระบุ 1.มีไม่ดำเนินการ/2.อนุมัติแผน/3.ประกาศ TOR/4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/5.เปิดซอง/6.อนุมัติรับราคา/7.ก่อนผูกพัน/8.ยกเลิก)	งานที่ก่อนผูกพันแล้วไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	รายการที่ยกเลิก โปรเจกต์ยกเลิก	ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ 1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา /2. แก้ไขชื่อรายการงานให้ถูกต้อง เนื่องจาก โปรเจกต์ให้ชัดเจน .... เช่น มีการปรับเปลี่ยนปริมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการปัจจุบัน เป็นต้น /3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคาขายเดียวหรือไม่ได้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา /4.ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ โปรเจกต์ให้ชัดเจน .... เช่น รายการเปลี่ยนไปไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่ /5. แก้ไขประมาณการ เนื่องจากมีการคำนวณประมาณการผิดพลาดเลื่อน/6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคา/ราคากลาง /7. อื่นๆ โปรเจกต์ ...	แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค	วันที่คาดว่าจะก่อนผูกพัน (ระบุเป็นตัวเลข เช่น วันที่ 31 ธ.ค. 2565)		
									รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง						วัน	เดือน	พ.ศ.
																	31	ธ.ค.	2565
รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 รายการ						264,327,600			264,927	0	264,927								
จ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน 9 รายการ						114,780,300			0	0	0								
708	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 2166 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	9,980,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	2.อนุมัติแผน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคา/ราคากลาง	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR	30	ม.ค.	2566	
710	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.84) โครงการศึกษาวิเคราะห์การไหลของน้ำในแม่น้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 2179 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	2.อนุมัติแผน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคา/ราคากลาง	เร่งดำเนินการปรับปรุง TOR และราคากลาง	27	ก.พ.	2566	
713	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.131) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 2226 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	2.อนุมัติแผน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคา/ราคากลาง	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR	30	ม.ค.	2566	
714	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.132) ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 2227 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	3.ประกาศ TOR		7. อื่นๆ โปรเจกต์ ... อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศขอแบบ		15	ม.ค.	2566	
746	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(7) งานโครงการเพื่อติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 9193 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	16,585,300	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	2.อนุมัติแผน		7. อื่นๆ แก้ไขประมาณการ เนื่องจากมีการรวบรวมและตรวจสอบรายการคำนวณประมาณการจากสำนักงานชลประทาน	เร่งดำเนินการปรับปรุง TOR และราคากลาง	31	มี.ค.	2566	
747	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(9) ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรสูบน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 9195 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	46,640,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	2.อนุมัติแผน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR	31	มี.ค.	2566	
744	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(3) คำบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 9189 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง				30	ธ.ค.	2565	
748	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(76) ศึกษาความมั่นคงเชิงแรงของเขื่อนอ้อมบำรุงดอน ตำบลคันไร่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก - ( 9262 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง				31	ม.ค.	2566	
711	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.86) จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2566 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 2181 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,575,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาทั้งโครงการ	0	0	0	2.อนุมัติแผน		6. ปรับปรุงรายละเอียด TOR ตามความเห็นฝ่ายพัสดุ		15	ม.ค.	2566	
จ้างเหมาบางส่วน จำนวน 4 รายการ						101,720,000			29,914	0	29,914								
704	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(3) ปรับปรุงระบบโทรมาตรสูบน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 763 )	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	47,450,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาบางส่วน	0	0	0	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง				31	มี.ค.	2566	
705	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(4) ปรับปรุงระบบโทรมาตรสูบน้ำชายฝั่งและตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 764 )	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	งานปีเดียว	48,270,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาบางส่วน	0	0	0	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง				31	มี.ค.	2566	
729	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.2372) โครงการประเมินผลกระทบต่อสถานะและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา - ( 4467 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาบางส่วน	0	0	0	2.อนุมัติแผน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR		1	ก.พ.	2566	
743	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.5035) โครงการประเมินผลกระทบต่อสถานะและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ส่วนอุทกวิทยา - ( 7130 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000	2.อนุมัติแผน	จ้างเหมาบางส่วน	29,914	0	29,914	2.อนุมัติแผน		6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR		1	ก.พ.	2566	
ดำเนินการเอง จำนวน 44 รายการ						47,827,300			235,013	0	235,013								
745	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 22 สถานีหลัก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - ( 9191 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	5.เปิดซอง				31	ม.ค.	2566	
692	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.6) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 12 )	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	งานปีเดียว	117,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
693	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7) ค่าจัดทำเสาเอ็นดี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 13 )	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	งานปีเดียว	37,600	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
715	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.157) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 2252 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	201,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	8,800	0	8,800	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
716	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.158) ค่าซ่อมแซมเสาต้นสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 2253 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	540,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	4,880	0	4,880	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
717	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.159) ค่าซ่อมแซมหัวสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 2254 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	500,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
718	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.161) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 2256 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	768,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	6,720	0	6,720	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
719	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.162) ค่าสำรวจสถานะ คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 2257 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	556,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	19,120	0	19,120	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
720	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.163) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก พ.ศ.2566 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี - ( 2258 )	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	12,960	0	12,960	2.อนุมัติแผน		7. แก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง			ม.ค.	2566	
694	สำนักบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	(1.48) ค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก พ.ศ.2566 ตำบลบางพระ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดลพบุรี - ( 54 )	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	งานปีเดียว	290,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน		7. อื่นๆ อยู่ระหว่างทำรายงานความคืบหน้าพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	28	ธ.ค.	2565	





ที่	สำนัก	โครงการ	รายการ	ผลผลิต	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 06/12/65	จ้างเหมา/จ้างเหมาบางส่วน/ดำเนินการเอง	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 13 ธ.ค.65			ยื่นยื่นเอกสารดำเนินงานปัจจุบัน (โดยระบุ 1.สิ่งไม่ดำเนินการ/2.อนุมัติแผน/3.ประกาศ TOR/4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ 5.เปิดซอง/6.อนุมัติรับราคา/7.ก่อนผูกพัน/8.ยกเลิก)	งานที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วไประบุเลขที่สัญญา	รายการที่ยกเลิก ไประบุเหตุผลที่ยกเลิก	ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ 1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา /2. แก้ไขข้อราชการงานไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ไประบุแก้ไขชัดเจน .... เช่น มีการปรับเปลี่ยนปริมาณให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการปัจจุบัน เป็นต้น /3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคาหลายรายหรือไม่ได้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา /4.ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไประบุแก้ไขชัดเจน .... เช่น ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ /5. แก้ไขประมาณการ เนื่องจากมีการคำนวณประมาณการคลาดเคลื่อน/6. แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เนื้อหา TOR/เอกสารประกวดราคาควากต่าง /7. อื่นๆ ไประบุ ...	แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค	วันที่คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพัน (ระบุเป็นตัวเลข เช่น วันที่ 31 ธ.ค. 2565)			
									รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง						วัน	เดือน	พ.ศ.	
									31	ธ.ค.	2565						วันที่	เดือน	พ.ศ.	
699	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.120) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำหรับ 30 คน จำนวน 1 ห้อง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 126 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	350,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน			7. ยังไม่ได้จ้างแรงงาน เพราะยังไม่มีเลขอัตราค่าแรง		6	ก.พ.	2566	
702	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.336) ซ่อมแซมห้องพักรวมและห้องนันทนาการ ตำบลสามตุ๊ก อำเภอสามตุ๊ก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 342 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	240,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	6.อนุมัติรับราคา			-		21	ธ.ค.	2565	
703	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.107) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามตุ๊ก) พ.ศ. 2566 ตำบลสามตุ๊ก อำเภอสามตุ๊ก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 500 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	400,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	6.อนุมัติรับราคา			-		21	ธ.ค.	2565	
707	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.70) โครงการจัดหาวัสดุสำหรับเก็บข้อมูลอุทกนิเวศวิทยาเกษตรแรงงบนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2165 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	92,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	7.ก่อนนี้ผูกพัน	พด.ว) 19/2566(สบอ.)							
735	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.2460) ศึกษาผลของบนทอนไลน์และอัตราการใช้ น้ำชลประทานในระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนไร่องุ่นที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 4555 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	340,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	36,902	0	36,902	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	16	ม.ค.	2566	
736	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.2461) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ. 2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 4556 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	450,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	52,213	0	52,213	2.อนุมัติแผน			7. อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความต้องการพัสดุ	เร่งดำเนินการให้ทันตามวันที่กำหนด	27	ธ.ค.	2566	
742	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.4106) โครงการศึกษาและสาธิตการวางแบบลดต้นทุนและประหยัดน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมบ้าน ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 6201 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	166,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	32,870	0	32,870	4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			-		10	ม.ค.	2566	
709	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.74) โครงการพัฒนาการพยากรณ์น้ำท่าด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2566 แรงงบนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2169 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน			7.อยู่ในระหว่างดำเนินการ				ม.ค.	2566
712	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.107) บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา พ.ศ. 2566 แรงงบนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2202 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	200,000	2.อนุมัติแผน	ดำเนินการเอง	0	0	0	2.อนุมัติแผน			7.อยู่ในระหว่างดำเนินการ				ม.ค.	2566