



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ. (ปค.) ๐๔/๔๒/๒๕๖๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผปบ.บอ.

(นายสำราญ บุญถิ่น)
ปค.บอ.

เงิน งบ. 707,484,942 บาท

=

เงิน งบ. 436,432,900 บาท

+

เงิน งบ. 188,022,177 บาท

+

เงิน งบ. 83,029,865 บาท

รวมทั้งสิ้น

ហើយ ៧៧.
707,484,94
៣៣

លើក ១៧.
436,432,90
៣

เงิน ๗๗.
436,432,900
บาท

188,022,1
ហា
ហ៊ែន ហ្សង.


 លើក ១
 188,022,177
 ហា

តើ ៧៧.
83,029,865
៣៣


 តើ ហ. 83,029,865
 បាត

sources
ข้อมูล

WU W.S.U.

เงินกู้หลอมปี

เป็นต้นมา

พบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

วิทยาลัยราชภัฏ (พ.ร.บ.) วิทยาลัยราชภัฏ

- ได้รับโอนเงินสด 253,288,485 บาท (จำนวน 193 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายคู่กัน 47,522,820 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.76

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาศ 2 ระยะละ 15

เป็นทุนขวัญเวียนเพื่อการอุปถัมภ์ 2564

ขนาดเงินลงทุน

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 446,800 บาท

(จำนวน 4 รายการ)

- ผลเมื่อกำยปัจจุบัน 446,800 บาท

คิดเป็นร้อยละ 100.00

คิดเป็นร้อยละ 100.00

เงินกู้ยืม 2563

ประมาณ เกินกว่าร้อยละ 41

- สมบัติสำคัญปัจจุบัน 102,003,424 บาท

คิดเป็นร้อยละ 51.30

- อาคาร 1 ร้อยละ ของเหลือ 40 รายการ
(เป็นการใช้เพื่อเสริมงานและโครงการภายใต้
การดำเนินงานพิเศษ:40%)

- อาคารที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใต้งบฯ 2
จำนวน 37 รายการ

- อาคารที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใต้งบฯ 3
จำนวน 3 รายการ

รายการตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๔

จำนวน 212 รายการ วนเวียนกัน 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

1. ลงเลขที่ จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. ลงเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

(ส่วนความโดดเด่น)

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)

2. งบประมาณอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)
(ส่วนความปลอดภัย)

(ส่วนความปลอดภัย)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)							
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อู่ระหว่าง เตรียมการ	อนุมัติแผน รับราคา (สัญญา)	ทำสัญญา สัมปทาน (สัญญา)	
	211	2		0	111	27	71
สำนักบริหารจัดการบ้านและอุทกวิทยา	1				1		
ส่วนยุทธศาสตร์							
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11		
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1			10	3	21
ส่วนอุทกวิทยา	32				32		
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				3	1	1
ส่วนความปลอดภัยที่ยั่งยืน	14				14		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44				21	5	18
กองช่างเหนือตอนบน	9					8	1
กองช่างเหนือตอนล่าง	8				8		
กองช่างตะพานทองเหนือตอนบน	8	1				1	6
กองช่างตะพานทองเหนือตอนล่าง	9						9
กองช่างกลาง	10					4	6
กองช่างตะพานทอง	9						9
กองช่างตะพานตก	8				8		
กองช่างใต้	8				3	5	

หมายเหตุ : ส่วนประมวลตราสารด้านการนำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ต่อสภาพตังบอกร้างเหนือดอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	446,800	0	446,800		446,800	0	446,800	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000		2,446,209	0	2,446,209	30.80
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	175,020,460	140,765,150	34,255,310		66,614,770	49,899,484	16,715,286	38.06
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	68,927,409	24,581,409	44,346,000		25,983,356	24,581,409	1,401,946	37.70
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	6,600,000		1,637,207	0	1,637,207	24.81
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	54,272,401	52,299,401	1,973,000		13,792,422	13,305,809	486,613	25.41
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,814,840	0	15,814,840		6,367,624	0	6,367,624	40.26
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800		5,484,637	0	5,484,637	33.33
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200		4,956,837	0	4,956,837	33.14
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200		4,508,229	0	4,508,229	33.43
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000		3,439,205	0	3,439,205	24.06
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900		4,686,653	0	4,686,653	35.69
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000		2,933,748	0	2,933,748	24.51
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300		1,513,186	0	1,513,186	14.88
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200		4,868,646	0	4,868,646	27.90
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000		293,515	0	293,515	32.61
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	441,835,510	217,645,960	224,189,550		149,973,044	87,786,703	62,186,341	33.94

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน		พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
		จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จึงเพิ่ม	ทำเอง	จำนวน	รวม	จึงเพิ่ม	ทำเอง	จำนวน	รวม	จึงเพิ่ม	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1		900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	293,515	0	293,515	32.61
	11		9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	0	10	1,948,209	0	1,948,209	26.17
	35		153,554,200	27	64,715,045	44,573,045	20,142,000	8	85,668,700	85,458,300	210,400	18	3,156,565	29,529	3,127,036	4.88
	32		52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,608,000	4,608,000	0	14	1,241,946	0	1,241,946	2.81
	5		8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	1	2,000,000	2,000,000	0	4	1,637,207	0	1,637,207	24.81
	14		77,447,400	11	1,973,000	0	1,973,000	3	65,000,000	65,000,000	0	11	486,613	0	486,613	24.66
	44		19,038,300	43	15,558,840	0	15,558,840	1	2,576,000	2,531,000	45,000	41	6,367,624	0	6,367,624	40.93
	9		16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	7	5,484,637	0	5,484,637	33.33
	8		14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	4,956,837	0	4,956,837	33.14
	8		15,980,600	6	13,487,200	0	13,487,200	1	1,493,400	1,260,700	232,700	6	4,508,229	0	4,508,229	33.43
	9		14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	3,439,205	0	3,439,205	24.06
	10		13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	0	10	4,686,653	0	4,686,653	35.69
	9		11,968,000	8	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	2,933,748	0	2,933,748	24.51
	8		10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	1,513,186	0	1,513,186	14.88
8		17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	4,868,646	0	4,868,646	27.90	
รวมทั้งสิ้น	211		436,432,900	193	253,288,485	44,573,045	208,715,440	16	163,846,100	163,358,000	488,100	164	47,522,820	29,529	47,493,291	18.76

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานเชิงแผน+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมน้ำงาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโครงการมีน้ำท่วมอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ดนสัญญาณ ที่ กอ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาน ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ่อมกับแผนปีดำเนินการแล้ว

3. ส่วนควบคุมล่อภัยเตือน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเตือนภัยนานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินกันเทลลอมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	63,458,205	49,869,955	13,588,250	57.53
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	13,305,809	13,305,809	0	25.44
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	102,003,424	87,757,174	14,246,250	54.30

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเทลลอมปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลกันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133		446,800	0	446,800	446,800	0	446,800	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	446800	0	446800	446800	0	446800	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประมวลการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 15 รายการ	162,560,700	162,272,600	288,100
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรับทราบสภาพและประเมินอาการทั่วงานชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	65,000,000	65,000,000	0
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้ซ้ำชลประทาน	2,576,000	2,531,000	45,000
14	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,493,400	1,260,700	232,700
15	(1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]	1,493,400	1,260,700	232,700

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิธีวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564



ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

