



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สอ.บ.บ.๐๔/๕๖๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมีปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

ผ่าน.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลึก (รายการ)	ยกลึก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่าง อนุมัติแผน งบประมาณ	อนุมัติ งบปี	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	1	2	209	0	0
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			11		
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35			35		
ส่วนอุทกวิทยา	32			32		
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5			5		
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14			14		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44		2	42		
ศอ.ภาคเหนือตอนบน	9			9		
ศอ.ภาคเหนือตอนล่าง	8			8		
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1		7		
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9			9		
ศอ.ภาคกลาง	10			10		
ศอ.ภาคตะวันออก	9			9		
ศอ.ภาคตะวันตก	8			8		
ศอ.ภาคใต้	8			8		

หมายเหตุ : ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอแยกอีก 1 รายการ เนื่องจากทำสัญญากับแผนกดำเนินการแล้ว

เงินกันเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินกันเหลือปี

- จำนวน 42 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0.00 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ยกลึก 1 รายการ ดงเหลือ 41 รายการ (มีการปรับลดประมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์)
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3

187,788,494 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 200,848,940 บาท (จำนวน 195 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 6,789,557 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 3.38
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 1 ร้อยละ 20

436,432,900 บาท

เงินหมุนเวียนเพื่อการจัดสรร 2564

งบประมาณ เงินหมุนเวียน

- จำนวน 133 รายการ
- ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0.00 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0.00

83,029,865 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	7,444,000	0	7,444,000	114,663	0	114,663	1.54	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	20,309,400	0	20,309,400	20,264	0	20,264	0.10	
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	44,186,000	0	44,186,000	104,430	0	104,430	0.24	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	6,600,000	311,928	0	311,928	4.73	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	800,000	0	800,000	222,498	0	222,498	27.81	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	15,451,840	0	15,451,840	240,524	0	240,524	1.56	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	15,434,800	0	15,434,800	2,102,414	0	2,102,414	13.62	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,042,200	0	14,042,200	1,397,223	0	1,397,223	9.95	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	12,812,000	0	12,812,000	665,977	0	665,977	5.20	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	13,458,000	0	13,458,000	0	0	0	0.00	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	12,408,600	0	12,408,600	603,920	0	603,920	4.87	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,118,800	0	11,118,800	668,640	0	668,640	6.01	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	9,500,100	0	9,500,100	214,043	0	214,043	2.25	
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	16,383,200	0	16,383,200	110,160	0	110,160	0.67	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	12,873	0	12,873	1.43	
รวมทั้งสิ้น	344	519,462,765	200,848,940	0	200,848,940	6,789,557	0	6,789,557	3.38	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	รวม	จำนวน	จำนวน		รวม
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	12,873	0	12,873	0	1.43
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	0	1	114,663	0	1.54
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	28	20,309,400	0	20,309,400	7	133,244,800	1,434,700	0	0	20,264	0	0.10
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,608,000	4,608,000	0	1	104,430	0	0.24
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	1	2,000,000	2,000,000	0	3	311,928	0	4.73
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	10	800,000	0	800,000	4	76,647,400	65,000,000	11,647,400	3	222,498	0	27.81
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	43	15,451,840	0	15,451,840	1	2,600,000	2,531,000	69,000	2	240,524	0	1.56
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	15,434,800	0	15,434,800	0	0	0	0	5	2,102,414	0	13.62
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,042,200	0	14,042,200	0	0	0	0	6	1,397,223	0	9.95
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	12,812,000	0	12,812,000	0	0	0	0	3	665,977	0	5.20
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	13,458,000	0	13,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	12,408,600	0	12,408,600	0	0	0	0	6	603,920	0	4.87
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,118,800	0	11,118,800	0	0	0	0	5	668,640	0	6.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	9,500,100	0	9,500,100	0	0	0	0	2	214,043	0	2.25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	16,383,200	0	16,383,200	0	0	0	0	0	110,160	0	0.67
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	195	200,848,940	0	200,848,940	15	221,600,200	208,449,100	13,151,100	38	6,789,557	0	3.38

หมายเหตุ กองแผนงานยังไม่เพิ่มรายการเงินในส่วนกลางในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT)

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 37 รายการ แบ่งเป็น

- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน 8 รายการ ในส่วนงานดำเนินการสถานีอุทกวิทยา
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน 1 รายการ วงเงิน 707,269 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง 1 รายการ วงเงิน 1,021,000 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายการ วงเงิน 914,000 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รายการ วงเงิน 870,000 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก 1 รายการ วงเงิน 836,000 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง 1 รายการ วงเงิน 724,300 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก 1 รายการ วงเงิน 849,200 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก 1 รายการ วงเงิน 666,200 บาท
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้ 1 รายการ วงเงิน 1,068,000 บาท

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินงานของ ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของ ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของ ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของ ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของ)

- ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ
- 1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพด.)
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ
- 1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจวงเวียนชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดพอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นกับแทนที่ดำเนินการแล้ว
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
- 1. ค่าบำรุงรักษาเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่บนนาชาติ (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินกันเหลือปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	32	110,747,684	110,747,684	110,305,415	442,269	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	187,788,494	187,788,494	187,186,225	602,269	0	0	0	0

หมายเหตุ : กองแผนงานยังไม่เพิ่มรายการเงินกันเหลือปีในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00

รายงานงานตาม พ.ร.บ.ปี 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ่ายเหมา	ทำเอง	รวม	จ่ายเหมา	
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	3,100,000	2,531,000	569,000	483,000	0	483,000	0	0	0
	ส่วนการใช้จ่ายประเภท	3,100,000	2,531,000	569,000	483,000	0	483,000	0	0	0
	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,600,000	2,531,000	69,000	-	0	0	0	0	0
	(1.75) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์มะลิและดอกขมภาคภายใต้ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย จังหวัดกาญจนบุรี - [2523]	500,000	0	500,000	483,000	0	483,000	0	0	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		ดำเนินการเอง
		รวม	จ้างเหมา	
	รวมทั้งสิ้น 15 รายการ	172,738,700	161,011,900	11,726,800
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารทิวทางชลประทาน : ฝาย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	76,647,400	65,000,000	11,647,400
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(21) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดสรรน้ำและอุทกวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 - [2572]	11,647,400	0	11,647,400
14	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,600,000	2,531,000	69,000
15	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนขุ่นห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,600,000	2,531,000	69,000

หมายเหตุ : ส่วนประมะวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

