



# บันทึกข้อความ

๑๕๓๔

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สผบ.ปรก.๐๔/๕๘๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

พ.ม. 10313

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือเมื่อปี ๒๕๖๕ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๙๒๕,๘๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๙ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๘๘๓,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๙๐๖,๓๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔ (เบิกจ่ายหน่วยรับงบประมาณ สบอ. ยอดจัดสรร ๒๙๙,๖๖๑,๓๒๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๒๕๖,๔๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ทั้งนี้ เงินกันเหลือเมื่อปี ๒๕๖๕ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศา)


ผบ.บอ.

ทราบ

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

## ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)

#### งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 234 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 420,551,918 บาท (จำนวน 218 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 27,906,311 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94
- เป้าหมายกรม ไตรมาส 1 ร้อยละ 20

707,883,140 บาท

### เงินกันเหลือมีปี 2565

#### งบประมาณ เงินกันเหลือมีปี

- จำนวน 46 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส
- จำนวน 0 รายการ

301,510,470 บาท

### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

#### งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ

- จำนวน 60 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 1,000,000 บาท (จำนวน 1 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 19,587 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09

22,224,900 บาท

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2566

จำนวน 235 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 708,078,640 บาท แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)




หมายเหตุ : โอนหน่วยรับงบประมาณ สบอ. วงเงิน 299,661,321 บาท  
 ผลเบิกจ่ายจำนวน 7,256,493 คิดเป็นร้อยละ 2.42  
 โอนหน่วยรับงบประมาณ สขป.1-17 วงเงิน 408,221,819 บาท  
 ผลเบิกจ่ายจำนวน 20,649,819 คิดเป็นร้อยละ 5.06

### ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)					
		อนุมัติ แผน	ประกาศ TOR	ประกาศ จ้างซื้อ-จ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	234	53	3	4	1	22	145
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	0	1	0	0	0	10
ส่วนอุทกวิทยา	28	5	0	0	0	0	23
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	1	4
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	7	2	1	0	0	3	1
ส่วนการใช้ชลประทาน	63	7	0	1	0	8	47
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	5	1	3	1	0	25
ศอ.ภาคกลาง	13	0	0	0	0	8	3
ศอ.ภาคตะวันตก	10	8	0	0	0	0	2
ศอ.ภาคตะวันออก	10	5	0	0	0	0	5
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	0	0	0	0	1	3
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	6	0	0	0	0	7
ศอ.ภาคใต้	8	6	0	0	0	0	2
ศอ.ภาคเหนือตอนบน	14	8	0	0	0	1	5
ศอ.ภาคเหนือตอนล่าง	8	1	0	0	0	0	7

หมายเหตุ : 1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 4 รายการ  
 2. ศอ.ภาคกลาง ยกเลิก 2 รายการ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.66)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
คาดการณ์การเบิกจ่าย สบอ. (707.88 ล้านบาท)	133.93 ล้านบาท			402.46 ล้านบาท			529.01 ล้านบาท			707.88 ล้านบาท			
	18.92%			56.85%			74.73%			100%			
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.66	27.91 ล้านบาท 												
	3.94%												
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (15 รายการ วงเงิน 202.25 ล้านบาท)													
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (32 รายการ วงเงิน 199.15 ล้านบาท)	1.47 ล้านบาท 												
	0.21%												
- ดำเนินการเอง (187 รายการ วงเงิน 306.48 ล้านบาท)	26.44 ล้านบาท 												
	3.73%												

หมายเหตุ : ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 19 ธ.ค.2565

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ ศอช.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 294 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	27,461,370	19,699,770	7,761,600	0	0	0	0	838,631	0	838,631	3.02
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	343,585,400	62,220,890	10,799,250	51,421,640	21	239,027,350	239,027,350	0	2,783,467	0	2,783,467	0.81
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	107,322,000	0	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	950,590	0	950,590	0.83
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	11,600,000	7,200,000	0	7,200,000	1	4,000,000	4,000,000	0	985,041	0	985,041	8.49
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	7	94,000,000	76,891,658	64,891,658	12,000,000	4	45,595,712	45,595,712	0	1,093,241	0	1,093,241	1.16
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	63	26,277,500	25,294,500	0	25,294,500	2	980,000	980,000	0	2,679,984	0	2,679,984	10.20
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	4,138,326	0	4,138,326	22.76
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	-0	0	2,894,835	0	2,894,835	19.58
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,250,200	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	2,505,593	0	2,505,593	20.45
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	1,389,832	0	1,389,832	7.97
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	3,831,268	0	3,831,268	27.79
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออก	10	12,267,600	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	1,737,380	0	1,737,380	14.16
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	751,550	0	751,550	7.54
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้	8	15,672,600	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	1,193,167	0	1,193,167	7.61
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	0	152,993	0	152,993	16.37
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294</b>	<b>755,942,000</b>	<b>421,551,918</b>	<b>95,390,678</b>	<b>326,161,240</b>	<b>32</b>	<b>297,478,062</b>	<b>297,478,062</b>	<b>0</b>	<b>27,925,898</b>	<b>0</b>	<b>27,925,898</b>	<b>3.69</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ร.บ. 2566
- เงินกู้เหลือปี 2565
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566
- เบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการงานที่ขอยกเลิก

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คอช.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 234 รายการ	งบประมาณ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	1	934,600	0	934,600	0	0	0	0	1	152,993	0	152,993	16.37
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	11	27,461,370	19,699,770	7,761,600	0	0	0	0	10	838,631	0	838,631	3.02
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	318,191,940	28	61,220,890	10,799,250	50,421,640	21	239,027,350	239,027,350	0	6	2,763,880	0	2,763,880	0.87
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	27	107,322,000	0	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	8	950,590	0	950,590	0.83
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	11,200,000	5	7,200,000	0	7,200,000	1	4,000,000	4,000,000	0	4	985,041	0	985,041	8.80
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	7	94,000,000	6	76,891,658	64,891,658	12,000,000	4	45,595,712	45,595,712	0	2	1,093,241	0	1,093,241	1.16
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	63	26,274,500	62	25,294,500	0	25,294,500	2	980,000	980,000	0	54	2,679,984	0	2,679,984	10.20
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	14	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	9	4,138,326	0	4,138,326	22.76
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	2,894,835	0	2,894,835	19.58
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,249,200	4	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	4	2,505,593	0	2,505,593	20.46
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	13	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	7	1,389,832	0	1,389,832	7.97
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	11	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	11	3,831,268	0	3,831,268	27.79
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	10	12,231,100	10	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	6	1,737,380	0	1,737,380	14.20
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	7	751,550	0	751,550	7.54
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	15,672,600	8	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	2	1,193,167	0	1,193,167	7.61
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234</b>	<b>707,883,140</b>	<b>218</b>	<b>420,551,918</b>	<b>95,390,678</b>	<b>325,161,240</b>	<b>32</b>	<b>297,478,062</b>	<b>297,478,062</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>27,906,311</b>	<b>0</b>	<b>27,906,311</b>	<b>3.94</b>

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 66

**รายการงานที่ขอยกเลิก**

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คอช.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 47 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	267,627,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	42,851,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	7	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	119,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	297,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47</b>	<b>311,736,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

หมายเหตุ :


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบคิดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	21,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	1	19,587	0	19,587	1	980,413	0	980,413	1.96
รวมทั้งสิ้น	59	22,224,900	1	1,000,000	0	1,000,000	1	19,587	0	19,587	1	980,413	0	980,413	0.09

# ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2566) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565





ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

