



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **ศบอ.บอ.๐๔/๕๓๒/๒๕๖๓**

วันที่ **๑๕** ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง **ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา**

ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการบ้านและอุทกวิทยา



### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

**งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน**

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 207,724,640 บาท (จำนวน 194 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 22,091,375 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 1 ร้อยละ 20

**436,432,900 บาท**

### เงินเกินเหลือปี 2563

**งบประมาณ เงินเกินเหลือปี**

- จำนวน 42 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ยืนเล็ก 1 รายการ ผลต่อ 41 รายการ
- มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ได้งานไปตามวัตถุประสงค์
- คาดว่าปีถัดไปเงินเกินแล้วเสร็จ ภายใต้งบประมาณ 2 จำนวน 38 รายการ
- คาดว่าปีถัดไปเงินเกินแล้วเสร็จ ภายใต้งบประมาณ 3 จำนวน 3 รายการ

**187,788,494 บาท**

### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุน 2564

**งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน**

- จำนวน 133 รายการ
- ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

**83,029,865 บาท**

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

**จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท**

**แบ่งเป็น**

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดหนี้เชื้อ)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อู่ระหว่าง อนุมัติแผน งบม.ที่ (สัญญา)	อนุมัติ งบม.ที่ (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการบ้านและอุทกวิทยา	211	1	1	209	0
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			11	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35			35	
ส่วนอุทกวิทยา	32			32	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5			5	
ส่วนความปลอดภัยของประชาชน	14			14	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44		1	43	
คอม.ภาคเหนือตอนบน	9			9	
คอม.ภาคเหนือตอนล่าง	8			8	
คอม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1		7	
คอม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9			9	
คอม.ภาคกลาง	10			10	
คอม.ภาคตะวันออก	9			9	
คอม.ภาคตะวันตก	8			8	
คอม.ภาคใต้	8			8	

หมายเหตุ : คอม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากทำสัญญากับแผนที่ยังไม่มีการแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนโครงสร้าง (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	7,444,000	0	7,444,000	310,030	0	310,030	4.16
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	20,309,400	0	20,309,400	756,501	0	756,501	3.72
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	44,186,000	0	44,186,000	583,758	0	583,758	1.32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	6,600,000	765,486	0	765,486	11.60
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	800,000	0	800,000	224,791	0	224,791	28.10
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	15,558,840	0	15,558,840	1,437,284	0	1,437,284	9.24
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	6,091,053	0	6,091,053	37.01
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	2,689,436	0	2,689,436	17.98
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,682,000	0	13,682,000	2,978,266	0	2,978,266	21.77
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	579,398	0	579,398	4.05
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	3,734,140	0	3,734,140	28.43
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,788,000	0	11,788,000	627,223	0	627,223	5.32
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	418,776	0	418,776	4.12
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	821,771	0	821,771	4.71
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	73,462	0	73,462	8.16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>344</b>	<b>519,462,765</b>	<b>207,724,640</b>	<b>0</b>	<b>207,724,640</b>	<b>22,091,375</b>	<b>0</b>	<b>22,091,375</b>	<b>10.63</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-ลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	ห้อง	จำนวน	รวม	จำนวน	ห้อง	รวม	จำนวน	ห้อง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	73,462	8.16
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	0	10	310,030	4.16
ส่วนประมงนันทนาการและกีฬา	35	153,554,200	28	20,309,400	0	20,309,400	7	133,244,800	131,810,100	1,434,700	3	756,501	3.72
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,608,000	4,608,000	0	5	583,758	1.32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	1	2,000,000	2,000,000	0	4	765,486	11.60
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	10	800,000	0	800,000	4	76,647,400	65,000,000	11,647,400	3	224,791	28.10
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	43	15,558,840	0	15,558,840	1	2,600,000	2,551,000	69,000	32	1,437,284	9.24
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	6	6,091,053	37.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	7	2,689,436	17.98
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	13,682,000	0	13,682,000	1	1,000,000	0	1,000,000	6	2,978,266	21.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	3	579,398	4.05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	0	10	3,734,140	28.43
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	9	11,968,000	8	11,788,000	0	11,788,000	1	180,000	0	180,000	6	627,223	5.32
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	3	418,776	4.12
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	194	207,724,640	0	207,724,640	17	222,760,200	208,449,100	14,331,100	102	22,091,375	10.63

หมายเหตุ กองแผนงานยังไม่เพิ่มรายการเงินในส่วนกลางในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT)

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 37 รายการ แบ่งเป็น

- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
- ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้
- ฝ่ายบริหารทั่วไป รองงานควบคุมกว้าหน้า 8 รายการ ในส่วนงานดำเนินงานการสถานีอุทกฯ

ส่วนประมงนันทนาการและกีฬา (งบเงินลงทุน-สำนักบริหารน้ำ) ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ต้นเงินกรมเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ปรับปรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูงน้ำบน ฝ่ายติดตามและทำการผลิตตามการผันน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรสูงน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กส.1/2560(สทค.) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นส่วนที่ดำเนินการแล้ว ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
- ค่าปรับปรุงระบบเชิงกล้องสำรวจใต้น้ำภาคใต้ (COLD) วงเงิน 195,500 บาท วงเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินก้อนต่อมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินก้อนต่อมปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	32	110,747,684	110,747,684	110,305,415	442,269	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41</b>	<b>187,788,494</b>	<b>187,788,494</b>	<b>187,186,225</b>	<b>602,269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

หมายเหตุ : กองแผนงานยังไม่เพิ่มรายการเงินก้อนต่อมปีในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133		0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00

รายงานการตาม พ.ร.บ.ปี 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน	
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม		จ้างเหมา
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
	ส่วนวงเงินใช้ขาดประมาณ	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
	(1.75) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับปรุงและอนุรักษ์รักษาสวนรุกข์พันธุ์และดอกไม้ขนาดใหญ่ ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอม่งไทย จังหวัดกาญจนบุรี - [ 2523 ]	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
										0
										0

0 แต่ใช้หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ไปยัง คป.  
กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ	172,918,700	161,011,900	11,906,800
	<b>ส่วนบริหารจัดการน้ำ</b>	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2498 ]	2,500,000	2,500,000	0
	<b>ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2500 ]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2499 ]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 7802 ]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 7801 ]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8460 ]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8461 ]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8459 ]	12,400,000	12,400,000	0
	<b>ส่วนอุทกวิทยา</b>	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 7105 ]	4,608,000	4,608,000	0
	<b>ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา</b>	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารทั่วงานชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2484 ]	2,000,000	2,000,000	0




รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	<b>ส่วนความปลอดภัยเขื่อน</b>	<b>76,647,400</b>	<b>65,000,000</b>	<b>11,647,400</b>
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [ 2573 ]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [ 2574 ]	25,000,000	25,000,000	0
13	(21) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 - [ 2572 ]	11,647,400	0	11,647,400
14	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [ 2575 ]	20,000,000	20,000,000	0
	<b>ส่วนการใช้นํ้าชลประทาน</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,531,000</b>	<b>69,000</b>
15	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้นํ้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 1558 ]	2,600,000	2,531,000	69,000
	<b>ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียง</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>
16	(1.16) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โดรน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียง พ.ศ.2564 จังหวัดชลบุรี - [ 2464 ]	180,000	0	180,000

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นํ้า (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 63) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

