



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E/สท.นค. (ปก) ๐๕/๕๕๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

ผ่าน


(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ. -


ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา




งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)



เงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน 2564



เงินกันเหลือปี 2563



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างอนุมัติแผน (รายการ)	อนุมัติ (รายการ)	ทำสัญญาแล้ว (รายการ)
สำนักบริหารการบำบัดน้ำและอุทกวิทยา	211	1	1	1	209	0
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35				35	
ส่วนอุทกวิทยา	32				32	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5	
ส่วนความปลอดภัยภัยแล้ง	14				14	
ส่วนการใช้น้ำสาธารณะ	44		1		43	
ตอน.ภาคเหนือตอนบน	9				9	
ตอน.ภาคเหนือตอนล่าง	8				8	
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1			7	
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9	
ตอน.ภาคกลาง	10				10	
ตอน.ภาคตะวันออก	9				9	
ตอน.ภาคตะวันตก	8				8	
ตอน.ภาคใต้	8				8	

หมายเหตุ : ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากซื้อฉบับแผนปฏิบัติงานแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 386 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	1,170,194	0	1,170,194	14.73
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	66	263,859,615	117,749,415	109,863,146	7,886,269	18,103,849	4,443,700	13,660,149	15.37
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	32,185,409	24,581,409	7,604,000	21,496,786	20,570,323	926,463	66.79
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	7,444,000	0	7,444,000	864,249	0	864,249	11.61
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	59,743,401	52,299,401	7,444,000	224,791	0	224,791	0.38
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,558,840	0	7,444,000	3,470,825	0	3,470,825	22.31
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	3,229,621	0	3,229,621	19.63
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	2,807,901	0	2,807,901	18.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	3,058,512	0	3,058,512	22.68
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	1,365,125	0	1,365,125	9.55
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	2,993,678	0	2,993,678	22.80
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,788,000	0	11,788,000	953,544	0	953,544	8.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	549,176	0	549,176	5.40
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	1,373,539	0	1,373,539	7.87
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	75,962	0	75,962	8.44
รวมทั้งสิ้น	386	707,484,942	353,254,665	186,743,956	158,395,869	61,737,754	25,014,023	36,723,731	17.48

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564
2. เงินกันเหลือปี 2563
3. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	75,962	0	75,962	8.44
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	0	10	672,194	0	672,194	9.03
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	27	20,142,000	0	20,142,000	8	85,668,700	85,458,300	210,400	9	1,306,513	0	1,306,513	6.49
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,608,000	4,608,000	0	8	766,463	0	766,463	1.73
ส่วนปรับปรุงรักษา	5	8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	1	2,000,000	2,000,000	0	4	864,249	0	864,249	13.09
ส่วนควบคุมภัยเขื่อน	14	77,447,400	10	800,000	0	800,000	4	76,647,400	65,000,000	11,647,400	3	224,791	0	224,791	28.10
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	43	15,558,840	0	15,558,840	1	2,600,000	2,531,000	69,000	37	3,470,825	0	3,470,825	22.31
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	6	3,229,621	0	3,229,621	19.63
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	2,807,901	0	2,807,901	18.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	13,487,200	0	13,487,200	1	1,000,000	0	1,000,000	6	3,058,512	0	3,058,512	22.68
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	8	1,365,125	0	1,365,125	9.55
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	0	10	2,995,678	0	2,995,678	22.80
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	8	11,788,000	0	11,788,000	1	180,000	0	180,000	8	953,544	0	953,544	8.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	7	549,176	0	549,176	5.40
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	6	1,373,539	0	1,373,539	7.87
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	193	207,362,440	0	207,362,440	18	175,204,100	162,097,300	13,106,800	131	23,712,095	0	23,712,095	11.44

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเขตน่านน้ำ) ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บัณฑิตศึกษาโทรมศาสตร์น้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เขตผลิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมศาสตร์น้ำบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กอ./2560(สพท.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นส่วนที่ดำเนินการแล้ว

3. ส่วนควบคุมภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรเพื่อนใหญ่นาชาติ (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลุ่มปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 42 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประสมกลีโคลาเคราะห์สถานการณน้ำ	31	110,305,415	110,305,415	109,863,146	442,269	16,797,336	4,443,700	12,353,636	15.23
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	20,730,323	20,570,323	160,000	83.79
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	177,952	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	42	188,022,177	187,844,225	186,743,956	1,100,269	38,025,659	25,014,023	13,011,636	20.24

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซาะ อำเภอมะนังยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันที่ลุ่มปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลทันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	0	0	0	0	0	0	0.00

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			สถานะปัจจุบัน
		รวม	จ่ายเพิ่ม	ดำเนินการเอง	รวม	จ่ายเพิ่ม	ทำเอง	รวม	จ่ายเพิ่ม	ทำเอง	
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	
	ส่วนการให้นำผลไป	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	
1	(1.75) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปรับปรุงและอนุรักษ์รักษาสันฐานและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย จังหวัดกาญจนบุรี - [2523]	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	แก้ไขหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ไปยัง คป.กาญจนบุรี เรียบร้อยแล้ว

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ	172,894,700	161,011,900	11,882,800
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบและประเมินอาคารทั่วงานชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัย	76,647,400	65,000,000	11,647,400
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (EAP) เชื่อมคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (EAP) เชื่อมลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(21) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัย เช่น สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 - [2572]	11,647,400	0	11,647,400
14	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (EAP) เชื่อมหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,576,000	2,531,000	45,000
15	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอกขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	180,000	0	180,000
16	(1.16) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โดรน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก พ.ศ.2564 จังหวัดชลบุรี - [2464]	180,000	0	180,000


หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักงานบริหารจัดการหน้าและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563



■ แผนเบิกจ่ายสะสม ๕.ค. (ร้อยละ)
 ■ ผลการจ่ายสะสม ๕.ค. (ร้อยละ)
 — เงินเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ร้อยละ)
 — แผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 (ร้อยละ)
 — ผลการจ่ายสะสมปัจจุบัน สบอ. (ร้อยละ)