



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กษจ ๐๖/ ๗๓๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๒๘๕๑๖

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๙๙๒,๒๙๘ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๔๑,๐๕๗ คริวเรือน ผลเบิกจ่าย ๙๔๘.๗๐๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๘๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙๖๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๒๔,๗๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ ความจุเพิ่มขึ้น ๐.๓๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙ และคริวเรือนรับประโยชน์ ๗๑๐ คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว



(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ



(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

เรียน ผอ.ชชช., ผอ.ช.พด., ทน. ๑-๗ ผอ.
และ ผพท.ผอ. (ผ.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ



(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๘ พย ๒๕๖๔





ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อบุติงงบกลาง 64
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท
เบิก 948.7078 ล้านบาท 20.60%

ตัวชี้วัดของโครงการ

- พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่
- ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 0.35 ล้าน ลบ.ม. 2.09%
- พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 24,750 ไร่ 2.49%
- ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 710 ครัวเรือน 0.50%

ผลการดำเนินงาน

- แล้วเสร็จ 39 รายการ
- ดำเนินการ 963 รายการ
- จัดซื้อ-จัดจ้าง 186 รายการ

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564



24 รายการ

426.4720 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 รายการ
(ส่งมอบ)*

0%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

44 รายการ

1,183.3080 ล้านบาท
เบิกจ่าย 233.6162 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.71

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
40 รายการ

18.45%

• แล้วเสร็จ 4 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

1,046 รายการ

1,562.3015 ล้านบาท
เบิกจ่าย 183.5445 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.58

• จัดซื้อ-จัดจ้าง 184 รายการ

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
847 รายการ

5.17%

• แล้วเสร็จ 15 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

1 รายการ

94.7000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง

0%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

1 รายการ

83.0889 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง

0%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

1 รายการ

70.0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

0%

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

71 รายการ

1,185.2702 ล้านบาท
เบิกจ่าย 479.8050 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40.48

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
51 รายการ

34.45%

• แล้วเสร็จ 20 รายการ

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

- พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
- ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

- ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
- ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564

เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล ในแผนการที่ได้รับน้ำนองซึ่งอยู่ในแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

เพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำ เพื่อควบคุมและการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

ป้องกันการเสียหายและพังทลายของแนวตลิ่งช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำราวดะเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 141,057 คริวเรือน ผลเบิกจ่าย 948.7078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.60 จำนวนทั้งสิ้น 1,188 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 186 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 963 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.07 และดำเนินการแล้วเสร็จ 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.28 สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 24,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.49 ความจุเพิ่มขึ้น 0.35 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 2.09 และคริวเรือนรับประโยชน์ 710 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.50 รายละเอียดและผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

- โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้น หรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อน ของเกษตรกรและประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 233.2667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.71 อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 รายการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 รายการ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 15,950 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.35 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนรับประโยชน์ 70 ครัวเรือน

▪ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 183.5445 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.75 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 184 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 847 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 15 รายการ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 8,800 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 640 ครัวเรือน

▪ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 28 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล ในแผนการที่ได้รับน้ำนองซึ่งอยู่ในแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

▪ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายตี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี**

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 28 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองส่งน้ำ 1 ขวา – สายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองระบายน้ำ ตี 9 เพื่อควบคุมและการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

▪ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี**


นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 27 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) จะสามารถป้องกันการเสียหายและพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ ทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

 **โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

▪ **โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564**

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 531.8966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.88 ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 51 รายการ

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

