



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศทอ ๑๕๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง... ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการดำเนินการ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ  
และอุทกวิทยา

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ เห็นสมควรเร่งรัดดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบันทึก กรมชลประทาน กองแผนงาน ที่ กผง ๐๖/๖๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การจัดซื้อ-จัดจ้างและก่อหนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



๓. ปรับปรุงข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงาน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขึ้นตอนตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

**งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน**  
 - จำนวน 207 รายการ  
 - ได้รับโอนจัดสรร 262,448,407 บาท (จำนวน 191 รายการ)  
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 5,946,532 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27  
 เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 1 ร้อยละ 20

**699,634,700 บาท**

### เงินกู้เงินเหลือมี 2564

**งบประมาณ เงินกู้เงินเหลือมี**  
 - จำนวน 33 รายการ  
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 848,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83  
 - คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 30 รายการ  
 - คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

**102,122,536 บาท**

### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565 และ 2564

**งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ**  
 - จำนวน 67 รายการ  
 - ได้รับโอนจัดสรร 0 บาท (จำนวน 0 รายการ)  
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

**32,553,900 บาท**

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

**จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท แบ่งเป็น**

- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

## ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อำนาจ สักัก (แผน ย่อย)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				ทำข้อมูลพัน (สัญญา)
			อนุมัติ แผน	ประกาศ แผน	อนุมัติ รับราคา	ทำข้อมูลพัน (สัญญา)	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	207	6	188	86	14	32
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1	0	1	0	0	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	10	0	10 (5)	9 (4)	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	24	28	0	24	11	0	0
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	40	2	39 (32)	28 (22)	0	13
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	4	1	5 (3)	2 (1)	1	0
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	5	3	8 (8)	3 (3)	0	0
ส่วนการใช้ทรัพย์สิน	41	41	0	33 (7)	18 (13)	12	7
ต่อย.ภาคเหนือตอนบน	12	12	0	12 (12)	0	0	0
ต่อย.ภาคเหนือตอนล่าง	8	8	0	7 (4)	3 (3)	0	3
ต่อย.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	6	0	6	1	1	0
ต่อย.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	13	0	13	0	0	0
ต่อย.ภาคกลาง	13	13	0	13	2	0	0
ต่อย.ภาคตะวันออก	7	7	0	7 (7)	0	0	0
ต่อย.ภาคตะวันตก	10	10	0	1 (1)	0	0	0
ต่อย.ภาคใต้	9	9	0	9 (9)	9 (9)	0	9

**หมายเหตุ :** ตัวเลขใน ( ) ของข้อมูลอนุมัติแผน และประกาศแผน หมายถึง จำนวนรายการงานที่ส่งไม่ได้กรอกข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในระบบ CEN - Project

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	0	0	0	67	32,553,900	0	32,553,900	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	211,769	0	211,769	2.80
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	53,458,707	0	53,458,707	35	352,702,993	344,000,993	8,702,000	1,096,209	848,700	247,509	2.05
ส่วนอุทกวิทยา	39	69,981,000	59,693,000	0	59,693,000	8	7,258,000	7,168,000	90,000	199,614	0	199,614	0.33
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	7,200,000	0	7,200,000	1	2,000,000	2,000,000	0	193,609	0	193,609	2.69
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	5,945,000	0	5,945,000	4	65,002,400	65,000,000	2,400	92,532	0	92,532	1.56
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	14,716,300	0	14,716,300	3	788,500	788,500	0	240,435	0	240,435	1.63
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	1	2,534,400	0	2,534,400	1,021,321	0	1,021,321	6.74
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	1,199,661	0	1,199,661	8.11
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	255,230	0	255,230	1.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	75,595	0	75,595	0.45
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	1,047,774	0	1,047,774	7.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	576,277	0	576,277	5.07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	275,161	0	275,161	2.76
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	288,655	0	288,655	1.64
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	21,392	0	21,392	2.14
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307</b>	<b>834,311,136</b>	<b>262,448,407</b>	<b>0</b>	<b>262,448,407</b>	<b>119</b>	<b>462,840,193</b>	<b>418,957,493</b>	<b>43,882,700</b>	<b>6,795,232</b>	<b>848,700</b>	<b>5,946,532</b>	<b>2.59</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565
- เงินก้นเหลือปี 2564
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

**ส่วนความปลอดภัยเขื่อน**

(19) ค่าศึกษา สำรวง ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

**งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565**

**ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ**

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 28 รายการ วงเงิน 15,630,707 บาท

**ส่วนอุทกวิทยา**

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 4 รายการ วงเงิน 4,362,000 บาท

**ส่วนการใช้น้ำชลประทาน**

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	ทั้งสิ้น 16 ราย	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	21,392	0	21,392	2.14
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	9	211,769	0	211,769	2.80
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	406,161,700	33	0	0	53,458,707	35	352,702,993	344,000,993	8,702,000	3	247,509	0	247,509	#DIV/0!
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	20	0	0	59,693,000	8	7,258,000	7,168,000	90,000	5	199,614	0	199,614	#DIV/0!
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	4	0	0	7,200,000	1	2,000,000	2,000,000	0	3	193,609	0	193,609	#DIV/0!
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	77,847,400	5	0	0	5,945,000	4	65,002,400	65,000,000	2,400	4	92,532	0	92,532	#DIV/0!
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	41	15,504,800	41	0	0	14,716,300	3	788,500	788,500	0	8	240,435	0	240,435	#DIV/0!
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	1	2,534,400	0	2,534,400	4	1,021,321	0	1,021,321	6.74
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	6	1,199,661	0	1,199,661	8.11
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	4	255,230	0	255,230	1.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	2	75,595	0	75,595	0.45
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	8	1,047,774	0	1,047,774	7.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	4	576,277	0	576,277	5.07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	2	275,161	0	275,161	2.76
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	1	288,655	0	288,655	1.64
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207</b>	<b>699,634,700</b>	<b>191</b>	<b>121,435,400</b>	<b>0</b>	<b>262,448,407</b>	<b>52</b>	<b>430,286,293</b>	<b>418,957,493</b>	<b>11,328,800</b>	<b>64</b>	<b>5,946,532</b>	<b>0</b>	<b>5,946,532</b>	<b>4.90</b>

#### หมายเหตุ

##### ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

##### ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 28 รายการ วงเงิน 15,630,707 บาท

##### ส่วนอุทกวิทยา

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 4 รายการ วงเงิน 4,362,000 บาท

##### ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	848,700	848,700	0	10	44,997,270	44,997,270	0	848,700	848,700	0	1.85
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	0	0	0	1	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	51,662,207	0	0	0	3	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	0	0	0	15	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	0	0	0	1	211,860	211,860	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	0	0	0	1	249,000	249,000	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33</b>	<b>102,122,536</b>	<b>848,700</b>	<b>848,700</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>101,273,836</b>	<b>101,273,836</b>	<b>0</b>	<b>848,700</b>	<b>848,700</b>	<b>0</b>	<b>0.83</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	0	0	0	0	65	31,473,900	0	31,473,900	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>0</b>	<b>31,473,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

0

0

0

0


รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	0	0	0	0	2	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ	142,688,700	140,154,300	2,534,400
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	<b>67,336,300</b>	<b>67,336,300</b>	<b>0</b>
1	(53) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8493 ]	12,000,000	12,000,000	0
2	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8492 ]	16,585,300	16,585,300	0
3	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8250 ]	3,000,000	3,000,000	0
4	(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2033 ]	5,000,000	5,000,000	0
5	(1.81) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2032 ]	5,000,000	5,000,000	0
6	(139) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ.2565 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 855 ]	19,200,000	19,200,000	0
7	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 714 ]	6,551,000	6,551,000	0
	<b>ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน</b>	<b>2,534,400</b>	<b>0</b>	<b>2,534,400</b>
1	(1.676) คำบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ]	2,534,400	0	2,534,400
	<b>ส่วนความปลอดภัยเขื่อน</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>0</b>
1	(25) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนแก่งกระจานกรุงเทพมหานคร - [ 2061 ]	25,000,000	25,000,000	0
2	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนประแสร์ กรุงเทพมหานคร - [ 2060 ]	22,000,000	22,000,000	0
3	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนบางพระ กรุงเทพมหานคร - [ 2059 ]	18,000,000	18,000,000	0
	<b>ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
1	(1.62) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารห้วงงานชลประทาน : ปตร. กรุงเทพมหานคร - [ 2013 ]	2,000,000	2,000,000	0
	<b>ส่วนอุทกวิทยา</b>	<b>5,818,000</b>	<b>5,818,000</b>	<b>0</b>
1	(1.6057) จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร - [ 8249 ]	5,068,000	5,068,000	0
2	(1.80) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [ 2031 ]	250,000	250,000	0
3	(1.78) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี - [ 2029 ]	250,000	250,000	0
4	(1.76) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 2027 ]	250,000	250,000	0

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564






ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564




## การรอกข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบติดตาม Cen-project

1. เข้าเว็บไซต์ <https://cenproject.rid.go.th/index.php> จะแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 1






ภาพที่ 1 หน้าต่างของระบบติดตาม Cen-project









2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 2 จากนั้นให้เลือกที่ ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง



ภาพที่ 2 หน้าแรกของระบบเมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว


3. เมื่อเลือกที่ **ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง** จะแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 3 จากนั้นให้เลือก  ที่เป็นชื่อหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 4 เป็นการแสดงชื่อรายการงานของหน่วยงานจากนั้นเลือก  ตรงรายการงานที่จะกรอกข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 5








#	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อสำนัก / กอง	งบประมาณได้รับจัดสรร (บาท)	รวมอนุมัติงบประมาณ (บาท)	งานดำเนินการของ (บาท)	งานจ้างเหมา (บาท)	รายละเอียด
1	ส่วนเกษตรศาสตร์	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
2	ส่วนปรับปรุงการศึกษา	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	7,200,000	0	0	0	
3	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	14,547,000	145,937	145,937	0	
4	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	15,142,600	0	0	0	
5	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	9,967,700	0	0	0	
6	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	17,576,600	0	0	0	
7	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	13,487,200	895,000	895,000	0	
8	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	13,672,900	0	0	0	


ภาพที่ 3 รายชื่อหน่วยงานในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

หมายเหตุ: เมื่อหน่วยงานเข้าระบบแล้วจะปรากฏเฉพาะชื่อของหน่วยงานนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งจากภาพที่ 3 เป็นหน้าต่างที่เข้าระบบของทั้งสำนัก




#	ชื่อโครงการ	รวมเงินที่ได้อนุมัติ (บาท)	งานดำเนินการของ (บาท)	งานจ้างเหมา (บาท)	Action
1	(1.34) โครงการศึกษาศักยภาพปรับปรุงระบบชลประทาน ประเภทประตูระบายน้ำ ส่วนปรับปรุงการศึกษา กรุงเทพมหานคร - (1985)	0	0	0	
2	(1.37) การศึกษานวัตกรรมประเมินความเสียหายชลประทาน (เรียงลำดับ) กรุงเทพมหานคร - (1988)	0	0	0	
3	(1.46) การศึกษานวัตกรรมประเมินความเสียหายชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำ : ท่อส่งน้ำและอาคารบังคับทิศทาง กรุงเทพมหานคร - (1997)	0	0	0	
4	(1.56) การศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการชลประทาน (การได้ใจ) กรุงเทพมหานคร - (2007)	0	0	0	
5	(1.62) การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาคารโรงงานชลประทาน : ปกร. กรุงเทพมหานคร - (2013)	0	0	0	

ภาพที่ 4 หน้าต่างแสดงรายการงาน



ภาพที่ 5 หน้าต่างสำหรับเพิ่มข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง


4. เมื่อคลิกเพิ่มข้อมูลแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 6 เป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง โดยเฉพาะช่อง **ประเภทงาน** จำเป็นต้องกรอก หากไม่กรอกจะไม่สามารถกรอกข้อมูลในหน้าถัดไปซึ่งเป็นหน้ารายละเอียดได้ ทั้งนี้ประเภทงานจะมี 2 ตัวเลือก คือ 1. จ้างเหมาทั้งโครงการ และ 2. ดำเนินการเอง ซึ่งหากเลือก จ้างเหมาทั้งโครงการจะแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 7 และดำเนินการเองแสดงหน้าต่างดังภาพที่ 8 ตามลำดับ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก **ต่อไป**



ภาพที่ 6 หน้าต่างการกรอกข้อมูลทั่วไป




5. เมื่อกรอกข้อมูลในหน้ารายละเอียดครบถ้วนจะไปสู่หน้า ปัญหา - อุปสรรค แนวทางแก้ไข แสดงดังภาพที่ 9 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก **ต่อไป** เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล




ภาพที่ 9 หน้าต่างกรอกข้อมูลปัญหา - อุปสรรค แนวทางแก้ไข

6. ในหน้าสุดท้ายคือการบันทึกข้อมูล แสดงดังภาพที่ 10 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลตามหัวข้อที่กรอกข้อมูลได้ ก่อนทำการบันทึก หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ **บันทึก** จะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 11




ภาพที่ 10 หน้าต่างการบันทึกข้อมูล



ภาพที่ 11 หน้าต่างแสดงการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่เป็นการจ้างเหมาบางส่วน หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลประเภทงานทั้งสองแบบ ทั้งแบบจ้างเหมาทั้งโครงการและดำเนินการเองโดยเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแสดงดังภาพที่ 12



ภาพที่ 12 เมื่อกรอกประเภทงานครบทั้งสองประเภท

ทั้งนี้ หากมีการอัปเดตข้อมูลขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานแต่ละประเภทสามารถเข้าไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูล