



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **คณค.ปค. ๐๔/๕๐๖/๒๕๖๔**

วันที่ **๒๔** ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง **ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา**

ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.


ผ่าน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผปบ.บอ.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับเงินจัดสรร 294,596,113 บาท (จำนวน 190 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 23,120,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.85
- เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 1 ร้อยละ: 20

**699,634,700 บาท**

### เงินกันเหลือปี 2564

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 7,360,305 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.21
- คาดว่าจะเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบประมาณ 2 จำนวน 30 รายการ
- คาดว่าจะเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบประมาณ 3 จำนวน 3 รายการ

**102,122,536 บาท**

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และ 2564

- จำนวน 208 รายการ
- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

**895,134,700 บาท**

(ส่วนความปลอดภาษี)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อุดหนุน อื่นๆ		อุดหนุน TOR		อุดหนุน อื่นๆ		ทั้งหมดยุทธศาสตร์ (สัญญา)
		งบดำเนินงาน	งบ พ.ร.บ.	งบดำเนินงาน	งบ พ.ร.บ.	งบดำเนินงาน	งบ พ.ร.บ.	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	1	0	0	0	0	0	97
ส่วนยุทธศาสตร์	10	0	0	0	0	0	0	9
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	24	0	0	23	0	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	5	0	0	0	0	0	0	4
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	8	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนความปลอดภัย	41	2	4	0	0	0	0	20
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	1	10	2	0	0	0	26
หอภาคต่าง	13	0	7	0	0	0	0	6
หอภาคตะวันตก	10	0	0	0	0	0	0	0
หอภาคตะวันออก	7	0	0	0	0	0	0	6
หอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	0	4	0	0	0	0	0
หอภาคใต้	13	0	5	0	0	0	0	8
หอภาคเหนือ	9	0	0	0	0	0	0	9
หอภาคตะวันออก	12	0	11	0	0	0	0	0
หอภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	0	8

**หมายเหตุ :** 1. มีรายการที่ยังไม่ดำเนินการจำนวน 3 รายการ  
 2. ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ  
 3. หอภาคเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลจาก: บท Cen-Project : ส.บ.ติดตาม ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	0	0	0	67	32,553,900	0	32,553,900	0	0	0	0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	0	647,604	0	647,604	8.29
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	131,452,383	78,193,676	53,258,707	30	321,015,687	321,015,687	0	9,392,932	7,360,305	2,032,627	7.15
สำนักอุทกวิทยา	39	69,981,000	62,723,000	3,030,000	59,693,000	8	7,258,000	7,168,000	90,000	1,114,847	0	1,114,847	1.78
สำนักปรับปรุงน้ำจืดศึกษา	5	9,200,000	7,200,000	0	7,200,000	1	2,000,000	2,000,000	0	1,216,552	0	1,216,552	16.90
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	57,607,207	51,662,207	5,945,000	4	65,002,400	65,000,000	2,400	313,538	0	313,538	0.54
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	14,928,160	211,860	14,716,300	3	788,500	788,500	0	2,121,587	0	2,121,587	14.21
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	2,364,005	0	2,364,005	15.61
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	3,035,006	0	3,035,006	20.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	0	1,663,553	0	1,663,553	11.39
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	1,425,618	0	1,425,618	8.50
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	2,470,137	0	2,470,137	17.92
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	1,393,210	0	1,393,210	12.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	866,547	0	866,547	8.69
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	2,361,754	0	2,361,754	13.44
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	93,445	0	93,445	9.34
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307</b>	<b>834,311,136</b>	<b>396,718,650</b>	<b>134,470,243</b>	<b>262,248,407</b>	<b>113</b>	<b>428,618,487</b>	<b>395,972,187</b>	<b>32,646,300</b>	<b>30,480,335</b>	<b>7,360,305</b>	<b>23,120,030</b>	<b>7.68</b>

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สัการ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สช. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สทป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน.พรบ.2565

ส่วนอุทกวิทยา

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 4 รายการ วงเงิน 4,362,000 บาท

ส่วนงานที่ใช้พัสดุประเภท

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 3 รายการ วงเงิน 577,500 บาท

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 22 รายการ วงเงิน 14,430,707 บาท

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บัณฑิตศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ]

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าจ้างรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ส่วนสภาพอากาศเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชัยสุระบรรดิตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือซึ่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	รวม	จำนวน	จำนวน		
													จำนวน
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	93,445	9.34
สำนักบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	0	0	0	0	0	0	647,604	8.56
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	406,161,700	32	85,606,413	32,347,706	53,258,707	30	321,015,687	321,015,687	0	12	2,032,627	2.37
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	20	59,693,000	0	59,693,000	8	7,258,000	7,168,000	90,000	7	1,114,847	1.87
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	4	7,200,000	0	7,200,000	1	2,000,000	2,000,000	0	4	1,216,552	16.90
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	77,847,400	5	5,945,000	0	5,945,000	4	65,002,400	65,000,000	2,400	5	313,538	5.27
ส่วนการฟื้นฟูชลประทาน	41	15,504,800	41	14,716,300	0	14,716,300	3	788,500	788,500	0	35	2,121,587	14.42
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	6	2,364,005	15.61
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	3,035,006	20.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	5	1,663,553	12.33
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	9	1,425,618	8.50
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	10	2,470,137	17.92
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	1,393,210	12.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	7	866,547	8.69
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	6	2,361,754	13.44
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207</b>	<b>699,634,700</b>	<b>190</b>	<b>294,596,113</b>	<b>32,347,706</b>	<b>262,248,407</b>	<b>46</b>	<b>396,064,587</b>	<b>395,972,187</b>	<b>92,400</b>	<b>132</b>	<b>23,120,030</b>	<b>7.85</b>

หมายเหตุ

ส่วนรวมปลอดภัยเชื่อม

(19) ค่าศึกษา, ค่าตรวจ ออกแบบ, งานจัดการด้านความปลอดภัยเชื่อม, สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 2055 ] วงเงิน 12,447,400 บาท  
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สทป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บักรูปร่างสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2894 ]

ส่วนอุทกวิทยา

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของงานดำเนินการเองแล้ว 4 รายการ วงเงิน 4,362,000 บาท

ส่วนการฟื้นฟูชลประทาน

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของการดำเนินงานแล้ว 1 รายการ วงเงิน 60,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ด้านสหภาพ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [ 2668 ] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564  
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนเดือนปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	ทำเอง	รวม	จำนวน	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประเมินผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	7,360,305	7,360,305	0	16.05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33</b>	<b>102,122,536</b>	<b>102,122,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,360,305</b>	<b>7,360,305</b>	<b>0</b>	<b>7.21</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 16 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	หักเอง	จำนวน	หักเอง	รวม	หักเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	0	0	65	31,473,900	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>31,473,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	หักเอง	จำนวน	หักเอง	รวม	หักเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	0	0	2	1,080,000	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

ลำดับที่	ชื่องาน / ปริมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		ดำเนินการเอง
		รวม	จ้างเหมา	
	รวมทั้งสิ้น 15 รายการ	140,154,300	140,154,300	0
	<b>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>	67,336,300	67,336,300	0
1	(53) โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8493 ]	12,000,000	12,000,000	0
2	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8492 ]	16,585,300	16,585,300	0
3	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8250 ]	3,000,000	3,000,000	0
4	(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2033 ]	5,000,000	5,000,000	0
5	(1.81) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2032 ]	5,000,000	5,000,000	0
6	(139) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบกรมร่วม พ.ศ.2565 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 855 ]	19,200,000	19,200,000	0
7	(1.146) ปรับปรุงสถานีวัดการไหลมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 714 ]	6,551,000	6,551,000	0
	<b>ส่วนควบคุมลุ่มน้ำเขื่อน</b>	65,000,000	65,000,000	0
1	(25) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เพื่อแบ่งภาระงานกรุงเทพมหานคร - [ 2061 ]	25,000,000	25,000,000	0
2	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เพื่อประแสร์ กรุงเทพมหานคร - [ 2060 ]	22,000,000	22,000,000	0
3	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เพื่อมอบหมาย กรุงเทพมหานคร - [ 2059 ]	18,000,000	18,000,000	0
	<b>ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา</b>	2,000,000	2,000,000	0
1	(1.62) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบและประเมินอาคารวังงานชลประทาน : ปตร. กรุงเทพมหานคร - [ 2013 ]	2,000,000	2,000,000	0
	<b>ส่วนอุทกวิทยา</b>	5,818,000	5,818,000	0
1	(1.6057) จ้างเหมาบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมวัดควนคูมภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร - [ 8249 ]	5,068,000	5,068,000	0
2	(1.80) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [ 2031 ]	250,000	250,000	0
3	(1.78) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี - [ 2029 ]	250,000	250,000	0
4	(1.76) โครงการศึกษาคุณภาพของดินรอบอ่างและตะกอนดินในอ่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 2027 ]	250,000	250,000	0

หมายเหตุ: **ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมเขื่อนลุ่มน้ำเขื่อน** ยกเลิก 1 รายการ

(1.676) ค่าบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมเขื่อนลุ่มน้ำเขื่อน 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมเขื่อนลุ่มน้ำเขื่อน ด้านลำท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 2868 ] วงเงิน 2,354,400 บาท





## ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

