



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ คณน(ปก)๐๔/๗๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผปบ.บอ. ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระดับตำบล BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 17 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จังหวัด	ท่าทอง	จำนวน	รวม	จังหวัด	ท่าทอง	รวม	จังหวัด	ท่าทอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	8,974,094	0	8,974,094	42	23,579,806	0	23,579,806	230,094	0	230,094	2.56
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	0	1,511,607	249,000	1,262,607	19.35
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	132,052,383	78,193,676	53,858,707	29	318,669,887	318,669,887	0	19,625,110	14,954,320	4,670,790	14.86
ส่วนอุทกวิทยา	39	69,981,000	64,823,000	5,130,000	59,693,000	4	2,000,000	5,068,000	3,068,000	1,979,188	0	1,979,188	3.05
ส่วนปรับปรุงร่องน้ำ	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	4	139,683	137,283	2,400	2,271,632	0	2,271,632	24.73
ส่วนควบคุมลุ่มน้ำตอนบน	11	129,509,606	122,681,784	116,736,784	5,945,000	2	432,500	432,500	0	14,731,550	13,673,797	1,057,753	12.01
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	12	17,677,000	15,284,160	567,860	14,716,300	0	0	0	0	6,353,616	211,860	6,141,756	41.57
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	6,700,635	0	6,700,635	44.25
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	6,101,323	0	6,101,323	41.26
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนกลาง	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	0	4,541,444	1,123,500	3,417,944	31.08
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	3,925,701	0	3,925,701	23.42
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	4,784,664	0	4,784,664	34.70
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนล่าง	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	3,481,824	0	3,481,824	30.65
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาตอนล่าง	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	1,689,268	0	1,689,268	16.95
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	1	0	0	0	5,080,265	0	5,080,265	28.90
สำนักยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	320,094	0	320,094	32.01
รวมทั้งสิ้น	277	836,271,476	475,809,870	203,987,369	271,822,501	82	344,821,876	324,307,670	20,514,206	83,328,014	30,212,477	53,115,537	17.51

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (19) ค่าศึกษา ออกราง งานจัดการด้านความปลอดภัยชุมชน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท

2. งบดำเนินงาน-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 อยู่ในความรับผิดชอบของ สทอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสจป-1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

3. งบบริหารงานทั่วไป-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน

4. งบลงทุน-งบเงินที่การชลประทาน 2564

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ส่วนราชการที่โอนงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	0	1	320,094	32.01
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	0	10	1,262,607	16.70
ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศการส่งน้ำ	40	406,161,700	34	86,206,413	29	318,669,887	14	4,670,790	5.42
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	23	61,793,000	4	5,158,000	8	1,979,188	3.20
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	5	9,186,550	1	13,450	4	2,271,632	24.73
ส่วนงานก่อสร้าง	8	77,847,400	8	70,807,717	4	5,945,000	5	1,057,753	1.49
ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ	41	15,504,800	41	15,072,300	2	432,500	40	6,141,756	40.75
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	12	17,677,000	11	15,142,600	0	0	10	6,700,635	44.25
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	8	14,787,000	8	14,787,000	0	0	8	6,101,323	41.26
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	6	13,487,200	6	13,487,200	0	0	6	3,417,944	25.34
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	13	16,763,600	13	16,763,600	0	0	13	3,925,701	23.42
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	13	13,787,900	13	13,787,900	0	0	13	4,784,664	34.70
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	7	11,360,400	7	11,360,400	0	0	7	3,481,824	30.65
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	10	9,967,700	10	9,967,700	0	0	7	1,689,268	16.95
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ	9	17,576,600	9	17,576,600	0	0	7	5,080,265	28.90
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700	199	364,501,380	40	324,273,837	153	52,885,443	14.51

หมายเหตุ

ส่วนความเปลี่ยนแปลง

(19) ค่าศึกษา ออแกเนจ งานจัดการด้านความเปลี่ยนแปลง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบย. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สบป-1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ส่วนความเปลี่ยนแปลง

- มีรายการงานที่เปลี่ยนแปลงบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนงานทางด้านบริหารของแล้ว 2 รายการ วงเงิน 517,500 บาท

ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศการส่งน้ำ

- มีรายการงานที่เปลี่ยนแปลงบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนงานทางด้านบริหารของแล้ว 7 รายการ วงเงิน 11,630,457 บาท

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรส่งน้ำบ้าน ผาตัดตาดและแยกกรมชลประทานการส่งน้ำ เขตรังนกนกไร่ชัยศรี เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร - [2894]

ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) คับบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรของเขตสุโขทัย 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสอบประมาณผลผลิตของบต่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชุมลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศน้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	14,954,320	14,954,320	0	32.62	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	13,673,797	13,673,797	0	26.47	
ศูนย์อุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00	
ส่วนการรั่วไหลประทาม	1	211,860	211,860	211,860	0	1	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00	
รวมทั้งสิ้น	33	102,122,536	102,122,536	102,122,536	0	2,000,001	2,000,000	0	2,000,000	30,212,477	30,212,477	0	29.58	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการรักษาและอนุรักษ์วิทยา ชุมลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	23	7,894,094	0	7,894,094	42	23,579,806	0	23,579,806	8	230,094	0	230,094	0.73
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	23	0	0	7,894,094	42	23,579,806	0	23,579,806	8	230,094	0	230,094	0.73

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

รายการที่ส่งให้กรรมการก่อนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 6 รายการ	41,204,300	41,204,300	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	36,136,300	36,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.6058) บำรุงปรับปรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [2033]	5,000,000	5,000,000	0
4	(1.81) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [2032]	5,000,000	5,000,000	0
5	(1.146) บำรุงปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	6,551,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	5,068,000	5,068,000	0
1	(1.6057) จัดเพิ่มบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร - [8249]	5,068,000	5,068,000	0

หมายเหตุ: ศูนย์อุทกวิทยาเขตภาคเหนือตอนบน ผลิตภ. 1 รายการ

(1.676) ค่าบำรุงรักษาไม่มีพรหมบรรณผลิต 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาเขตภาคเหนือตอนล่าง ค่าเช่าห้อง อำนวยการเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

รายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการ

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	160,193,000	158,693,000	1,500,000
	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	160,193,000	158,693,000	1,500,000
1	(5d) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	160,193,000	158,693,000	1,500,000


รายการที่อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 17 รายการ	153,115,300	90,853,300	62,262,000
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	120,236,300	85,785,300	34,451,000
1	(53) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8493]	12,000,000	11,700,000	300,000
2	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นฯ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	16,585,300	0
3	(4) ค่ายไหลบำรุงรักษาโทรมาตรบนต.ใหญ่ 23 สุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8444]	27,000,000	0	27,000,000
4	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0
5	(1.82) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2033]	5,000,000	5,000,000	0
6	(1.81) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2032]	5,000,000	5,000,000	0
7	(1.39) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบกรมส่วนร่วม พ.ศ.2565 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [855]	19,200,000	18,900,000	300,000
8	(1.38) การปรับปรุงระบบควบคุมการบริหรจัดการน้ำ ทางไกล พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [854]	25,900,000	25,600,000	300,000
9	(1.146) ปรับปรุงสถานที่ระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	0	6,551,000
	ส่วนอุทกวิทยา	32,879,000	5,068,000	27,811,000
1	(1.6057) จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร - [8249]	5,068,000	5,068,000	0
2	(1.716) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรุงเทพมหานคร - [2908]	6,223,000	0	6,223,000
3	(1.715) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้ำบางปะกง กรุงเทพมหานคร - [2907]	5,374,000	0	5,374,000
4	(1.712) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้ำชี กรุงเทพมหานคร - [2904]	5,771,000	0	5,771,000
5	(1.711) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร - [2903]	5,843,000	0	5,843,000
6	(1.707) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กลุ่มน้ำปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร - [2899]	3,700,000	0	3,700,000
7	(1.69) บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2020]	400,000	0	400,000
8	(1.64) โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำและประวัติดิน ของสถานีสำรวจทางอุทกวิทยาพร้อมแผนที่ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2015]	500,000	0	500,000

หมายเหตุ

- ยกเลิก (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894]

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำหรับบริหารจัดการนำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

