



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eศนค(ปก)๐๔/๙๖/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บค.

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน งบเล็ก (รายการ)	งบระหว่าง งบมีแผน งบมี งบรายชื่ (สัญญา)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	ทำสัญญา (สัญญา)		
สำนักบริหารการบำบัดและอุทกวิทยา	211	2	0	38	23	148
ส่วนยุทธศาสตร์	1					1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11		4	1	1	6
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	7			27
ส่วนอุทกวิทยา	32		13	2		17
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5		1			4
ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น	14			3		11
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44		4	5		35
ตอนภาคเหนือตอนบน	9			8		1
ตอนภาคเหนือตอนล่าง	8					8
ตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1	1			6
ตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9					9
ตอนภาคกลาง	10			4		6
ตอนภาคตะวันออก	9					9
ตอนภาคตะวันตก	8		8			
ตอนภาคใต้	8					8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอแยก 1 รายการ
ตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอแยก 1 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ศ.บ.)

งบประมาณ (พ.ศ.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 355,108,275 บาท (จำนวน 202 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 65,600,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.47

เป้าหมายรัฐสภา ไตรมาส 2 ร้อยละ: 45

เงินกับเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินกับเหลือปี

- จำนวน 41 รายการ
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 109,216,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.11
- งบเล็ก 1 รายการ คงเหลือ 10 รายการ

มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ
ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
- งบเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบฯ 2 จำนวน 37 รายการ
- งบเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบฯ 3 จำนวน 3 รายการ

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 1

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 907,300 บาท (จำนวน 18 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 907,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

เงินกับเหลือปี 2563

188,022,177 บาท

เงินทุนหมุนเวียน 1

83,029,865 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	907,300	0	907,300	907,300	0	907,300	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	2,725,044	0	2,725,044	34.31
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	203,833,080	169,567,370	34,265,710	70,611,274	51,789,349	18,821,925	34.64
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	72,062,409	27,731,409	44,331,000	26,823,063	24,581,409	2,241,654	37.22
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	2,342,935	0	2,342,935	27.28
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	19,305,489	18,629,351	676,139	16.19
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	1,710,000	15,588,760	8,959,470	0	8,959,470	51.79
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	7,080,018	0	7,080,018	43.02
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	6,134,918	0	6,134,918	41.02
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	14,683,100	0	14,683,100	6,343,025	0	6,343,025	43.20
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	4,674,754	0	4,674,754	32.70
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	5,951,483	0	5,951,483	45.32
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	4,135,042	0	4,135,042	34.55
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	2,049,552	0	2,049,552	20.16
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	7,309,136	0	7,309,136	41.88
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	372,016	0	372,016	41.34
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	543,859,800	318,244,530	225,615,270	175,724,520	95,000,109	80,724,411	32.31

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
2. เงินกันเหลือปี 2563
3. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่องานโครงการ BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	รวม	จำนวน	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	0	0	0	1	372,016	0	372,016	41.34
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	2,500,000	0	2,227,044	10	2,227,044	0	2,227,044	29.92
ส่วนประสมลวี่เคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	29	95,527,665	73,375,265	43,685,400	200,000	5,263,204	18	5,263,204	29,529	5,233,675	5.63
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	47,321,000	315,000	4,608,000	0	2,081,654	16	2,081,654	0	2,081,654	4.40
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1987000	0	0	2,342,935	4	2,342,935	0	2,342,935	27.28
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64949350	1,973,000	0	676,139	11	676,139	0	676,139	1.01
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	1710000	15,588,760	0	8,959,470	43	8,959,470	0	8,959,470	51.79
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	7,080,018	9	7,080,018	0	7,080,018	43.02
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	6,134,918	8	6,134,918	0	6,134,918	41.02
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	14,683,100	0	14,683,100	0	6,343,025	6	6,343,025	0	6,343,025	43.20
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	4,674,754	9	4,674,754	0	4,674,754	32.70
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	5,951,483	10	5,951,483	0	5,951,483	45.32
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	4,135,042	9	4,135,042	0	4,135,042	34.55
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	2,049,552	8	2,049,552	0	2,049,552	20.16
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	7,309,136	8	7,309,136	0	7,309,136	41.88
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	202	355,108,275	145,171,615	209,936,660	0	50,793,400	7	50,793,400	29,529	65,570,861	18.47

หมายเหตุ

1. ส่วนประกอบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างขณะดำเนินการเองได้รับงบโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สทต.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนที่ได้ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

- โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าบัว อ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8501] โอนเปลี่ยนแปลง
 - เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกบอลและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดาษ จำนวน 6 เครื่อง
 - โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกงจ้างก่อสร้างใหญ่บานชาติ (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกฤทธิ์ยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	65,348,070	51,759,820	13,588,250	59.24
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	18,629,351	18,629,351	0	35.62
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	109,216,830	94,970,580	14,246,250	58.14

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในโรงงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีงบปรับปรุงปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลกันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	907,300	0	907,300	907,300	0	907,300	100.00	
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	907,300	-	907,300	907,300	-	907,300	100.00	

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 7 รายการ	49,508,000	49,508,000	0
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	42,400,000	42,400,000	0
2	(1.52) โครงการรวบรวม วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
5	(1.37) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
6	(1.36) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
7	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา-ดำเนินการเอง ได้มีการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ


1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำในอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดการน้ำและออกุทวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

