



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eศบอ(ปก) ๐๔/๑๑๓/๒๕๖๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปก.บอ.


ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๓๑ มี.ย. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 380,869,375 บาท (จำนวน 204 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 77,582,621 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 20.37

เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

436,432,900 บาท

เงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน 2564

งบประมาณ เงินหมุนเวียน

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 942,300 บาท (จำนวน 19 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 942,300 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 100.00

83,029,865 บาท

เงินกันเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินกันเหลือปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 110,695,691 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 59.23
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ (มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์)
- หากว่าเงินกันเหลือเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- คงค้างเงินกันเหลือเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แนบท้าย

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภาษี)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติ งบฯ (รายการ)	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	3	9	1	25
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			1	10
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1	1	32
ส่วนอุทกวิทยา	32			1	28
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น	14				14
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44			5	38
ตอน.ภาคเหนือตอนบน	9			8	1
ตอน.ภาคเหนือตอนล่าง	8				8
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1			7
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ตอน.ภาคกลาง	10			4	6
ตอน.ภาคตะวันออก	9				9
ตอน.ภาคตะวันตก	8				8
ตอน.ภาคใต้	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,432,000	2,490,000	7,942,000	3,237,662	0	3,237,662	31.04
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	205,198,020	171,457,370	33,740,650	72,901,921	53,664,863	19,237,058	35.53
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	90,032,290	45,361,290	44,671,000	27,105,345	24,581,409	2,523,936	30.11
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	2,805,052	0	2,805,052	32.67
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	123,055,032	121,082,032	1,973,000	20,978,290	20,107,411	870,879	17.05
ส่วนการใช้แหล่งชลประทาน	45	19,216,252	17,654,760	2,066,000	15,588,760	9,660,091	0	9,660,091	54.72
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	7,610,533	0	7,610,533	46.25
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	7,550,561	0	7,550,561	50.48
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	7,339,476	0	7,339,476	54.42
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	5,901,354	0	5,901,354	41.29
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	6,952,890	0	6,952,890	52.94
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	5,111,600	0	5,111,600	42.71
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	2,301,199	0	2,301,199	22.64
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	8,416,594	0	8,416,594	48.23
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	405,743	0	405,743	45.08
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	568,713,002	344,443,692	224,269,310	189,220,611	98,353,684	90,866,928	33.27

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลุ่มปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประสมวัสดุเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	87,559,355	73,971,105	13,588,250	65,348,870	51,760,620	13,588,250	74.63
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	42,711,290	42,211,290	500,000	24,741,409	24,581,409	160,000	57.93
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	56,132,682	56,132,682	0	20,107,411	20,107,411	0	35.82
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	186,901,327	172,315,077	14,586,250	110,695,691	96,449,441	14,246,250	59.23

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปีถัดมา) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือมี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลทันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	942,300	-	942,300	942,300	-	942,300	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 5 รายการ	23,803,900	22,608,000	1,195,900
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	18,000,000	18,000,000	0
1	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เขตอุตสาหกรรม - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
2	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เขตอุตสาหกรรม - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.37) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เขตอุตสาหกรรม - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
4	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมวิศวกรรมน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานและเตือนภัยน้ำ	1,195,900	0	1,195,900
5	(1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]	1,195,900	0	1,195,900

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าข้อบกพร่องกับแผนที่ตั้งดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301] วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง 1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกบอลและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบเบรคก จำนวน 6 เครื่อง

- โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดกาหน้าและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

