



บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๑๖๕ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๖. 16๖8

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๙๙๒,๒๘๘ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๔๑,๐๕๗ คริวเรือน ผลการเบิกจ่าย ๒,๕๓๐.๙๖๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๖ ประกอบด้วยการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๗๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๗ (สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ ๑๐.๐๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๙ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๘๔๗,๖๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒ และคริวเรือนรับประโยชน์ ๑๒๔,๖๔๓ คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๖) และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ (งบประมาณ ๐.๙๗๖๘ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ไปรษณีย์ ผอ.สน. , ผอ.ท.ค. , ทน.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายนนต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒ มี.ค. ๒๕๖๕



ผลการดำเนินงาน

มติ คร.ม./คำสั่งชก อนุมัติงบกลาง 64
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605,1406 ล้านบาท
เบิก 2,530,9694 ล้านบาท 54.96%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 1,076 รายการ 90.57%
ยกเลิก 2 รายการ 0.17%

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ 110 รายการ 9.26%

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่อุปราคาบ 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 847,665 ไร่ 85.42%

ปริมาณน้ำ 16,74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 10,09 ล้าน ลบ.ม. 60.29%

ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 124,643 ครัวเรือน 88.36%

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

มติ คร.ม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

มติ คร.ม.
15 มิ.ย. 64

มติ คร.ม.
14 ก.ย. 64

คำสั่งชก
29 ก.ย. 64

คำสั่งชก
29 ก.ย. 64

คำสั่งชก
29 ก.ย. 64

กปร.
ปี 2564

24 รายการ
426,4720 ล้านบาท

44 รายการ
1,183,3080 ล้านบาท

1,046 รายการ
1,562,3015 ล้านบาท

1 รายการ
94,7000 ล้านบาท

1 รายการ
83,0889 ล้านบาท

1 รายการ
70,0000 ล้านบาท

71 รายการ
1,185,2702 ล้านบาท

• ผู้ระหว่างดำเนินการ
24 รายการ (ส่งมอบ) - %

• ผู้ระหว่างก่อสร้าง
31 รายการ
• แล้วเสร็จ 13 รายการ 30.37%

• ผู้ระหว่างก่อสร้าง
9 รายการ
• แล้วเสร็จ 1,035 รายการ 95.60%
• ยกเลิก 2 รายการ

• ผู้ระหว่างก่อสร้าง
ก่อสร้าง 1.00%

• ผู้ระหว่างก่อสร้าง
ก่อสร้าง 10.00%

• ผู้ระหว่างก่อสร้าง
ก่อสร้าง 35.00%

• ผู้ระหว่างก่อสร้าง
43 รายการ
• แล้วเสร็จ 28 รายการ 56.27%

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ปริมาณเงินงบประมาณเบิกจ่าย สน.ปีงบฯ 64

ดำเนินงานจัดซื้อครื่องน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันภัยอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบน้ำคลองส่งน้ำในพื้นที่จังหวัดและคลองระบบสาขาที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำช่วยเหลือแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการจัดซื้อครื่องน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันภัยอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง ปี 2564

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบน้ำคลองส่งน้ำในพื้นที่จังหวัดและคลองระบบสาขาที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำช่วยเหลือแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 141,057 คริวเรือน ผลการเบิกจ่าย 2,530.9694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.96 ประกอบด้วยการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,188 รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.26 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,076 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.57 (สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ 10.09 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60.29 เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 847,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.42 และคริวเรือนรับประโยชน์ 124,643 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.36) และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 (งบประมาณ 0.9768 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด) สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 359.8594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.41 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 31 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 13 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 9.09 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 33,291 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,627 ครัวเรือน)

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,391.3319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.06 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,035 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 1.00 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 814,374 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,016 ครัวเรือน) และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

4. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล เพื่อรับน้ำนองตามแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.00

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 - คลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 - คลองระบายน้ำ ตี 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 4.7034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.66 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10.00

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันกีดขวางตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 8.8832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.69 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 35.00

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 766.1215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.64 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 รายการ และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 43 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2564
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า ๒ จาก ๒๓ หน้าของ 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการดำเนินงานงบประมาณ (ล้านบาท)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)								ผลประโยชน์ที่ได้รับ								หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ทั้งสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				เบิกเสร็จ	ยกเลิก	พื้นที่ประมาณ (ไร่)		พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)		ปริมาณการปลูก (ตัน กก.บง.)		ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน)				
					Forme 1 - 40	Forme 41 - 80	Forme 81 - 99	รวม			แทน	นอก	แทน	นอก	แทน	นอก	แทน	นอก			
รวมทั้งสิ้น	4,605,406	2,530,694	54.96	1,188	36	40	34	110	1,076	2	900	0	992,298	847,665	16,714	10,09	141,057	124,613			
1.1 โครงการจัดสรรที่ดินทำกินของเกษตรกรในโครงการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 งบประมาณ 2564	426,6720			24		24		24												โอนสิทธิ์งบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564	
1.2 โครงการจัดสรรที่ดินทำกินของเกษตรกรในโครงการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 งบประมาณ 2564	1,183,3080	359,8594	30.41	44	4	4	23	31	13		900		51,291	33,221	15,48	9.09	13,213	1,627		โอนสิทธิ์งบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564	
1.3 โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง งบประมาณ ปี 2564 และงบประมาณเพิ่มเติม 2564/2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564	1,562,3015	1,391,1319	89.06	1,046	6	1	2	9	1,035	2			827,424	814,374	1.26	1.00	123,896	123,016		โอนสิทธิ์งบประมาณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564	
1.4 โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างและป่าอนุรักษ์บนบก	94,7000	0.0700	0.07	1	1			1					56,020				1,088			โอนสิทธิ์งบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564	
1.5 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเกษตรกรรายครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่างและลุ่มน้ำชีตอนล่างตอนบน	83,0889	4,7034	5.66	1	1			1					42,563				2,800			โอนสิทธิ์งบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564	
1.6 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเกษตรกรรายครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง	70,0000	8,8832	12.69	1	1			1					15,000				60			โอนสิทธิ์งบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564	
1.7 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเกษตรกรรายครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง	1,185,2702	766,1215	64.64	71	23	11	9	43	28												