



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 1842/62

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖ / ๘๒๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ขป. ๑-๑๗ ผส.บอ. ผส.คก. ผส.พญ. และ ผอ.พก.

ตามที่กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าการจ้างแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกวัน ที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน จากการตรวจสอบข้อมูลผลการจ้างแรงงานจากระบบติดตาม online ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีแผนการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๗๒๔.๔๘ ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่าผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน ๔๙๕.๔๗ ล้านบาท ร้อยละ/ประมาณการจ้างแรงงาน ๑๘.๑๙ หรือคิดเป็น ๑,๓๓๑,๒๙๗ คน-วัน โดยจ้างแรงงาน จำนวน ๒๕,๖๓๘ คน ซึ่งมีผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำและเป็นไปอย่างล่าช้า นั้น

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกผลรายงานความก้าวหน้าผลการจ้างแรงงานในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรคภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อที่กองแผนงานจะได้สรุปความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานมาด้วยแล้ว

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.พง.

เรียน ผอ.สำนักงาน., ผอช.ทต., ทน ๑ - ๙ มอ.

เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการ กรอกรายงาน
ในรณมนิทัศน์เมืองมอ. มอ.สอ.แม่ริม.มอ. ภาณุฯ วิทยา

รวบรวมตรงตงอน.

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ

๐ เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับ	ชื่องาน/ประเภทการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนัก	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	จังหวัด	งบประมาณปี ปัจจุบัน/บาท	ประมาณการจ้าง งบประมาณบาท	การจ้างแรงงาน กษัตรฯ-ผล คำจ้าง(บาท)	ร้อยละ/ ประมาณการ จ้างแรงงาน	จำนวนแรงงาน (คน)	ผลการจ้าง แรงงาน (คน)	การจ้างแรงงาน (คน-วัน)	ผู้เข้า	ปัญหาอุปสรรค
5489	(2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกระ ต่าคต หนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ชัยภูมิ	90,000,000	9,000,000	-	-	100	0	0	ผู้เข้า	
5490	(5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนเมือสุข ตำบลหนองแฝง อำเภอน้อยยี่ลุด จังหวัดอุบลราชธานี	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 7	อุบลราชธานี	93,000,000	9,300,000	-	-	70	0	0	ผู้เข้า	
5491	(26) ตำบลวังยางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ หัวเขื่อนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด ยาน	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 2	ยาน	62,500,000	6,250,000	-	-	70	0	0	ผู้เข้า	
5492	(29) ฝ่ายวิศวกรรมอาคารประกอบ โครงการฝายแม้วัดถัด ตำบล แม้วัดถัด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดตาก	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 3	ตาก	50,000,000	5,000,000	-	-	100	0	0	ผู้เข้า	
5493	(31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย ทินมณี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหวี อำเภอโพธิ์ ตาก จังหวัดนครสวรรค์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	หนองคาย	81,655,000	8,165,500	-	-	38	0	0	ผู้เข้า	
5494	(32) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านคิง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านคิง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ขอนแก่น	192,763,000	19,276,300	-	-	44	0	0	ผู้เข้า	
5495	(42) คลองส่งน้ำแก่งเอกราชหรืออาคารประกอบ โครงการ การบริหารจัดการน้ำตำบลภูเรือและ ตำบลศรีโคตร ตำบลศรีโคตร จังหวัดเลย	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 16	เลย	70,000,000	7,000,000	-	-	30	0	0	ผู้เข้า	
5496	(46) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝาย คอขวด ตำบลคอกเหล็ก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชัยภูมิ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 1	ชัยภูมิ	95,000,000	9,500,000	-	-	100	0	0	ผู้เข้า	
5497	(45) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านโนนชัยสี ตำบล คุบ อำเภอเมืองโขง จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	ศรีสะเกษ	40,000,000	4,000,000	-	-	100	0	0	ผู้เข้า	
5498	(46) ระบบส่งน้ำฝายโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับนคร หมอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลาดบัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดสุรินทร์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	สุรินทร์	80,000,000	8,000,000	-	-	100	0	0	ผู้เข้า	
5499	(58) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ขอนแก่น	82,372,000	8,237,200	-	-	60	0	0	ผู้เข้า	
5500	(62) ตำบลวังยางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 15	ศรีสะเกษ	64,852,200	6,485,220	-	-	85	0	0	ผู้เข้า	
5501	(6) ฝายแก่งวังและอาคารประกอบ โครงการฝายแก่งวังและฝายหิน อหารสิทธิ์ ตำบลเขาไพร อำเภอรัตนวา จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 16	ศรีสะเกษ	80,000,000	8,000,000	-	-	60	0	0	ผู้เข้า	
5502	(34) ฝายลำน้ำวังพร้อมระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอก จังหวัดเลย	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	เลย	30,000,000	3,000,000	-	-	70	0	0	ผู้เข้า	
5503	(36) ฝายลำน้ำวังพร้อมระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอก จังหวัดเลย	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 7	เลย	30,000,000	3,000,000	-	-	90	0	0	ผู้เข้า	
5504	(14) ฝายแก่งวังและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยวังคอก ตำบลคอนนาพื้นที่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 7	ขอนแก่น	1,801,000	180,100	-	-	50	0	0	ผู้เข้า	
5505	(7) ประตูระบายน้ำป่าสักคลอง 13 ตำบลบ้านชีวาน อำเภอรัตนวา จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 11	บุรีรัมย์	80,000,000	8,000,000	-	-	80	0	0	ผู้เข้า	
5506	(25) ฝายแก่งวังและอาคารประกอบ โครงการบริหาร ฝายแก่งวังตำบลภูเรือและพื้นที่วัง จังหวัดเลย	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 16	เลย	50,463,000	5,046,300	-	-	30	0	0	ผู้เข้า	
5507	(41) ประตูระบายน้ำป่าสักคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 11	บุรีรัมย์	85,000,000	8,500,000	-	-	60	0	0	ผู้เข้า	
5508	(42) อาคารรับน้ำป่าสักคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 11	บุรีรัมย์	75,000,000	7,500,000	-	-	60	0	0	ผู้เข้า	
5509	(50) ประตูระบายน้ำป่าสักขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 12	บุรีรัมย์	100,000,000	10,000,000	-	-	80	0	0	ผู้เข้า	
5510	(52) ประตูระบายน้ำคลองห้วยเหือง โครงการบริหารจัดการน้ำ ตำบลภูเรือและพื้นที่วัง จังหวัดเลย	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 16	เลย	75,000,000	7,500,000	-	-	100	0	0	ผู้เข้า	
5511	(53) ปรับปรุงฝายและอาคารประกอบ อาคารระบายน้ำและ ฝายหิน จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด กลาง	สำนักงานก่อสร้าง 16	บุรีรัมย์	83,902,400	8,390,240	-	-	50	0	0	ผู้เข้า	
5512	(1.591) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แฝก) ตำบลห้วยฝาง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	ชัยภูมิ	186,200	18,620	-	-	2	0	0	ผู้เข้า	
5513	(1.592) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (ห้วยฝาง) ตำบลห้วยฝาง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	ชัยภูมิ	522,100	52,210	-	-	5	0	0	ผู้เข้า	
5514	(1.593) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยฝาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	นครราชสีมา	347,300	34,730	-	-	5	0	0	ผู้เข้า	
5515	(1.594) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สวนรุกขชาติ) ตำบลสวนรุกขชาติ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	สุรินทร์	99,900	9,990	-	-	1	0	0	ผู้เข้า	
5516	(1.595) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่เฒ่า) ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	นครปฐม	574,300	57,430	-	-	6	0	0	ผู้เข้า	
5517	(1.596) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เขาชะเมา) ตำบลเขาชะเมา อำเภอชะเมา จังหวัดเพชรบุรี	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	เพชรบุรี	102,200	10,220	-	-	2	0	0	ผู้เข้า	
5518	(1.597) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (วัดบ้าน) ตำบลบ้าน วัดบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	นครราชสีมา	283,800	28,380	-	-	4	0	0	ผู้เข้า	
5519	(1.598) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครราชสีมา) ตำบลบ้านชีวาน อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	นครราชสีมา	399,500	39,950	-	-	5	0	0	ผู้เข้า	
5520	(1.599) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่ามะพร้าว) ตำบลท่ามะพร้าว อำเภอเมืองบุรีรัมย์	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนการใช้น้ำ ชลประทาน	บุรีรัมย์	140,800	14,080	-	-	1	0	0	ผู้เข้า	
5521	(1.5.1) ฝายลำน้ำวังห้วย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 10 (บ้านค้อ) ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักบริหารการนน้ำและ อุตสาหกรรม	ส่วนอุตสาหกรรม	บุรีรัมย์	3,300,000	330,000	-	-	3	0	0	ผู้เข้า	

ลำดับ	ชื่องาน/ประเภทงาน	ชื่อหน่วยงานระดับสำนัก	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	จังหวัด	งบประมาณปีปัจจุบัน/บาท	ประเภทงบการเงิน/งบบาท	การจ้างแรงงาน/คน	ร้อยละ/ประเภทการจ้าง/งบบาท	จำนวนแรงงาน(คน)	ผลการจ้าง(คน)	การจ้างแรงงาน(คน-วัน)	ผู้นำ	ปัญหา/อุปสรรค
5551	(1.168.2923) ซ่อมแซมและสร้างตึกศูนย์ศึกษาศาสตร์พยาบาล ศูนย์ศึกษาศาสตร์พยาบาลภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพ	ศูนย์ศึกษาศาสตร์พยาบาลภาคกลาง	ชัยนาท	956,000	93,600	-	-	6	0	0	ผู้นำเจ้าพระยา	
5552	(1.168.2924) ซ่อมแซมและสร้างตึกวิทยาสถาพยาบาล ศูนย์ศึกษาศาสตร์พยาบาลภาคกลาง ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพ	ศูนย์ศึกษาศาสตร์พยาบาลภาคกลาง	ชัยนาท	750,000	75,000	-	-	6	0	0	ผู้นำเจ้าพระยา	
5553	(1.168.2930) ซ่อมแซมและสร้างตึก A สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 รายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพ	สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน	นครพนม	500,000	50,000	-	-	5	0	0	ผู้นำแม่กลอง	
5554	(1.168.2931) ซ่อมแซมและสร้างตึกสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (เป็ดขาว) ตำบลตาชะ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพ	สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน	ระยอง	624,000	62,400	-	-	7	0	0	ผู้นำปีศาจ	
5555	(1.168.2932) ซ่อมแซมและสร้างตึกสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องช้าง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพ	สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน	นครศรีธรรมราช	455,000	45,500	-	-	4	0	0	ผู้นำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	
5556	(3) ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำควาวิ PR1 ตำบลคางเขินแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดสุรินทร์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	สุรินทร์	96,700,000	9,670,000	-	-	50	0	0	ผู้นำสุล	
5557	(2) ค่าก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำควาวิ PR1 ตำบลคางเขินแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดสุรินทร์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	สุรินทร์	20,000,000	2,000,000	-	-	50	0	0	ผู้นำสุล	
5558	(4.2) คู่มือสำเนาและอาคารประกอบ พร้อมสำเนาประกอบขึ้น คู่มือสำเนาช่วยเหลือและแม่ดี สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 1	เชียงใหม่	362,780,400	36,278,040	-	-	99	0	0	ผู้นำวิง	
5559	(1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 1	เชียงใหม่	100,000	10,000	-	-	10	0	0	ผู้นำปิ๊ง	
5560	(1.2) ค่าบูรณะถนน	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 1	เชียงใหม่	300,000	30,000	-	-	10	0	0	ผู้นำปิ๊ง	
5561	(3) คลองส่งน้ำ MC1 หรืออาคารประกอบ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	สุราษฎร์ธานี	18,000,000	1,800,000	-	-	100	0	0	ผู้นำภาคใต้	
5562	(3.2) โครงการพัฒนาพื้นที่แม่ปิงเชิงขวา (ปีชามา) (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	สุราษฎร์ธานี	7,537,500	753,750	-	-	100	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5563	(1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	สุราษฎร์ธานี	3,834,300	383,430	-	-	4	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5564	(1.2) ค่าบูรณะถนน	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	สุราษฎร์ธานี	582,400	58,240	-	-	3	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5565	(2.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	สุราษฎร์ธานี	36,737,500	3,673,750	-	-	100	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5566	(3.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	สุราษฎร์ธานี	7,523,600	752,360	-	-	80	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5567	(1.2) ค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ชลบุรี	63,853,600	6,385,360	-	-	80	0	0	ผู้นำบางปะกง	
5568	(3) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 4)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ชลบุรี	40,000,000	4,000,000	-	-	80	0	0	ผู้นำบางปะกง	
5569	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ชลบุรี	40,000,000	4,000,000	-	-	80	0	0	ผู้นำบางปะกง	
5570	(1) ระบบชลประทานแม่จาง (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 7	ปราจีนบุรี	76,394,000	7,639,400	-	-	60	0	0	ผู้นำปราจีนบุรี	
5571	(3.2) ระบบชลประทานแม่จาง สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 7	ปราจีนบุรี	83,778,400	8,377,840	-	-	100	0	0	ผู้นำปราจีนบุรี	
5572	(4.2) ระบบระบายน้ำแม่จางหรืออาคารประกอบ (จ้างเหมา)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 7	ปราจีนบุรี	19,600,000	1,960,000	-	-	58	0	0	ผู้นำปราจีนบุรี	
5573	(1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 7	ปราจีนบุรี	378,000	37,800	-	-	15	0	0	ผู้นำปราจีนบุรี	
5574	(1.2) ค่าบูรณะถนน	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 7	ปราจีนบุรี	1,064,800	106,480	-	-	15	0	0	ผู้นำปราจีนบุรี	
5575	(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันไฟไหม้และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 7	ปราจีนบุรี	40,000,000	4,000,000	-	-	60	0	0	ผู้นำปราจีนบุรี	
5576	(1.1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 12	สุราษฎร์ธานี	143,000	14,300	-	-	3	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5577	(1.2) ค่าบูรณะถนน	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 12	สุราษฎร์ธานี	83,200	8,320	-	-	2	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5578	(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและพัฒนาระบบนิเวศ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 12	สุราษฎร์ธานี	22,000,000	2,200,000	-	-	16	0	0	ผู้นำน้ำมัน	
5579	(3) งานป้องกันกำจัดขยะท้ายอาคารระบายน้ำ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 12	สุราษฎร์ธานี	32,000,000	3,200,000	-	-	40	27	0	ผู้นำน้ำมัน	
5580	(1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 หรืออาคารประกอบ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	สงขลา	7,000,000	700,000	-	-	20	0	0	ผู้นำทะเลสาบสงขลา	
5581	(1.1) งานปรับปรุงคูน้ำบริเวณหัวรวม	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	สงขลา	5,000,000	500,000	-	-	30	0	0	ผู้นำทะเลสาบสงขลา	
5582	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	สงขลา	46,000,000	4,600,000	-	-	30	0	0	ผู้นำทะเลสาบสงขลา	
5583	(3) งานปรับปรุงคูน้ำบริเวณหัวรวม ความยาว 110 เมตร	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	สงขลา	120,000,000	12,000,000	-	-	20	0	0	ผู้นำทะเลสาบสงขลา	
5584	(4) งานขยายงานระบายน้ำ หรืออาคารประกอบ	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	สงขลา	73,000,000	7,300,000	-	-	20	0	0	ผู้นำทะเลสาบสงขลา	
5585	(1.1) งานขยายระบบไฟฟ้า	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	นครศรีธรรมราช	4,000,000	400,000	-	-	20	0	0	ผู้นำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	
5586	(1.2) งานระบบประปา	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	นครศรีธรรมราช	1,500,000	150,000	-	-	20	0	0	ผู้นำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	
5587	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	นครศรีธรรมราช	22,601,600	2,260,160	-	-	20	0	0	ผู้นำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	