



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **สบอ. (ปก.) ๐๔/๑๒๙/๒๕๖๕**

วันที่ **๓๑** มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง **ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา**

ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปก.บอ.

ผ่าน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

699,634,700 บาท

- จำนวน 207 รายการ
- ใ้ได้รับเงินอุดหนุน 434,831,230 บาท (จำนวน 202 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 80,212,455 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.46

เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ: 45

เงินกู้หนี้ยืมสิน

32,553,900 บาท

- จำนวน 67 รายการ
- ใ้ได้รับเงินอุดหนุน 32,290,251 บาท (จำนวน 66 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 230,094 บาท คิดเป็นร้อยละ: 0.73

เงินกักเหลือปี 2564

102,122,536 บาท

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 66,417,051 บาท คิดเป็นร้อยละ: 65.07
- ค่าว่าเงินต้นแล้วเสร็จ ภาครัฐไตรมาส 2 จำนวน 30 รายการ
- ค่าว่าเงินต้นแล้วเสร็จ ภาครัฐไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเชื้อ)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				ทำอยู่ทุกปี (สัญญา)
		ระหว่าง ยุบเลิกแผน	ประมูล TOR	เปิดซอง	อนุมัติ งบราย	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	1	2	0	4	2
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0	1
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	0
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	0	0	0	0	0
ส่วนการใช้น้ำประปา	41	0	0	0	0	0
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	1	2	0	4	0
หอภาคกลาง	13	0	0	0	0	0
หอภาคตะวันตก	10	0	0	0	0	1
หอภาคตะวันออก	7	0	0	0	0	0
หอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	0	0	0	0	0
ตอนบน	13	0	0	0	0	0
หอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9	0	0	0	0	0
ตอนล่าง	12	0	0	0	0	0
หอภาคใต้	8	0	0	0	0	0
หอภาคเหนือตอนบน	8	0	0	0	0	0
หอภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0

หมายเหตุ : 1. ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ อนุมัติ 1 รายการ
2. หอภาคเหนือตอนบน อนุมัติ 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
 รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ไม่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	ค้างหม่า	ค้างหม่า	ทำของ	รวม	ค้างหม่า	ทำของ		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	32,290,251	0	32,290,251	0	263,649	0	263,649	230,094	0.71
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	0	3,234,054	44.59
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	197,438,283	143,579,576	53,858,707	0	249,889,138	249,889,138	0	7,221,036	10.31
สำนักอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,766,950	10,174,600	59,592,350	0	90,000	0	90,000	2,668,350	4.04
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	3,267,328	35.51
ส่วนควบคุมและป้องกันน้ำท่วม	11	129,509,606	122,469,924	116,524,924	5,945,000	0	0	0	0	2,004,104	21.26
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	0	432,500	432,500	0	8,145,180	54.76
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	8,698,149	49.21
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคกลาง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8,598,306	58.15
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	0	6,160,153	42.16
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	6,135,112	36.60
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	7,885,909	57.19
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	5,554,896	48.90
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	3,657,341	36.69
ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	7,270,078	41.36
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	389,663	38.97
รวมทั้งสิ้น	307	834,311,136	569,244,017	274,206,009	295,038,008	14	250,675,287	250,321,638	353,649	146,889,601	17.61

ส่วนความสอดคล้องเชื่อมโยง

1. สนับสนุนโครงการงบประมาณ รวมทุกประเภท
 (19) ค่าศึกษา สักรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สบป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท
2. เงินก้อนเหลือปี 2564
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564
5. เบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
 - ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บักรังรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท
 - ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถานีภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พร.บ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	รวมทั้งสิ้น	รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
ส่วนยุทธศาสตร์	1		1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	389,663	0	389,663	38.97
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10		7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	10	3,234,054	0	3,234,054	42.76
ศูนย์ประเมินความเสี่ยงที่สถานการณ์น้ำ	40		406,161,700	36	151,592,313	97,733,606	53,858,707	8	249,889,138	249,889,138	0	18	7,418,136	197,100	7,221,036	1.83
ส่วนอุทกวิทยา	24		66,951,000	24	66,736,950	7,144,600	59,592,350	3	90,000	0	90,000	9	2,668,350	0	2,668,350	3.99
ส่วนปรับปรุงร่องน้ำ	5		9,200,000	5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4	3,267,328	0	3,267,328	35.51
ส่วนควบคุมน้ำล้น	8		77,847,400	8	70,807,717	64,862,717	5,945,000	0	0	0	0	5	2,004,104	0	2,004,104	2.57
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	41		15,504,800	41	15,072,300	355,000	14,716,300	2	432,500	432,500	0	40	8,394,380	249,200	8,145,180	54.14
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคเหนือตอนบน	12		17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	10	8,698,149	0	8,698,149	49.21
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคเหนือตอนล่าง	8		14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	8,598,306	0	8,598,306	58.15
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6		13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	6	5,036,653	0	5,036,653	37.34
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13		16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	13	6,135,112	0	6,135,112	36.60
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคกลาง	13		13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	13	7,885,909	0	7,885,909	57.19
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคตะวันออก	7		11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	5,554,896	0	5,554,896	48.90
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคตะวันตก	10		9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	9	3,657,341	0	3,657,341	36.69
ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคใต้	9		17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	9	7,270,078	0	7,270,078	41.36
รวมทั้งสิ้น	207		699,634,700	202	434,831,230	172,083,473	262,747,757	13	250,411,638	250,321,638	90,000	162	80,212,455	446,300	79,766,155	11.46

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณ พ.ร.บ. 65

ส่วนความละเอียดเพิ่มเติม

(19) ค่าศึกษา สักราง ออกแบบ งานจัดการด้านควบคุมน้ำล้นและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
อยู่ในความรับผิดชอบของ สปอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงที่สถานการณ์น้ำ

- มีรายการงานที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน และได้รับการโอนจัดสรรในส่วนของการแล้ว 7 รายการ วงเงิน 11,630,457 บาท

- บก.ล. 1 รายการ คือ (1.702) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาส่งเสริมภาคเหนือตอนบน

- บก.ล. 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก และเขื่อนลุ่มน้ำป่าสัก กรุงเทพมหานคร - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนเดิมปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	39,173,785	39,173,785	0	85.45
ศูนย์อุทกวิทยาและประมาณการน้ำออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00
ส่วนควบคุมลุ่มน้ำเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	25,528,907	25,528,907	0	49.42
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0	5.28
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00
รวมทั้งสิ้น	33	102,122,536	102,122,536	102,122,536	0	0	0	0	0	66,447,051	66,447,051	0	65.07

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	64	0	31,210,251	1	263,649	0	263,649	230,094	0	230,094	0.73
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	64	0	31,210,251	1	263,649	0	263,649	230,094	0	230,094	0.73

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	1,080,000	2	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	1,080,000	2	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0.00

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ	
		รวม	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	26,136,300	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	26,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษากระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	0
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	0
3	(1.146) ปรับปรุงสถานการณ์ศึกษาระบบโทรมาตร ฝายติดตามและพยากรณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	0

รายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการ

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	160,193,000	158,693,000	1,500,000
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	160,193,000	158,693,000	1,500,000
1	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	160,193,000	158,693,000	1,500,000

รายการที่อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	30,000,000	3,000,000	27,000,000
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30,000,000	3,000,000	27,000,000
1	(4) ค่าอะไหล่สำหรับรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 คู่เบ้า ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8444]	27,000,000	0	27,000,000
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0

หมายเหตุ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ


- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

