



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ(ชล.)๐๔/๑๖๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๓ เงินกันเหลือในปี และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายการงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๕ รายการ โดยให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Nan.

(นางจีรานุช จอนลบ)

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ผ่าน

สมเดช

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผบ.บอ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการหนี้และอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	6,313,223	0	6,313,223	1,147,493	0	1,147,493	18.18		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,596,600	0	7,596,600	1,790,420	0	1,790,420	23.57		
ศูนย์ประเมินผลสัมฤทธิ์สถานการณ์น้ำ	62	250,318,460	137,167,775	81,384,225	55,783,550	68,364,184	49,620,350	18,743,834	49.84		
ส่วนอุทกวิทยา	25	91,375,500	49,093,100	15,757,500	33,335,600	9,772,705	0	9,772,705	19.91		
ส่วนปรับปรุงวังรักษา	5	8,200,000	8,200,000	1,500,000	6,700,000	2,461,181	1,460,000	1,001,181	30.01		
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	21	97,139,584	29,690,284	22,530,284	7,160,000	10,322,619	6,900,335	3,422,284	34.77		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,411,897	9,877,877	0	9,877,877	3,828,759	0	3,828,759	38.76		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,029,220	0	13,029,220	4,406,495	0	4,406,495	33.82		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,624,710	0	11,624,710	3,545,395	0	3,545,395	30.50		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,702,600	0	14,702,600	2,627,490	0	2,627,490	17.87		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,062,700	0	13,062,700	2,463,945	0	2,463,945	18.86		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	11,057,200	0	11,057,200	3,815,442	0	3,815,442	34.51		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,746,030	0	11,746,030	2,072,636	0	2,072,636	17.65		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,232,380	0	9,232,380	625,035	0	625,035	6.77		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,608,840	0	13,608,840	2,836,335	0	2,836,335	20.84		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	82,957	0	82,957	9.22		
รวมทั้งสิ้น	224	576,063,709	352,617,304	121,172,009	231,445,295	125,877,856	57,980,685	67,897,171	35.70		

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2563

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	6,313,223	0	6,313,223	1,147,493	0	1,147,493	18.18		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	82,957	0	82,957	9.22		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,596,600	0	7,596,600	1,790,420	0	1,790,420	23.57		
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	37	183,491,500	70,340,815	31,670,065	38,670,750	1,950,224	319,190	1,631,034	2.77		
ส่วนอุทกวิทยา	24	75,618,000	33,335,600	0	33,335,600	475,105	0	475,105	1.43		
ส่วนปรับปรุงวังรกษา	4	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	1,001,181	0	1,001,181	14.94		
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	16	74,609,300	7,160,000	0	7,160,000	3,422,284	0	3,422,284	47.8		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10395900	9,877,877	0	9,877,877	3,828,759	0	3,828,759	38.76		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,029,220	0	13,029,220	4,406,495	0	4,406,495	33.82		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,624,710	0	11,624,710	3,545,395	0	3,545,395	30.5		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,702,600	0	14,702,600	2,627,490	0	2,627,490	17.87		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,062,700	0	13,062,700	2,463,945	0	2,463,945	18.86		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	11,057,200	0	11,057,200	3,815,442	0	3,815,442	34.51		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,746,030	0	11,746,030	2,072,636	0	2,072,636	17.65		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,232,380	0	9,232,380	625,035	0	625,035	6.77		
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,608,840	0	13,608,840	2,836,335	0	2,836,335	20.84		
รวมทั้งสิ้น	175	463,688,203	240,287,795	31,670,065	208,617,730	36,091,196	319,190	35,772,006	15.02		

หมายเหตุ

ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ 13 รายการ แบ่งเป็น

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

กันส่วนกลาง 5 รายการ วงเงิน 175,703 บาท

งานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ 3 สถานี ศึกษาคุณสมบัติวัสดุประสิทธิ์การใช้น้ำของข้าว และปรับปรุงถังวัดปริมาณการใช้น้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 839,080 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 745,390 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 870,000 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,000 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 724,300 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,770 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 633,120 บาท

งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ


ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 850,860 บาท


งานค่าดำเนินการสถานีอุทกฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานความก้าวหน้า 8 รายการ ในส่วนงานศึกษาและดำเนินการสถานีอุทกฯ

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 22 เมษายน 2563



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 22 เมษายน 2563



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : เงินก้อนหลอมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินก้อนหลอมปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	25	66,826,960	66,826,960	49,714,160	17,112,800	66,413,960	49,301,160	17,112,800	99.38	
ส่วนอุทกวิทยา	1	15,757,500	15,757,500	15,757,500	0	9,297,600	0	9,297,600	59.00	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,460,000	1,460,000	0	97.33	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	5	22,530,284	22,530,284	22,530,284	0	6,900,335	6,900,335	0	30.63	
รวมทั้งสิ้น	32	106,614,744	106,614,744	89,501,944	17,112,800	84,071,895	57,661,495	26,410,400	78.86	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่องูจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนหมุนเวียน		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100
รวมทั้งสิ้น	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100

รายงานงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ				ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
	รวมทั้งสิ้น 35 รายการ	247,447,200	217,016,300	30,430,900	32,174,300	4,555,000	27,619,300						
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 9 รายการ	136,110,200	113,634,300	22,475,900	26,119,700	4,555,000	21,564,700						
1	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 รุ่นน้ำ ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,564,700		21,564,700	21,564,700		21,564,700						
2	(6) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นฯ ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,585,300	16,585,300		4,555,000	4,555,000							
3	(1.1.2) บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	3,000,000	3,000,000										
4	(1.1.4) โครงการวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวล วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	5,000,000										
5	(1.9) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000										
6	(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝนพร้อมแสดงผล เป็นแผนที่เสี่ยงน้ำฝน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000	10,000,000										
7	(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวล วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000	12,400,000										
8	(2) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,000,000	12,000,000										
9	(115) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่ เกี่ยวข้องแบบอบรม ตำบลป่าสา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200	44,649,000	911,200									

รายการงานตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง
	ส่วนอุทกวิทยา จำนวน 19 รายการ	46,519,000	42,282,000	4,237,000	4,236,600	0	4,236,600			
1	(1.1065) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำชี พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	369,000		369,000	369,000		369,000			
2	(1.1069) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลบงกลาง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	373,500		373,500	373,500		373,500			
3	(1.1071) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลนากระดาน อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร	131,000		131,000	131,000		131,000			
4	(1.1072) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำบึง พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลรัตนกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	298,000		298,000	298,000		298,000			
5	(1.1074) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลลิ้มฤทธิ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	381,800		381,800	381,800		381,800			
6	(1.1076) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	376,700		376,700	376,700		376,700			
7	(1.1077) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลทองมวง ตำบลทองมงคล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	190,400		190,400	190,000		190,000			
8	(1.1078) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภออภัยบุรีศรี จังหวัดปราจีนบุรี	343,600		343,600	343,600		343,600			
9	(1.1081) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำวัง พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	230,100		230,100	230,100		230,100			
10	(1.1082) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำโขง พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลตงเหนือของใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	243,300		243,300	243,300		243,300			
11	(1.1083) บำรุงรักษาโครงการขนาดเล็กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	308,100		308,100	308,100		308,100			

รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง
12	(1.1084) บำรุงรักษาโบราณสถานและกลุ่มโบราณ พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	309,400		309,400	309,400		309,400			
13	(1.1085) บำรุงรักษาโบราณสถานและกลุ่มโบราณ พ.ศ.2563 ส่วนอุทกวิทยา ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	182,100		182,100	182,100		182,100			
14	(1.50) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวเคลียสกัมมันตรังสี (Radioisotopes) ในลำน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ส่วนอุทกวิทยา ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	250,000		250,000	250,000		250,000			
15	(1.65) โครงการศึกษาอัตราการสะสมตะกอน(Sedimentation Rate) ด้วยวิธีการวิเคราะห์นิวเคลียสกัมมันตรังสี (Radioisotopes) ในลำน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองเส็งไร่ ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	250,000		250,000	250,000		250,000			
16	(1.28) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ส่วนอุทกวิทยา ตำบลรัตนต อําเภอหนองฮีศรี จังหวัดนครปฐม	8,828,000		8,828,000						
17	(5) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนอุทกวิทยา ตำบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	10,044,000		10,044,000						
18	(26) งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบฝายน้ำ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,366,000		13,366,000						
19	(66) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปรางสินบุรี ส่วนอุทกวิทยา ตำบลอรบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,044,000		10,044,000						
	ศูนย์อุทกวิทยาสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 รายการ	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000			
1	(1.32) ซ่อมแซมระบบบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา 6 ครอบครัว ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชลบุรี	800,000		800,000	800,000		800,000			
	ศูนย์อุทกวิทยาสถาบันภาคตะวันตก จำนวน 2 รายการ	1,018,000	0	1,018,000	1,018,000	0	1,018,000			
1	(1.3856) ซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาสถาบันภาคตะวันตก จำนวน 49 สถานี ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	518,000		518,000	518,000		518,000			

รายการงานตาม พ.ร.บ.ปี 2563 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	หน่วยงาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง
2	(1.3860) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จำนวน 1 หน่วย ตำบลท่าวาง อำเภอท่าวาง จังหวัดกาญจนบุรี	500,000		500,000	500,000		500,000			
	ส่วนความปลอดภัยขึ้น จำนวน 4 รายการ	63,000,000	61,100,000	1,900,000	0	0	0			
1	(1.66) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขึ้น ส่วนความปลอดภัยขึ้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	5,000,000	4,900,000	100,000						
2	(23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปรางบุรี ส่วนความปลอดภัยขึ้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000						
3	(24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยขึ้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,000,000	19,400,000	600,000						
4	(25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งวางอุโมงค์รา ส่วนความปลอดภัยขึ้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000	18,400,000	600,000						