



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **ศสค(ปกว)๐๔/๑๖๑/๒๕๖๕**

วันที่ **๗** เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง **ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา**

ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปก.บอ.

ผ่าน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

699,634,700 บาท

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 443,011,230 บาท (จำนวน 202 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 84,278,143 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 12.05
- เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 3 ร้อยละ: 65

เงินกันเหลือปี 2564

102,122,536 บาท

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 66,417,051 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 65.07
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2
- จำนวน 30 รายการ
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3
- จำนวน 3 รายการ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565 และ 2564

32,553,900 บาท

- จำนวน 67 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 32,290,251 บาท (จำนวน 66 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 230,094 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 0.73

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

(ส่วนความปลอดหนี้)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				ทำสัญญากัน (สัญญา)
		อู่ระหว่าง	อนุมัติ	เปิดซอง	รับราคา	
ส่วนราชการ	207	1	2	0	4	1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	1	0	0	0	0	1
ส่วนยุทธศาสตร์	10	0	0	0	0	10
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	24	0	0	0	0	24
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	5
ส่วนขยายผลดำเนินงาน	8	0	0	0	0	8
ส่วนการดำเนินงาน	41	0	0	0	0	41
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	1	2	0	4	32
หอมาตรวัด	13	0	0	0	0	13
หอมาตรวัดระดับน้ำ	10	0	0	0	0	9
หอมาตรวัดระดับน้ำ	7	0	0	0	0	7
หอมาตรวัดระดับน้ำออกเบื้องต้น	6	0	0	0	0	6
หอมาตรวัดระดับน้ำออกเบื้องต้น	13	0	0	0	0	13
หอมาตรวัด	9	0	0	0	0	9
หอมาตรวัด	12	0	0	0	0	11
หอมาตรวัด	8	0	0	0	0	8

หมายเหตุ : 1. ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ
2. หอมาตรวัดเบื้องต้น ยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ			
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม				
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	32,290,251	0	32,290,251	1	263,649	0	230,094	0.71			
สำนักบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	249,000	3,234,054	44.59			
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	52	452,007,670	205,648,283	143,579,576	62,068,707	8	241,521,300	39,370,885	7,221,036	10.31			
สำนักอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,766,950	10,174,600	59,592,350	3	90,000	160,000	2,934,738	4.42			
สำนักปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	3,267,328	35.51			
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	122,469,924	116,524,924	5,945,000	0	0	25,528,907	2,011,332	21.27			
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	461,060	8,322,463	55.89			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	9,637,783	54.52			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	8,689,416	58.76			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	6,160,153	42.16			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	7,667,621	45.74			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	8,104,664	58.78			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	5,592,688	49.23			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	4,152,229	41.66			
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	7,537,130	42.88			
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	422,712	42.27			
รวมทั้งสิ้น	307	834,311,136	577,454,017	274,206,009	303,248,008	14	242,307,449	241,953,800	353,649	150,955,289	66,893,351	84,061,937	18.09

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สักวาง ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

งบช่วยเหลือประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคเหนือ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

- (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494] วงเงิน 160,193,000

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.9 (โครงการสร้างและบำรุงรักษาประตูน้ำ) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1,676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565			ได้รับการโอนจัตรา (บาท)			งบเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัตรา (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ			จำนวน	รวม	จ้างเหมา	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	จำนวน	รวม	จ้างเหมา		
	1	10	40	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	422,712	0		422,712
ส่วนยุทธศาสตร์														
สำนักบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400		10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	3,234,054	0	3,234,054	42.76
ศูนย์บรรณวิถีธาระหลุมการน้ำ	40	406,161,700		36	159,802,313	97,733,606	62,068,707	8	241,521,300	241,521,300	7,418,136	197,100	7,221,036	1.83
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000		24	66,951,000	71,144,600	59,592,350	3	90,000	0	2,934,738	0	2,934,738	4.38
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000		5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	3,267,328	0	3,267,328	35.51
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	77,847,400		8	70,807,717	64,862,717	5,945,000	0	0	0	2,011,332	0	2,011,332	2.58
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	41	15,504,800		41	15,072,300	356,000	14,716,300	2	432,500	432,500	8,571,663	249,200	8,322,463	55.28
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000		11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	9,637,783	0	9,637,783	54.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000		8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	8,689,416	0	8,689,416	58.76
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200		6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	5,036,653	0	5,036,653	37.34
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600		13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	7,667,621	0	7,667,621	45.74
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900		13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	8,104,664	0	8,104,664	58.78
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400		7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	5,592,688	0	5,592,688	49.23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700		10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	4,152,229	0	4,152,229	41.66
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600		9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	7,537,130	0	7,537,130	42.88
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700		202	443,041,230	172,083,473	270,957,757	13	242,043,800	241,953,800	84,278,143	446,300	83,831,843	12.05

หมายเหตุ - เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65

ส่วนรวมเบ็ดเสร็จ

(19) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
อยู่ในความรับผิดชอบของ สบ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์บรรณวิถีธาระหลุมการน้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรส่วนน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท
- (54) โครงการแข่งขันประลองกีฬาฟุตบอลและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8094] วงเงิน 160,195,000
อยู่ในความรับผิดชอบของ สบ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.9 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) คำนึงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิจิตร - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
 รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	39,173,785	39,173,785	0	85.45
ศูนย์อุทกวิทยาและประมาณการน้ำออกแม่น้ำตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	25,528,907	25,528,907	0	49.42
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0	5.28
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00
รวมทั้งสิ้น	33	102,122,536	102,122,536	102,122,536	0	0	0	0	0	66,447,051	66,447,051	0	65.07

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระดับติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	64	0	31,210,251	1	263,649	0	230,094	0	230,094	0.73
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	64	0	31,210,251	1	263,649	0	230,094	0	230,094	0.73

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	2	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	2	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0.00

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	26,136,300	26,136,300	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	26,136,300	26,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.146) ปรับปรุงสถานีที่ล้าระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	6,551,000	0

รายการที่อยู่ระหว่างเตรียมการ

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	160,193,000	150,483,000	9,710,000
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	160,193,000	150,483,000	9,710,000
1	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	160,193,000	150,483,000	9,710,000

รายการที่อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	30,000,000	3,000,000	27,000,000
	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30,000,000	3,000,000	27,000,000
1	(4) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 ลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8444]	27,000,000	0	27,000,000
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) สำนักงานชลประทานที่ 1 นครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0

หมายเหตุ


ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่า ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาระบบสารสนเทศเพื่อเตือนภัย

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาระบบสารสนเทศเพื่อเตือนภัย ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 เมษายน 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

