

ผส.บอ.

พคช. 3212
03/03/62
18-A914

ด่วนที่สุด

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0201.06/ว3645

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป5405

วันที่ 3 พ.ค. 2562

160.7053/

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีเดือนมีนาคม 2562

ส.กษ 3492/8 พค. 62
ผส. บอ. 2349/62
ผอป.ลก.

เรียน อรช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ประงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีเดือนมีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
หมายเหตุ	

ทวิศักดิ์

(นางนิตารัตน์ เกษสุขสมวงษ์)

ปร.ลก. แทน ผอป.ลก.

ปฏิบัติราชการแทน สก.

๒๓ พ.ค. 2562

② นาย วิชาญ ๑๐, ลว.
นางอรช. เกษสุขสมวงษ์
ส.กษ ๓๔๙๒/๘

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อช. ส.กษ ๓๔๙๒/๘ ๐๓/๐๓/๖๒

④ - นพ

- เรียน ผอ.สอ๖/อชช.
เพื่อโปรดทราบขอ: งบจัดงน
ในส.กษ ๓๔๙๒/๘

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

③ เรียน ผอ.สอ๖.๑-๑๓๗ และ: ผส.บอ.

เพื่อโปรดทราบขอ: งบจัดงน
ในส.กษ ๓๔๙๒/๘

(นายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล)

รณ.



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office ๐๖/๐๑๖๔๓
รองปลัดฯ (นายสุรจิตต์)
วันที่ ๑๕/๕/๖๒
วันที่รับใน ๕ สิงหาคม ๒๐๑๙

กรมชลประทาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
1554 ก.บ. ๖1 0400/๖2
29 พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา 17:5๖
3 พ.ค. ๖2

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๕๕

ที่ กษ ๑๓๐๒/๑๕๕๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือน โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ ๑ และเอกสารแนบ ๒)

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว ๑๗,๗๒๐.๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๒๔,๗๖๖.๖๖ ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๑๗,๑๙๘.๒๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๐๗๓.๕๙ ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต ๕๒๒.๓๖ ล้านบาท ร้อยละ ๗๕.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับ ๖๙๓.๐๘ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินงานโครงการ จากการดำเนินงานโครงการภายใต้ ๒ แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายงบประมาณต่อเนื่อง ๑๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

๒.๑ แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม

ได้แก่

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน ได้แก่ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑,๑๓๘ แห่ง ร้อยละ ๘๔.๘๖ ของเป้าหมาย ๑,๓๔๑ แห่ง พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน ๑,๓๗๓ แห่ง ร้อยละ ๗๙.๑๒ ของเป้าหมาย ๑,๕๘๕ แห่ง

๒) การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง เช่น อนุมัติลดพื้นที่ปลูกยางพารา ๑๐๖,๐๗๘.๗๓ ไร่ โดยเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว ๑๒,๘๒๓ ไร่ ร้อยละ ๗๘.๐๘ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๖,๔๒๒ ราย และเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๘๙๔ ราย พื้นที่ ๗,๑๓๘.๙๘ ไร่ มีการพัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยการพัฒนาศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑๐ แห่ง และจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์พืช จำนวน ๓๐ แปลง มีการพัฒนาเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย จำนวน ๙๗๗ ราย พื้นที่ ๖,๕๕๐ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักจำนวน ๒๐ ราย พื้นที่ ๘๒ ไร่ และมีการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ๙๗ รายการ ร้อยละ ๙๖.๐๔ ของเป้าหมาย เกิดเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ๔๓ กลุ่ม เกษตรกร ๒,๘๔๙ ราย จำหน่ายลูกสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกร ๓,๒๘๑ ราย จำนวน ๑๙๓,๔๑๔ ตัว

๓) การสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยเกษตรกรได้รับความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ๑.๖๒ ล้านราย ร้อยละ ๘๙.๐๑ ของเป้าหมาย ๑.๘๒ ล้านราย

๔) การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา โดยสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ การรวบรวม การเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิต ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๓๖ รายการ ร้อยละ ๘๕.๙๐ ของเป้าหมาย ๖๔๒ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ ๓๐๗ รายการ ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยนำมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคั่นคลองชลประทาน ในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด ๓๑๗ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๙ รายการ

๕) ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่มั่นคง โดยมีโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ ๘ จังหวัด มีเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประจํารัฐแล้ว ๑,๒๗๔ ราย มีพื้นที่นําร่องเกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน ๑๗,๒๗๔.๔๔ ไร่

๒.๒ แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จัดอบรมแล้ว ๑๗๐,๖๗๘ ราย ร้อยละ ๘๑.๗๐ ของเป้าหมาย ๒๐๘,๘๐๕ ราย และจ้างงานชลประทานเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ชลประทานแล้ว ๑๕๔ แห่ง ร้อยละ ๘๖.๖๒ ของเป้าหมาย ๑๗๒ แห่ง โดยจ้างแรงงาน ๙,๐๗๙ ราย ๑๒๐.๗๔ ของเป้าหมาย ๗,๕๒๐ ราย (การจ้างแรงงานลดลง ๕๐ ราย เนื่องจาก ยกเลิกโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ๑ โครงการ)

๓. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากการติดตามและประเมินผล พบว่า บางโครงการจำเป็นต้องมีระยะเวลาการดำเนินงานต่อเนื่องตามฤดูกาลผลิต และวิถีธรรมชาติ เช่น การผลิตสัตว์พันธุ์ดี การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามโครงการ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ติดตามกำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. มอบหมายให้กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร.


การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล ต่อไป


(นางอัญญา ไตรใจ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๑๐๕๕๐
วันที่ ๓๑.๑๒.๖๖
เวลา ๑๐.๐๖ น.


เนวิน / นอวพช
นอวพช ด.
เนวิน ๖๖.


๖ พ.ย. ๖๖.

(นายสุรจิตต์ อินทรจิตต์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนวิน พนม รว.ภ.ภ.

เนวิน รว.ภ.ภ.



(นายสุรจิตต์ อินทรจิตต์)
๖ พ.ย. ๖๖

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๖๓๖๕๕ ลจ ต.พ.ด.๖๖

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อพิจารณาตามบัญชี ข้อ ๒



(นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

กรมชลประทาน

กษ ๑๓๐๒/๑๔๕๘ สว. ๒๖ เม.ย.๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดได้ที่



<http://tinyurl.com/y6mvgvkj>



<http://tinyurl.com/y2dbjace>

สรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต
 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว ๑๗,๗๒๐.๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ หลังโอนเปลี่ยนแปลงและคืนคลัง ๒๔,๗๖๖.๖๖ ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๑๗,๑๙๘.๒๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๐๗๓.๕๙ ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๖๒.๓๖ ล้านบาท ร้อยละ ๗๕.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับ ๖๙๓.๐๘ ล้านบาท โดย ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ส่วนที่เหลือ ๑๔ โครงการ คงมีงบประมาณที่ไว้เบิกจ่ายเหลือปีดำเนินการต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำชลประทานและโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดทำแหล่งน้ำชุมชน	- ฝายชะลอน้ำ ๑,๐๙๗ แห่ง	- ดำเนินการแล้ว ๘๘๔ แห่ง	- ยุติการดำเนินการแล้ว
๑.๑ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดิน (พค.)	- ฝายชะลอน้ำชั่วคราว ๒๔๔ แห่ง - ถึงกับน้ำ ค.ส.ล. ๘๐ ถึง	- ดำเนินการแล้ว ๒๔๔ แห่ง	- ไม่ดำเนินการต่อ ๓ จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี) ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) และถึงกับน้ำ ค.ส.ล.	- พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอื่นเมื่อมาจากพระราชดำริ ๓๐๐ แห่ง - พัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันอุทกภัย ๑,๒๘๕ แห่ง	- ดำเนินการแล้ว ๒๖๙ แห่ง - ดำเนินการแล้ว ๑,๑๐๔ แห่ง	- ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องโดยกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อถึงเหลือ ๕,๖๒๔.๕๙ ล้านบาท
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน (ขป.)	- ลดพื้นที่ปลูกยาง ๑,๕๐,๐๐๐ ไร่	- อนุมัติลดพื้นที่ปลูกยางพารา ๑๐๖,๐๗๘.๓๓ ไร่ - เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว ๑๒,๘๒๓ ราย - รับรายชื้อแล้ว ๑๔,๖๒๓ ราย อบรมเกษตรกรแล้ว ๑๓,๗๖๐ ราย	- คงมีงบประมาณที่เหลือเมื่อปีดำเนินการต่อเมื่อถึง เหลือ ๒,๔๘.๙๐ ล้านบาท
๓. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน	- อบรมเกษตรกร ๓๐,๐๐๐ ราย		
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดพื้นที่ปลูกยาง (กยท.)			
๓.๒ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางพารา (กสท.)			

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
๔. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรอื่นที่เหมาะสม (พต.)	<ul style="list-style-type: none"> -ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๖,๘๓๒ ไร่ -อบรมเกษตรกร ๘๖๐ ราย 	<ul style="list-style-type: none"> -ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๖,๘๓๒ ไร่ -อบรมเกษตรกร ๘๖๐ ราย 	<ul style="list-style-type: none"> -เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลและทำเกษตรผสมผสาน มีเงินกันไว้เบิกเหลือมี ๑.๕๑ ล้านบาท
๕. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ภสภ.)	<ul style="list-style-type: none"> -พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ๕๑๐ ราย -ซ่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑๐ แห่ง -ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์ ๑๗๖ รายการ -จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับขยายพันธุ์ ๓๐ แปลง 	<ul style="list-style-type: none"> -พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แล้ว ๑๕๐ ราย -ดำเนินการแล้ว ๑๐ แห่ง -ดำเนินการแล้ว ๖๖ รายการ -ดำเนินการแล้ว ๓๐ แปลง 	<ul style="list-style-type: none"> -คมีเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี ๗๕.๗๖ เพื่อเบิกจ่ายบางรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ -งบประมาณถูกฟัไป ๑๑๐ รายการ
๖. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ๖.๑ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วลาตเฉพาะ (ภข.) ๖.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับการปฏิบัติการผลิตภาคการเกษตร (ภก.)	<ul style="list-style-type: none"> -เพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ๓๖ เครื่อง/ชุด -เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (สนับสนุนเครื่องมือแปรรูปข้าว ๘๘ เครื่อง) -พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสร้างเครือข่าย ๕๓ กลุ่ม ๑,๐๓๕ ราย ๖,๒๕๒ ไร่ -จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ ๑๐๑ รายการ 	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย -อบรมเกษตรกรแล้ว ๑,๘๐๐ ราย -ส่งมอบเครื่องเกี่ยวข้าว ๑๘ เครื่อง -ส่งมอบชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ๑๘ ชุด รวม ๓๖ เครื่อง/ชุด -ส่งมอบเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ๘๘ เครื่อง -อบรมเกษตรกรแล้ว ๑,๐๔๙ ราย -พื้นที่ ๖,๕๕๐ ไร่ เกษตรกร ๙๗๗ ราย -เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ๖๓๖.๘๗ ตัน -ส่งมอบแล้ว ๙๗ รายการ 	<ul style="list-style-type: none"> -งบประมาณคงเหลือคืนคลัง ๖.๙๑ ลบ. -ผลผลิตที่เหลืทยอยเก็บเกี่ยวและปรับปรุงสภาพ -ไม่มีผู้เสนอราคา ๔ รายการ
๗. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.)	<ul style="list-style-type: none"> -เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ๓๘ แห่ง (แม่พันธุ์สัตว์ ๒๕,๑๖๙ ตัว) จำนวนให้เกษตรกร ๑๘,๘๐๐ ราย ผลิตน้ำเชื้อสุกร ๓,๐๐๐ ได้ส เพื่อจำหน่ายเกษตรกร 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดหาแม่พันธุ์สัตว์ได้ ๒๕,๑๖๙ ตัว -จำหน่ายให้เกษตรกรได้รับแล้ว ๓,๒๘๑ ราย -ผลิตลูกสัตว์จากแม่พันธุ์คุณภาพ ๑๙๓,๕๑๔ ตัว -ผลิตน้ำเชื้อสุกรแล้ว ๘,๐๗๒ ได้ส -จำหน่ายน้ำเชื้อ ๓,๓๖๘ ได้ส เกษตรกร ๒๓๒ ราย 	<ul style="list-style-type: none"> -การผลิตสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลาการตั้งท้อง และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรง ก่อนที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกร คงเหลือเงินกันเหลือมีปีดำเนินการต่อเรื่อง ๕.๓๑ ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
<p>๘. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>๘.๑ กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสค.)</p> <p>๘.๒ กิจกรรมขยายฐานการผลิตสุลินทรีย์ (กป.)</p> <p>๘.๓ กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.)</p> <p>๘.๔ กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์(วท.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมเกษตรกร ๑,๕๒๒ ล้านราย -ชุมชนดำเนินโครงการตามความต้องการ ๘,๑๐๑ ชุมชน -ตั้งศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์ ๒๐ แห่ง -อบรมอาสาสมัคร ๔,๑๐๐ ราย -จำนวนอาสาสมัครได้รับการผสมเทียม ๕๒๕,๐๐๐ ตัว 	<ul style="list-style-type: none"> -รับสมัครเกษตรกร ๑,๖๓๓ ล้านราย -อบรมเกษตรกรแล้ว ๑,๖๒๒ ล้านราย -ตั้งศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์ ๒๐ กลุ่ม ๘,๕๐๐ ล้านบาท -อบรมอาสาสมัครแล้ว ๔,๑๐๐ ราย -สัตว์ได้รับการผสมเทียมแล้ว ๑๑๒,๓๕๕ ตัว 	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการแล้วเสร็จ -แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้เกษตรกรแล้ว ๓,๐๓๓ ราย -งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทำให้ให้ต้องมีการปรับแผนการฝึกอบรมอาสาสมัคร และระยะเวลาการฝึกอบรมค่อนข้างนาน (๑๕ วัน) -การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจุน้ำเชื้อ) มีการร้องเรียนและอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าแผน
<p>๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>๙.๑ กิจกรรมมอบกรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.)</p> <p>๙.๒ กิจกรรมมอบกรมอาชีพและพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน (กตส.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมครูบัญชีอาสา ๔๓๑ ราย -อบรมบัญชีต้นทุนเกษตรกร ๑๒,๕๑๐ ราย -อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๑๒,๕๑๐ ราย -สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๖ แห่ง -ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๑ แห่ง -ก่อสร้างโรงเรียนแปรรูป ๑ แห่ง 	<ul style="list-style-type: none"> -อบรมครูบัญชีอาสา ๔๓๒ ราย -อบรมบัญชีต้นทุนเกษตรกร ๑๐,๑๙๙ ราย -อบรมเกษตรกร ๑๐,๗๗๘ ราย -สร้างอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ ๔ แห่ง -ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ ๑ แห่ง -ก่อสร้างโรงเรียนแปรรูปแล้วเสร็จ ๑ แห่ง 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่ดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๒ -ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือยกเลิกไม่ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
๙.๓ กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) ๙.๔ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (มม.)	- อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๑,๓๐๐ ราย - อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๘๐๐ ราย	- อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว ๕๒๘ ราย - อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว ๘๐๐ ราย	- ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒
๑๐. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (กสศ.)	- อบรมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๔,๘๕๐ ราย - พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕๖ แห่ง ๒๖๗ รายการ	- อบรมเกษตรกรแล้ว ๓,๗๕๒ ราย - พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๓๓ ศูนย์ - สหกรณ์เข้าร่วม ๑๕๖ สหกรณ์ - อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ ๒๙ แห่ง ๔๙ รายการ - ดำเนินการเสร็จตามสัญญา ๒๒๒ รายการ	- ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒
๑๑. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสศ.)	สนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕๖ แห่ง ๒๖๗ รายการ	- สหกรณ์เข้าร่วม ๑๐๑ สหกรณ์ ๒๕๑ รายการ - ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ ๑๐๑ แห่ง ๒๓๙ รายการ - ดำเนินการเสร็จตามสัญญา ๒๒๒ รายการ	- คงมีงบบนเหลือในปี ดำเนินการ ต่อเนื่อง ๑.๔๑ ล้านบาท
๑๒. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสศ.)	สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปแก่สถาบันเกษตรกร ๙๙ แห่ง ๒๕๒ รายการ	- สหกรณ์เข้าร่วม ๑๐๑ สหกรณ์ ๒๕๑ รายการ - ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ ๑๐๑ แห่ง ๒๓๙ รายการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๗ แห่ง ๒๐๐ รายการ	- คงมีงบบนเหลือในปี ดำเนินการ ต่อเนื่อง ๕.๕๕ ล้านบาท
๑๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสศ.)	สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา ๖๒ แห่ง ๑๓๓ รายการ	- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม ๕๘ แห่ง ๑๓๓ รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ ๑๒ แห่ง ๑๙ รายการ - ดำเนินการเสร็จตามสัญญา ๕๔ แห่ง ๑๑๔ รายการ	- โอนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรครบถ้วนแล้ว
๑๔. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ๑๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ (กยพ.) ๑๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ขป.)	ส่งมอบยางตามความต้องการ - แปรรูปน้ำยางชั้น ๕๗,๓๒๐.๙๗ ตัน - แปรรูปยางแห้ง ๓๖๓๐.๐๙ ตัน - ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ๓๑๗ แห่ง ระยะทาง ๙๙๙.๖๕ กม. ใช้ยางพารา ๓,๕๐๙.๕๐ ตัน	- แปรรูปน้ำยางชั้น ๑,๘๘๐.๘๙ ตัน - ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๓๖ แห่ง ระยะทาง ๕๙๐.๓๒๒ กม. ใช้ยาง ๑,๑๖๙.๖๑ ตัน	- คงมีงบบนเหลือในปี ดำเนินการ ต่อเนื่อง ๒,๒๐๒.๗๒ ล้านบาท


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ
๑๕. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)	- ประชุมคณะกรรมการฯ ๓ ครั้ง - ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๗ ครั้ง เพื่อบริหารงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท	- ประชุมคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม ๓ ครั้ง - ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๗ ครั้ง - สถาบันเกษตรกรได้รับอนุมัติสินเชื่อ ๓๘๖ แห่ง วงเงิน ๗,๒๕๙,๖๗๒ ล้านบาท - ปริมาณยางพาราที่รวบรวม ๖๖๒,๗๔๕,๗๓๓ ตัน มูลค่า ๒๕,๖๙๒,๕๑๑ ล้านบาท	- คมึงงกันเหลือมี งบประมาณโครงการ ๓.๑๗ ล้านบาท
๑๖. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) (กยท.)	- ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ๔๐ ครั้ง - ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๓ ครั้ง เพื่อบริหารงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการฯ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท	- ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ๓๓ ครั้ง - ประชุมชี้แจงโครงการฯ ๒ ครั้ง - มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๖ ราย - คุณสมบัติไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ๓ ราย - ยกเลิกคำขอเข้าร่วมโครงการ ๕ ราย - อนุมัติการโอนเงินสินเชื่อ ๓ ราย - ได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก ธ.พาณิชย์ ๑ ราย ๗๐๐ ล้านบาท	- คมึงงกันเหลือมี งบประมาณโครงการ ๑.๕๘ ล้านบาท
๑๗. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)	- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ๕๕,๐๐๐ ราย - พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ๕๐๐ ราย - ตั้งศูนย์ Industry Transformation Centre (ITC) ๑๒ หน่วยงาน	- อบรมผู้ประกอบการ SMEs ๕๕,๐๐๐ ราย - พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ๕๕๐ ราย - ตั้งศูนย์ Industry Transformation Center (ITC) ๑๒ หน่วยงาน	
๑๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ SMEs และผู้ประกอบการ ๒,๐๐๐ กิจการ	- มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านการฝึกอบรม ๒,๑๕๓ กิจการ	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยงาน	เป้าหมาย	ผลกระทก/เชิงงาน	ชื่อต้นแบบ/ข้อเสนอแนะ
๑๙. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (กระทรวงพาณิชย์)	พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ โดยมีส่วนร่วมประชกรรัฐ ๖๐๐ ราย	- จัดอบรมแล้ว ๘๕๑ ราย เกินเป้าหมาย ในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สกลนคร สุพรรณบุรี น่าน กาญจนบุรี อุตรธานี และ เพชรบูรณ์ - จัดฝึกอบรมเกษตรกร ๑,๙๓๙ ราย - เกษตรกรได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมี ส่วนร่วมประชกรรัฐ ๑,๒๗๔ ราย	- ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ก.ย. ๖๑
๒๐. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (สศก.)	รายงานการประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร	- ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานฯ แล้ว ๓ ครั้ง - สัมมนาชี้แจงแนวทางและนำเสนอผลการประเมินผล ๒ ครั้ง - จัดทำรายงานการประเมินผลเสนอผู้บริหาร ๑ ครั้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ก.ย. ๖๑
๒๑. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงานร่วมบูรณาการ)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพที่กำหนดให้แก่เกษตรกร ๒๐๘,๘๐๕ ราย	- จัดอบรมเกษตรกรแล้ว ๑๗๐,๖๗๘ ราย	- ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ก.ย. ๖๑
๒๒. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.)	- จ้างแรงงาน ๗,๕๒๐ คน - ชอมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ชลประทาน ๑๗๒ แห่ง	- จ้างแรงงาน ๙,๐๗๙ ราย - ชอมแซมบำรุงรักษาพื้นที่ชลประทาน ๑๕๔ แห่ง	- เดือน ม.ค. ๖๒ ยกเลิกการจ้างแรงงาน ๕๐ ราย เนื่องจากยกเลิกงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง



รายงานผลการดำเนินงาน
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
 และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต
 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน



ศูนย์ประเมินผล
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
แผนงานยุทธศาสตร์รัฐบาลโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าของ)	๑
๑. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดทำแหล่งน้ำชุมชน	๑
๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน	๒
๓. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน	๒
๔. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม	๓
๕. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช	๓
๖. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	๓
๗. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์	๔
๘. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	๔
๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๕
๑๐. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่	๕
๑๑. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร	๖
๑๒. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๖
๑๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร	๗
๑๔. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	๗
๑๕. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง	๗
๑๖. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง	๘
๑๗. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร	๘
๑๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	๘
๑๙. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๘
๒๐. โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร	๙

สารบัญ(ต่อ)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ)	หน้า
๒๑. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	๙
๒๒. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร	๙

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑.๑	๑-๑
๑.๒	๑-๒
๒	๒-๑
๓.๑	๓-๑
๓.๒	๓-๒
๔	๔-๑
๕	๕-๑
๖.๑	๖-๑
๖.๒	๖-๓
๗	๗-๑
๘.๑	๘-๑
๘.๒	๘-๓
๘.๓	๘-๔
๘.๔	๘-๖
๙.๑	๙-๑
๙.๒	๙-๒
๙.๓	๙-๔
๙.๔	๙-๕
๑๐	๑๐-๑
๑๑	๑๑-๑
๑๒	๑๒-๑
๑๓	๑๓-๑

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (พต.)	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (ส.ป.ก.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชประทาน (ขป.)	โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน (กยท.)
โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน (กสก.)	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม (พต.)
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสก.)	โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กข.)
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กวก.)	โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตสุสัตว์ (ปศ.)
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กสก.)	โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปม.)
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปศ.)	โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (กวก.)
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ตส.)	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส.)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส.)	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ส.ป.ก.)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (มม.)	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (กสก.)
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.)	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.)
โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.)	

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	เนื้อหา	หน้า
๑๔.๑	โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.)	๑๔ - ๑
๑๔.๒	โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ชป.)	๑๔ - ๓
๑๕	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.)	๑๕ - ๑
๑๖	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง)	๑๖ - ๑
๑๗	โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร (อก.)	๑๗ - ๑
๑๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (อก.)	๑๘ - ๑
๑๙	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พณ.)	๑๙ - ๑
๒๐	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร	๒๐ - ๑
๒๑.๑	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กช.)	๒๑ - ๑
๒๑.๒	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปม.)	๒๑ - ๒
๒๑.๓	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ส.ป.ก.)	๒๑ - ๓
๒๑.๔	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กวก.)	๒๑ - ๔
๒๑.๕	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กลก.)	๒๑ - ๕
๒๑.๖	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (พต.)	๒๑ - ๖
๒๑.๗	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (สป.กช.)	๒๑ - ๗
๒๑.๘	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (มม.)	๒๑ - ๘
๒๑.๙	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปศ.)	๒๑ - ๙
๒๒	โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ชป.)	๒๒ - ๑

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว ๑๗,๗๒๐.๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับคงเหลือโอนเปลี่ยนแปลงและคืนคลัง ๒๔,๗๖๖.๖๖ ล้านบาท แบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ๑๗,๑๙๘.๒๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ๒๔,๐๗๓.๕๙ ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๒๒.๓๖ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับ ๖๙๓.๐๘ ล้านบาท โดย ๘ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ส่วนที่เหลือ ๑๔ โครงการ คงมีงบประมาณที่เบิกจ่ายเหลือมีดำเนินการต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำชลประทานและโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

● **แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ)**

❖ **สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร พัฒนากีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน**

๑. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน

๑.๑ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ที่ดินและน้ำ (พค.) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ๓๑,๐๗๕ ราย ร้อยละ ๑๘.๘๘ ของเป้าหมาย ๑๖๔,๕๕๐ ราย ก่อสร้างฝายฯ แล้วเสร็จ ๘๘๔ แห่ง ร้อยละ ๘๐.๕๘ ของเป้าหมาย ๑,๐๙๗ แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างรายได้) ๘,๔๘๙ ราย ร้อยละ ๙๖.๗๓ ของเป้าหมาย ๘,๗๖๖ ราย พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ ๒๒,๖๒๘ ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๕๕.๐๒๓๘ ล้านบาท ร้อยละ ๕๐.๑๖ ของเป้าหมาย ๑๐๙,๗๐๐ ล้านบาท

๑.๒ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔๔ แห่ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔.๖๔๙๒ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๗๒ ของเป้าหมาย ๖.๔๘๒๘ ล้านบาท

๑.๓ กิจกรรมก่อสร้างถึงกับน้ำ ค.ส.ล. เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดำเนินการก่อสร้างถึงกับน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐ ถึง ร้อยละ ๑๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ถึง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๐.๖๗๓๑ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๑๒ ของเป้าหมาย ๘.๒๙๓๘ ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดการศึกษารัฐมนตรี และกรมการศึกษาระดับปริญญา

✓ ๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน (ขป.) ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖,๒๑๗,๕๕๑๖ ล้านบาท ร้อยละ ๖๓.๐๑ ของเป้าหมาย ๙,๙๖๖,๕๐๙๖ ล้านบาท

๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการจ้างงานเกษตรกรและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้สูงกว่าเป้าหมาย และยังคงอยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำชลประทานต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) จ้างงานเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๓,๔๔๓ ราย ร้อยละ ๑๓๑.๘๗ ของเป้าหมาย ๒,๖๑๑ ราย ๒) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ๑๑๗ กลุ่ม ร้อยละ ๑๓๒.๙๖ ของเป้าหมาย ๘๘ กลุ่ม ๓) ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำชลประทาน ๒๖๙ แห่ง ร้อยละ ๘๙.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง ๔) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๖๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ๕) พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ๘๒,๐๓๕ ไร่ ร้อยละ ๘๘.๘๙ ของเป้าหมาย ๙๒,๒๘๕ ไร่ ๖) คร่าวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๑๒,๕๙๑ คร่าวเรือน ร้อยละ ๘๖.๑๘ ของเป้าหมาย ๑๔,๖๑๑ คร่าวเรือน

๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ดำเนินการ ๑) ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงการชลประทานแล้วเสร็จ ๑,๑๐๔ แห่ง ร้อยละ ๘๕.๙๑ ของเป้าหมาย ๑,๒๘๕ แห่ง ๒) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๒,๓๐๐ ไร่ ร้อยละ ๖๘.๗๒ ของเป้าหมาย ๑๗,๙๐๐ ไร่ ๓) พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ๑,๓๘๐,๕๕๗ ไร่ ร้อยละ ๖๗.๓๒ ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐,๖๗๖ ไร่ ๔) คร่าวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๒๕๕,๓๕๒ คร่าวเรือน ร้อยละ ๗๓.๕๘ ของเป้าหมาย ๓๔๗,๐๙๓ คร่าวเรือน ๕) พื้นที่ความจุ ๕,๒๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ ๓๗.๔๗ ของเป้าหมาย ๑๔,๐๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร

❖ พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต

◆ การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง

๓. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดพื้นที่ปลูกยาง (กยท.) ๑) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๖,๖๘๓ ราย ร้อยละ ๕๕.๖๑ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ราย ๒) พื้นที่สวนยางพาราเข้าร่วมโครงการ ๑๐๖,๐๗๘.๗๓ ไร่ ร้อยละ ๗๐.๗๒ ของเป้าหมาย ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ๓) เกษตรกรได้รับรางวัลและตัดโค่นต้นยางแล้ว ๑๓,๕๒๑ ราย พื้นที่ ๗๑,๙๓๙.๕๕ ไร่ ร้อยละ ๖๗.๘๒ ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ๔) การได้รับเงินอุดหนุนงวดที่ ๑ ไร่ละ ๔,๐๐๐ บาท เกษตรกร ๑๓,๔๑๙ ราย พื้นที่ ๗๑,๕๐๗.๘๐ ไร่ และงวดที่ ๒ ไร่ละ ๖,๐๐๐ บาท ๖๘,๑๔๔.๒๕ ไร่ ๕) เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว ๑๒,๘๒๓ ราย ๖) การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๘๘๓ ล้านบาท ร้อยละ ๔๖.๕๕ ของงบที่ได้รับ ๑,๕๐๐ ล้านบาท และงบดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔,๒๑๒ ล้านบาท ร้อยละ ๕๐.๓๘ ของเป้าหมาย ๘,๒๘๖.๔๔ ล้านบาท

๓.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยางพารา (กสก.) ได้รับรายชื่อเกษตรกรจาก กยท. ๑๔,๖๒๓ รายชื่อ อบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ที่สังกัดโค่นต้นยางแล้ว ๑๓,๗๒๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๗,๔๑๖ ล้านบาท ร้อยละ ๓๘.๑๑ ของเป้าหมาย ๔๕,๖๙๐๐ ล้านบาท

๔. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม (พค.) ๑) ที่แจ้งและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ๕๕ ราย ร้อยละ ๘๔.๖๒ ของเป้าหมาย ๒๕ ราย และเกษตรกร ๗๒๒ ราย ร้อยละ ๘๘.๗๗ ของเป้าหมาย ๘๖๐ ราย ๒) เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑,๑๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๘.๒๖ ของเป้าหมาย ๓) อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๘๒๙ ราย ร้อยละ ๘๖.๔๐ ของเป้าหมาย ๔) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพืชที่จะปรับเปลี่ยน ๗,๑๓๘.๘๘ ไร่ ร้อยละ ๑๐๔.๔๙ ของเป้าหมาย ๖,๘๓๒ ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับบริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ ๘๙๔ ราย ร้อยละ ๑๐๓.๙๕ ของเป้าหมาย ๕) สิ้นค้าหรือชนิดพืชที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน จำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ ไม้ผล และเกษตรผสมผสาน ๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๗,๖๐๔๖ ล้านบาท ร้อยละ ๕๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๒๙,๖๕๐๑ ล้านบาท

◆ พัฒนาการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

๕. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช (กสภ.) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ๑๕๐ ราย ช่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ๑๐ แห่ง และจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์ ดำเนินการ ๓๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย สำหรับรายการปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์สามารถดำเนินการได้ ๖๖ รายการ และยกเลิก ๑๑๐ รายการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๓,๖๑๑๒ ล้านบาท ร้อยละ ๑๖.๒๒ ของเป้าหมาย ๒๖๘,๘๐๐๖ ล้านบาท

๖. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

๖.๑ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (กข.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนาดข้าว ๑๘ เครื่อง และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ๑๘ ชุด ดำเนินการส่งมอบครบตามเป้าหมาย และเครื่องมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ส่งมอบแล้ว ๘๘ เครื่อง จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและวิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ๑,๘๐๐ ราย และจัดอบรมการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษา ๑๖๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๘,๔๔๙๑ ล้านบาท ร้อยละ ๘๔.๗๖ ของเป้าหมาย ๔๕,๓๖๒๐ ล้านบาท

๖.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับการปฏิบัติการผลิตภาคการเกษตร (วก.) ดำเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ๔๓ กลุ่ม เกษตรกร ๙๗๗ ราย ร้อยละ ๙๔.๔๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๓๕ ราย (ผลการดำเนินงานลดลง เนื่องจากมีเกษตรกรจังหวัดอุดรธานียกเลิกการผลิต ๑๗ ราย/๒๖ ไร่ เพราะในช่วง ก.ค. - ส.ค. มีฝนตกชุก คงเหลือเกษตรกรเครือข่ายจำนวน ๙๗๗ ราย/๖,๕๕๐ ไร่) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑,๐๔๙ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๓๕ ของเป้าหมาย ๑,๐๓๕ ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ๙๕๗ ราย พื้นที่ ๖,๔๖๘ ไร่ ร้อยละ ๙๔.๒๙ และ ๑๐๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๑๕ ราย ๖,๑๖๐ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ๒๐ ราย ๘๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถ้าเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ๓๖๓.๘๗ ตัน จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ๙๗ เครื่อง ร้อยละ ๙๖.๐๔ ของเป้าหมาย ๑๐๑ เครื่อง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๘๗,๖๖๐๔ ล้านบาท ร้อยละ ๘๐.๒๖ ของเป้าหมาย ๑๐๙,๒๒๕๖ ล้านบาท

๗. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ (ปศ.) ดำเนินการจัดหาแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกรแล้ว ๒๕,๖๖๙ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย จำนวนสัตว์พันธุ์ที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดแล้ว ๓, ๒๘๘ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๕ ของเป้าหมาย ๑๘,๘๐๐ ราย จำหน่ายลูกสัตว์ที่เกิด จากแม่พันธุ์ตามโครงการ ๑๙๓,๕๑๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๒ ของเป้าหมาย ๑,๘๓๘,๔๘๘ ตัว ทั้งนี้เป็นการผลิตสัตว์พันธุ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตั้งท้อง และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้พันธุ์สัตว์มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนจึงจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ ดังนั้น ทางโครงการจึงขอขยายระยะเวลาในการจำหน่าย พันธุ์สัตว์ไปถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของนำเชื้อสุกรผลิตได้แล้ว ๔,๐๗๒ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๗๓ และจำหน่ายนำเชื้อสุกรให้กับเกษตรกรได้ ๓,๓๖๘ โด๊ส คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๒๗ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ โด๊ส โดยมีเกษตรกรมาซื้อนำเชื้อสุกรแล้ว ๒๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๓๘.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นประมาณที่ได้รับ ๑๕๐ ล้านบาท

❖ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย

◆ แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๘. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

๘.๑ กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร (กสท.) จัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ ดำเนินการได้ ๙,๑๐๑ ชุมชน ครอบคลุมเกษตรกร ๑,๖๒๐,๒๖๕ ราย ร้อยละ ๘๙.๐๑ ของเป้าหมาย ๑,๘๒๐,๒๐๐ ราย จัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๒ ดำเนินการได้ ๙,๐๙๔ ชุมชน ร้อยละ ๙๙.๙๒ ของเป้าหมาย ๙,๑๐๑ ชุมชน ครอบคลุม เกษตรกรแล้ว ๒๔,๙๘๘ กลุ่ม ร้อยละ ๒๗๔.๕๖ ของเป้าหมาย ๙,๑๐๑ กลุ่ม เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๕,๒๗๘.๓๙๐ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๙๙ ของเป้าหมาย ๕,๒๗๘.๓๙๔ ล้านบาท
๘.๒ กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ (ปม.๑) จัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ ปม.๑ และดำเนินการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วทั้ง ๒๐ แห่ง (มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม ชมรมโรงเพาะฟักตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้เริ่มผลจุลินทรีย์แล้วเมื่อวันที่ ๑๙.มี.ค.๖๒) ครอบคลุมเป้าหมาย (แก้ไขเมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒)

แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรแล้ว ๔,๓๒๑ ราย ปริมาณ ๓๒,๒๖๙,๒๖๐ มิลลิลิตร เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๙,๘๐๐ ล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมาย ๘.๓ กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศ.) เกษตรกรสมัครเป็นอาสาสมัครเทียมปศุสัตว์ และเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การเป็นอาสาปศุสัตว์ ๔,๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ดำเนินการผลิตนำเชื้อปศุสัตว์แล้ว ๔๑๑,๙๐๔ โด๊ส ร้อยละ ๓๙.๒๒ ของเป้าหมาย ๑,๐๕๐,๐๐๐ โด๊ส เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๑๑,๑๑๐ ล้านบาท ร้อยละ ๕๙.๙๖ ของเป้าหมาย ๕๑๘.๙๐๐ ล้านบาท
๘.๔ กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ (วท.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว ๒,๕๓๙ ราย ร้อยละ ๑๐๑.๕๖ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ราย เกษตรกรผลิตชีวภัณฑ์ตัวเอง ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๑,๖๒๖๙ ล้านบาท ร้อยละ ๘๘.๒๘ ของเป้าหมาย ๒๔,๔๙๙๒ ล้านบาท

๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๙.๑ กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร (ตส.) อบรมครูบัญชีอาสา ๔๓๒ ราย เกินเป้าหมาย ๑ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกรโดยครูบัญชี ๑๐,๑๙๙ ราย ร้อยละ ๙๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒,๙๑๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๘,๐๓๖๒ ล้านบาท ร้อยละ ๗๗.๖๑ ของเป้าหมาย ๒๓,๒๓๙๐ ล้านบาท ไม่มีกรดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙.๒ กิจกรรมอบรมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (กสส.) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ๑๐,๗๗๘ ราย ร้อยละ ๘๓.๔๙ ของเป้าหมาย ๑๒,๙๑๐ ราย (กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ไม่มีกรดำเนินการต่อเนื่องงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ก่อสร้างอาคารอบรมประสงค์เป้าหมาย ๖ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔ แห่ง ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๒ แห่ง ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ปรับปรุงอาคารอบรมประสงค์ ๑ แห่ง และก่อสร้างโรงเรียนผลิตอาหารพร้อมท้องน้ำ ๑ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๕,๙๗๑๑ ล้านบาท ร้อยละ ๗๑.๖๙ ของเป้าหมาย ๒๒,๒๗๘๙ ล้านบาท

๙.๓ กิจกรรมอบรมอาชีพและปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว ๕๒๘ ราย ร้อยละ ๔๐.๖๒ ของเป้าหมาย ๑,๓๐๐ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒,๐๗๐๑ ล้านบาท ร้อยละ ๒๖.๔๔ ของเป้าหมาย ๗,๘๒๘๖ ล้านบาท ไม่มีกรดำเนินการต่อเนื่องงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙.๔ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ย.ม.) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ๘๐๐ ราย การขยายแปลงและจัดทำระบบน้ำเป้าหมาย ๔ แห่ง และสนับสนุนโรงเลี้ยงไหม ๘๐๐ โรง ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๑,๘๐๘๕ ล้านบาท ร้อยละ ๙๒.๑๑ ของเป้าหมาย ๔๕,๓๘๗๕ ล้านบาท

๑๐. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (กสท.) ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๑,๐๔๔ ล้านบาท ร้อยละ ๔๖.๕๔ ของเป้าหมาย ๖๖,๖๙ ล้านบาท ไม่ได้รับงบประมาณกันเหลือมี ดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๒

๑๐.๑ กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร ๓,๑๐๕ ราย ร้อยละ ๘๐.๖๕ ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย ๒) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดอบรมเกษตรกร ๕๔๖ ราย ร้อยละ ๖๐.๖๗ ของเป้าหมาย ๙๐๐ ราย ๓) หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ผู้สกล จัดอบรมเกษตรกร ๙๑ ราย ร้อยละ ๙๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย

๑๐.๒ กิจกรรมพัฒนาศูนย์แม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ประกอบด้วย ๑) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์แม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๒๒ ศูนย์ ร้อยละ ๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ศูนย์ ๒) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ของศูนย์แม่เพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๓๓ ศูนย์ ร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๗๗ ศูนย์

❖ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา

◆ บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

๑๑. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (กสส.) มีการเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการและจำนวนรายการที่ให้การสนับสนุนเป็นดำเนินการในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด ๑๔๖ สหกรณ์ ๒๗๓ รายการ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้ ๑) อุทมนุมงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ เพื่อการรวบรวมและเก็บรักษาให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๔๖ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ๒) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว ๑๔๖ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ๓) อยู่ระหว่างการจัดสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้ไปตามสัญญา ๒๙ แห่ง (๔๙ รายการ) ร้อยละ ๑๙.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๔๖ แห่ง (๒๒๒ รายการ) ร้อยละ ๙๐.๑๔ ของเป้าหมาย ๑๔๖ แห่ง ๔) จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา ๑๓๒ แห่ง (๒๒๒ รายการ) ร้อยละ ๙๒.๐๕ ของเป้าหมาย ๑๔๖ แห่ง ๕) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนธุรกิจ/กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ๗๖ แห่ง ร้อยละ ๙๙.๓๒ ของเป้าหมาย ๑๔๖ แห่ง ๖) ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว ๗๒ แห่ง ปริมาณผลผลิตที่รวบรวม ๒๐๘,๔๑๑ ตัน ๗) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ๙๐,๔๙๔ ราย ๘) การเบิกจ่ายงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และโครงการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๕๗.๐๖๓๓ ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๗๔.๙๘๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑,๐๔๔.๘๙๔๓ ล้านบาท ร้อยละ ๙๗.๒๐ ของงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

๑๒. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กสส.) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนเป้าหมายดำเนินการเป็นสหกรณ์ในพื้นที่ ๔๖ จังหวัด ๑๐๑ แห่ง ๒๔๑ รายการ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานทำได้ ๔๖ จังหวัด ๑๐๑ แห่ง ๒๓๙ รายการ เนื่องจากมี ๒ รายการ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ไม่ทันภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสรุปการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดแล้ว ๑๐๑ แห่ง ๒๓๙ รายการ จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว ๑๐๑ แห่ง ๒๓๙ รายการ ๒) อยู่ในกระบวนการดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ไปตามสัญญา ๑๐๑ แห่ง ๒๓๙ รายการ และ ๓) ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ๘๗ แห่ง ๒๐๒ รายการ ๔) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ๕๕ แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการตามสัญญาจ้าง โดยมีสหกรณ์เริ่มใช้ประโยชน์แล้ว ๕๗ แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น ๓๕,๙๐๗.๗๙๑ ตัน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มูลค่าการรวบรวมผลผลิตประมาณ ๖๑๙.๖๕๑ ล้านบาท เป็นปริมาณการแปรรูป/จำหน่าย ๔,๔๐๒.๔๘๑ ตัน มูลค่าการแปรรูป/จำหน่าย ประมาณ ๘๓.๓๐๑ ล้านบาท และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ๒๕,๔๘๘ ราย ๕) การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๔,๕๓๓๐ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๑๕.๕๕๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๙๖.๙๙๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕

๑๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (กสส.) เนื่องจากเป็นรายการเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ จึงต้องดำเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนด กสส. จึงดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการที่ขอยกเลิกไปดำเนินการในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลการดำเนินงานในภาพรวม ๑) สนับสนุนสถาบันเกษตรกรและผู้รับจ้างได้ทั้ง ๕๕ แห่ง ๑๓๓ รายการ ๑๒) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา ๑๒ แห่ง ๑๙ รายการ ๒) ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ๕๕ แห่ง ๑๑๕ รายการ ๒) มีแผนธุรกิจหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์ที่ได้รับประโยชน์แล้ว ๓๓,๗๖๗ ราย ๓) แห่ง รวบรวมผลผลิตได้แล้ว ๓๓,๗๖๗ ตัน แปรูปผลผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้ว ๕๑,๕๘๐,๙๐๑ บาท เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๓๓,๗๖๗ ราย ๓) งบประมาณที่ได้รับบริการสนับสนุน ๒๘๓,๙๕๖ ล้านบาท (คืบงงบประมาณ ๕๖.๕๓๑๙ ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับเดิม ๓๕๐.๔๒๕๙ ล้านบาท) เบิกจ่าย ๒๗๐.๐๘๖๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๕.๑๐)

๑๔. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

๑๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (กยท.) ๑) จัดทำหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ ๑ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย ๒) ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการบริหารจัดการ ๖ ครั้ง ๕๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ๓) เปิดตัวจัดซื้อซื้อยาง ๘ แห่ง รับซื้อยางได้ ๑,๘๘๐,๘๘๙ ตัน ๔) รับซื้อยางสดได้ ๓,๙๕๒,๗๗๒ ตัน นำไปแปรรูปเป็นน้ำยางข้น ๑,๘๘๐,๘๘๙ ตัน ร้อยละ ๓๒.๘ ของเป้าหมาย ๕๗,๓๒๐.๙๗๒ ตัน และส่งมอบแล้ว ๑,๘๘๐,๘๘๙ ตัน ๕) เบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้ว ๐.๘๘๗ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๘๐ ล้านบาท

๑๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน (ชป.) ส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน เพื่อนำมาทดแทนดินโคลนชลประทาน โดยให้มีเป้าหมายในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด ๓๑๗ รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๗๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๓๕ รายการ และขอยกเลิก ๖ รายการ ปริมาณยางพาราที่ใช้ ๑,๑๖๙.๖๑ ตัน ระยะทางที่ดำเนินการได้ ๕๙๐.๓๒๒ กิโลเมตร มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒,๐๖๙.๘๘๕๙ ล้านบาท ร้อยละ ๕๘.๓๔ ของเป้าหมาย ๓,๕๔๘.๐๒๐๙ ล้านบาท

๑๕. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (กยท.) การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๓๓.๓๓ จัดประชุมชี้แจงโครงการ ๗ ครั้ง ครอบคลุมจังหวัด ๑๗ ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐๒ จังหวัด ร้อยละ ๑๑๒ ของเป้าหมาย ๖๕๐ สถาบัน และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ส่วนภูมิภาคติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ๒ ครั้ง ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง สถาบันได้รับอนุมัติเงินกู้ ๓๖๖ สถาบัน วงเงิน ๗,๒๕๙.๖๗๒ ล้านบาท มีสถาบันเบิกจ่ายจริงแล้วในวงเงิน ๑๐,๒๕๕.๘๗๕ ล้านบาท วงเงินที่เบิกจ่ายจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากสถาบันจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม มีวงเงินที่ยังไม่ชำระคืน ๑,๖๕๕.๑๐๕ ล้านบาท จึงส่งผลให้มีวงเงินที่สามารถยื่นกู้ได้อีก ๘,๓๔๔.๘๗๐ ล้านบาท โดยสามารถรวบรวมยางได้ ๖๖๒,๗๕๕.๗๓๑ ตัน มูลค่า ๒๕,๖๙๒.๕๑๑ ล้านบาท และจำหน่ายได้ ๕๗๑,๓๕๕.๑๘๘ ตัน มูลค่า ๒๘,๘๓๖.๙๘๘ ล้านบาท มูลค่าที่ขายมากกว่ามูลค่าที่รวบรวมได้ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรนำยางคงเหลือปี ๒๕๖๐/๖๑ มาจำหน่ายด้วย เบิกจ่ายงบประมาณค่าบริหารโครงการแล้ว ๑.๘๐๔ ล้านบาท ร้อยละ ๒๗.๓๘ ของเป้าหมาย ๖.๕๙๙ ล้านบาท

๑๖. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) (กยท.) ๑) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครอบคลุมผู้ประกอบการ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง ร้อยละ ๕๐ ของผู้ประกอบการ ๒ ครั้ง ๒) ประชุมคณะกรรมการโครงการ ๔ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และคณะทำงานตรวจสอบผู้ประกอบการ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง ๓) ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑๖ ราย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้ประกอบการจำนวน ๔ ราย ได้รับอนุมัติการขอวงเงินสินเชื่อจำนวน ๔,๒๙๕ ล้านบาท จากคณะกรรมการบริหารโครงการแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อเข้าโครงการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจึงทำให้ต้องยกเลิกค่าของเข้ารวมโครงการใหม่ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการตั้งต้นตอนหนึ่งใหม่เหมือนกับการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้ประกอบการวงเงินสินเชื่อจำนวน ๓,๓๘๒ ล้านบาท ๔) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ๑ ราย วงเงิน ๗๐๐ ล้านบาท ๕) เบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้ว ๐.๒๒๔ ล้านบาท ร้อยละ ๑๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๒ ล้านบาท

๑๗. โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูป ๕๕,๐๐๐ ราย ครอบคลุมผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม ๕๐ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย SMEs ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ๒๐๖ โครงการ ร้อยละ ๑๐๓ ของเป้าหมาย ๒๐๐ โครงการ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ๔๕๐ ราย ร้อยละ ๑๑๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ราย กลุ่มเครือข่ายอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับการส่งเสริมพัฒนา ๕ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย หน่วยงานในระดับภาคได้รับการยกระดับ และมีความพร้อมในการให้บริการ ๑๒ หน่วยงาน ครอบคลุมเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๕๑.๖๓๒ ล้านบาท ร้อยละ ๙๒.๕๑ ของเป้าหมาย ๑๖๓.๘๗๙ ล้านบาท

๑๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการ ๒,๑๙๓ โครงการ ร้อยละ ๑๐๙.๖๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ โครงการ แบ่งเป็นกลุ่ม SMEs ที่ไป ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ๑,๖๔๔ โครงการ ร้อยละ ๑๐๒.๗๕ ของเป้าหมาย ๑,๖๐๐ โครงการ และกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ๕๔๙ โครงการ ร้อยละ ๑๓๗.๒๕ ของเป้าหมาย ๔๐๐ โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๙๘.๗๘๒๑ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๓๙ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ล้านบาท

❖ ส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่และตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่มั่นคง

๑๙. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พจน.) ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่กันยายน ๒๕๖๑ ๑) มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ไปแล้ว ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานและระบบตรวจสอบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของรัฐ (PGS) โดยการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร ดำเนินการแล้ว ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สกลนคร เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สุพรรณบุรี นคร และกาญจนบุรี ต่อมาโครงการได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก ๒ จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี และเพชรบูรณ์ รวมเกษตรกรที่เข้าโครงการทั้งหมด ๘๕๑ รายในพื้นที่ ๘ จังหวัด ๓) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของรัฐ ๑,๒๗๔ ราย มีพื้นที่นำร่องเกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน ๑๗,๒๗๔.๔๔ ไร่ ๔) งบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔.๙๕๖๑ ล้านบาท ร้อยละ ๗๗.๕๗ ของเป้าหมาย ๖.๑๘๖๖ ล้านบาท

๒๐. โครงการประเมินผลกาปฏิบัติราชการผลิตภาคการเกษตร (สศค.) จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแล้ว ๓ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแล้ว ๒ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายเดือน ๕ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔.๙๙ ล้านบาท ร้อยละ ๙๖.๙๕ ของเป้าหมาย ๕.๑๕ ล้านบาท

● แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ)

๒๑. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (๙ หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรเพิ่มทักษะอาชีพที่กำหนดให้แก่เกษตรกรแล้ว ๑๗๐,๖๗๘ ราย ร้อยละ ๘๑.๗๐ ของเป้าหมาย ๒๐๘,๘๐๕ ราย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๓๙.๒๒๔ ล้านบาท ร้อยละ ๖๗.๑๐ ของเป้าหมาย ๕๐๕.๕๒๒ ล้านบาท โดยกรมประมงได้ดำเนินการแจกจ่ายการผลิตแล้ว ๕๐,๐๓๖ ราย ร้อยละ ๖๖.๗๑ ของเป้าหมาย ๗๕,๐๐๐ ราย

๒๒. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ขป.) ๑) ประชุมกลุ่มผู้นำโดยจัดเวทีชุมชน ๙๕๓ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๘.๓๐ ของเป้าหมาย ๘๘๐ ครั้ง ๒) คัดเลือกเกษตรกรรับจ้างแรงงาน ๙,๐๗๙ ราย ร้อยละ ๑๒๐.๗๔ ของเป้าหมาย ๗,๕๒๐ ราย (เดือน ม.ค. ๖๒ ยกเลิกการจ้างแรงงาน ๕๐ ราย เนื่องจากงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการสร้างน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ยกเลิกโครงการ ๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๔๙.๕๙๘๑ ล้านบาท ร้อยละ ๗๙.๗๑ ของเป้าหมาย ๑๘๗.๕๔๕๕ ล้านบาท



แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ (๑) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
(๒) เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการทำเกษตรกรรม
(๓) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
(๔) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ๔๕ จังหวัด กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑,๐๙๗ แห่ง เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างน้อย ๑๖๔,๕๕๐ ราย
เป้าหมายโครงการ ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาของโครงการ จำนวน ๑๐๙,๗๐๐ ล้านบาท
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/จังหวัด)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒							ค่าใช้จ่าย/ ปัญหาอุปสรรค		
			เป้าหมาย	ผลงาน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒		มี.ค. ๖๒	รวม
๑. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร		ราย	๑๖๔,๕๕๐	๓๑,๐๗๕	-	-	-	-	-	-	๓๑,๐๗๕	- ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้แรงงานจิตอาสา จำนวนอง จัดซื้ออุปกรณ์ในช่วงก่อนเดือน กันยายน ๒๕๖๑ แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมยังไม่สามารถ ดำเนินการได้ มาดำเนินการสร้างในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จ		แห่ง	๑,๐๙๗	๘๗๗	-	-	-	-	-	-	๘๗๗	
๓. เกษตรกรได้รับประโยชน์ (สร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ)		ราย	๘,๗๖๖	๘,๘๘๘	-	-	-	-	-	-	๘,๘๘๘	
๔. พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์		ไร่	๒,๓๑๔	๒๖,๖๖๘	-	-	-	-	-	-	๒๖,๖๖๘	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๐๙,๗๐๐	๕๕,๐๖๓๘	-	-	-	-	-	-	๕๕,๐๖๓๘	
๕.๑ งบดำเนินงาน		ล้านบาท	๕๖,๐๑๕๑	๗,๒๕๑๓	-	-	-	-	-	-	๗,๒๕๑๓	
๕.๒ งบลงทุน		ล้านบาท	๖๗,๖๘๔๙	๔๗,๘๑๒๕	-	-	-	-	-	-	๔๗,๘๑๒๕	

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ (๑) เพื่อขยายผลศาสตร์พระราชทาน ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน
(๒) เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น
(๓) บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร
(๔) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ ๒๓ จังหวัด กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒๔๔ แห่ง
ก่อสร้างถึงกับน้ำ คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการทั้งหมด ๘ แห่ง (๔ จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ ฝายชะลอน้ำจำนวน ๖.๔๘๒๘ ล้านบาท ก่อสร้างถึงกับน้ำ คสล. ๘.๒๙๓๘ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒							คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน							รวม
				พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒		
๑. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว ๑.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ๑.๒ ฝายชะลอน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑.๓ ครบถ้วนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๑.๔ พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ ๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย		แห่ง ล้านบาท	๒๔๔ ๖.๔๘๒๘	- -	- -	- -	- -	- -	๒๔๔ ๖.๔๘๒๘	ไม่ได้ดำเนินการต่อในปี ๒๕๖๒	

แผนปฏิบัติการ (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานเป็นปริมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค		
			เป้าหมาย	ผลงาน					รวม						
				ผลงาน พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒		ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒				
๒. ก่อสร้างถึงกับน้ำ ค.ส.ล. ๒.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร/ แร่งงานที่เข้าร่วมโครงการ ๒.๒ ถึงกับน้ำ คสล. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒.๓ คิววีเรือเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๒.๔ พื้นที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย		ราย ถึง ไร่		-	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ทั้ง ๓ จังหวัด ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง
		ล้านบาท	๘,๒๕๓๘	๐.๖๓๓๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐.๖๗๓๑	

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ

กรมชลประทาน

๑) เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำ ให้มีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ๒) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกรทำให้อุตสาหกรรมผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น ๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้มากยิ่งขึ้น ๔) เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕) เพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านการชลประทานที่ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ ๖) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ๓๓ แห่ง ๗) สนับสนุนและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีที่ดินทำกินเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ๘) เพื่อป้องกันบรรเทาภัยอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี และสนับสนุนน้ำเพชบุรี และสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาในเขตอำเภอหัวหิน ๙) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงาน ๑๐) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำตามข้อสั่งการของ นรม.ในคราวลงพื้นที่/รายการที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องน้ำในพื้นที่ภาคใต้ ๑๑) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ ๗๑ จังหวัด จำนวน ๑,๕๕๕ แห่ง

พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๗,๙๖๐ ไร่ ๒) พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ๒,๑๕๒,๙๖๑ ไร่ ๓) ครุเวียงรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ๓๖๑,๗๖๔ ครัวเรือน ๔) ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๔.๐๙ ลบ.ม.

ระยะเวลาของโครงการ

พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๙,๙๖๖.๔๐๙๖ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										ค่าชี้แจง/ ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน					รวม	มี.ค.	ก.พ.	ม.ค.		รวม
				พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒						
๑. พัฒนแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑.๑ จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๑.๒ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการ	ราย กลุ่ม	๒,๖๑๑ ๘๘	๑,๘๘๖ ๑๑๕	- -	- -	๑,๘๖๑ ๒	- -	- -	- -	- -	๓,๕๔๓ ๑๑๗			

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒													
แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน						คำชี้แจง/ ปัญหาอุปสรรค			
				พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๒๑	พ.ย. ๒๑	ธ.ค. ๒๑	ม.ค. ๒๒	ก.พ. ๒๒		มี.ค. ๒๒	รวม	
๑.๓ แขนงนำผลประทวนปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ	-	-	๓๐๐	๗๖	๗๕	-	-	๕๖	๒	๖๐	๒๖๙		
				-	๖๐	-	-	-	-	-	-	๖๐	
				๖๗,๘๕๕	-	-	-	๓๐	-	-	-	๑๕,๑๕๐	๘๒,๐๐๕
๑.๖ ครั้วเรือแมงตกรได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง	-	-	๑๕,๖๑๑	๑๐,๘๓๒	๗๐	-	-	๓๐	๙๙	๑,๕๖๐	๑๒,๕๙๑		
				๗๐๖	๒๙๗	๕๙	๑๑	๑๗	๙	๕๙	๑,๑๐๔		
๒.๑ โครงการชลประทานที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมแล้วเสร็จ	-	-	๑๗,๙๐๐	๗๖๓,๑๑๙	๑๘๒,๐๘๘	๓,๐๐๐	-	๑,๕๐๐	-	๗,๘๐๐	๑๒,๓๐๐		
				๗๖๓,๑๑๙	๑๘๒,๐๘๘	๑,๕๗๙,๙๖๖	๔๐,๙๙๑	๕๕,๙๘๐	๕๒,๑๕๐	๑๓๙,๒๕๓	๑,๓๘๐,๕๕๗		
๒.๒ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	-	-	๒,๐๕๐,๖๗๖	๑๖๘,๕๖๑	๓๗,๙๕๑	๑๘,๒๑๖	-	๕,๘๑๑	๔,๓๖๘	๑๗,๗๐๑	๒๕๕,๓๔๗		
				๑๖๘,๕๖๑	๓๗,๙๕๑	๑๘,๒๑๖	-	๕,๘๑๑	๔,๓๖๘	๑๗,๗๐๑	๒๕๕,๓๔๗		
๒.๓ พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน	-	-	๓๕๗,๐๙๓	๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
				๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
๒.๔ ครั้วเรือแมงตกรได้รับประโยชน์จากโครงการ	-	-	๙,๙๖๖,๕๐๙๖	๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
				๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
๒.๕ ความจุ	-	-	-	๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
				๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)	-	-	-	๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		
				๔,๕๑๒,๓๖๕	๑,๓๙๙	๓,๐๐	-	๐,๐๕	๐,๗๐	๑,๑๔	๕,๒๘		

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และแผนงานยุทธศาสตร์สร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กะ, รวมดำเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 ๓.๑ โครงการพัฒนาอาชีพทอผ้าทอชายเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดพื้นที่ปลูกยาง
 ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานแห่งประเทศไทย
 วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกยาง ลดปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ เป็นการลดความเสี่ยงผลกระทบด้านราคา
 เป้าหมายของโครงการ : เกษตรกร ๓๐,๐๐๐ ราย พื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่
 ระยะเวลาของโครงการ : วันที่ ๑ เมษายน - มีนาคม ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ : จำนวน ๑,๕๐๘,๒๘๖๔ ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	เป้าหมาย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๖										ค่าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
				ผลงาน พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม			
๑. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	เม.ย.-มิ.ย.	ราย	๓๐,๐๐๐	๑๕,๖๒๓	-	๙๐	๖๕๗	๔๙๘	๒๖๑	๕๖๘	๕๖๕	๒๖๑	๑๖,๖๘๓	
๒. พื้นที่อำเภอพาราที่เข้าร่วมโครงการ	เม.ย. - พ.ค.	ไร่	๑๕๐,๐๐๐	๙๗,๐๖๖	-	๕๖๓,๒๙	๔,๐๙๔,๓๖	๒๖๒	๒๖๒	๓,๓๗๓,๕๖	๓,๕๖๒,๕๖	๑,๕๖๒,๕๖	๑๐,๖๐๗,๕๖๓	
๓. จำนวนครั้งที่ของการจัดประชุมชี้แจงโครงการ	เม.ย. - พ.ค.	ครั้ง	๗	๗	-	๓๕	๓๕	๕๕	๕๕	๕๕	๑๒๕	๒๕๖	๑๓,๕๖๑	
๔. การสำรวจจังหวัดและตัดดินต้นยางแล้ว	พ.ค. - ก.ค.	ไร่	๑๕๐,๐๐๐	๖๙,๐๘๐,๒๕	-	๑๘๘,๙๐	๑๘๘,๙๐	๓๓๐,๘๕	๓๓๐,๘๕	๗๙๖,๐๐	๗๙๖,๐๐	๑,๓๕๗,๙๕	๗,๙๖๓,๙๕	
๕. การได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ ๔,๐๐๐ บาท	พ.ค. - ก.ค.	ไร่	๑๕๐,๐๐๐	๑๖,๙๙๕	-	๕๖	๒๕	๒๖	๒๖	๑๑๙	๒๐๗	๒๐๗	๑๓,๕๖๓	
- จำนวนราย		ไร่	๑๕๐,๐๐๐	๖๘,๙๖๒,๕๕	-	๒๙๖,๕๐	๑๓๐,๐๐	๑๐๖,๗๕	๑๐๖,๗๕	๘๑๘,๒๐	๑,๕๖๒,๕๖	๑,๕๖๒,๕๖	๗,๙๖๓,๙๕	
๖. จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพแล้ว	พ.ค. - ส.ค.	ราย	๑๑,๓๓๕	๑๑,๓๓๕	-	๑,๕๖๑	๒๙๕	๒๖	๒๖	๑๕	๑๖	๑๖	๑๖,๘๖๓	
๗. การที่ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ ๖,๐๐๐ บาท	พ.ค. - ก.ย.	ไร่	๖๐,๖๖๖	๖๐,๖๖๖	-	๕,๖๘๗,๘๕	๑,๕๕๑,๙๕	๑๕๙,๗๕	๑๕๙,๗๕	๘๙,๙๐	๕๙,๖๕	๕๙,๖๕	๖๘,๑๕๕,๖๕	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	พ.ค. - ก.ย.	ล้านบาท	๑,๕๐๐	๖๓๙,๘๕๓๕	-	๓๖,๕๓	๑๖,๒๘	๑๐๕	๑๐๕	๓,๗๖	๕,๓๘	๕,๓๘	๖๘,๘๘๓	
๘.๑ งบบุคลากร	พ.ค. - ก.ย.	ล้านบาท	๘,๖๘๖๔	๓,๗๕๘	-	๐,๑๓	๐,๒๖	๐,๐๑	๐,๐๑	๐,๐๓	๐,๐๗	๐,๐๗	๕,๖๑	
๘.๒ ค่าบริหารโครงการ														

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรกรในพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ทดแทนภาคการส่งออกยางพารา

เป้าหมายของโครงการ

๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง กิจกรรมการปลูกพืช กับการยางแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย

๒. พื้นที่ปลูกสวนยางพาราที่ดำเนินการโค่นและปรับพื้นที่ตามเงื่อนไขของกรมยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

ทุกจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา

ระยะเวลาของโครงการ

พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๔๕.๖๕๐๐ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										ค่าชี้แจงปัญหาอุปสรรค		
			เป้าหมาย	ผลงาน พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	รวม				
๑. รับรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากกรมยางแห่งประเทศไทย (ยกย.)	๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๑	ราย	๓๐,๐๐๐	๑๔,๖๒๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๔,๖๒๓	ตรวจพบรายชื่อซ้ำซ้อน
๒. เกษตรกรเข้าร่วมอบรมพัฒนาอาชีพ		ราย	๑๔,๖๒๓	๑๓,๗๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓,๗๖๐	
๒.๑ ด้านพืชผัก/สมุนไพร		ราย		๕๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๕๕	
๒.๒ ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ		ราย		๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	
๒.๓ ด้านพืชไร่		ราย		๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔,๘๐๐	
๒.๔ ด้านไม้ผล		ราย		๕,๖๒๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕,๖๒๓	
๒.๕ ด้านไม้ยืนต้น		ราย		๘๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๘๕๗	
๒.๖ ด้านประมง		ราย		๑๐๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๓	
๒.๗ ด้านปศุสัตว์		ราย		๕๐๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๐๘	
๒.๘ ด้านอื่นๆ (ระบุ)		ราย		๑,๖๓๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๖๓๘	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)		ล้านบาท	๔๕.๖๕๐๐	๑๗,๕๑๐.๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗,๕๑๐.๖	

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ ๑.๑ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ให้ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
๑.๒ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลให้เกิดผลผลิตข้าวราคาตกต่ำ และไม่มีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) จำนวน ๖,๕๓๒ ไร่ (เกษตรกร ๘๖๐ ราย)
ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙,๖๘๑ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน					ผลงาน					
				ผลงาน พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๑	ธ.ค. ๒๕๖๑	ม.ค. ๒๕๖๒	ก.พ. ๒๕๖๒	มี.ค. ๒๕๖๒	รวม				
๑. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ ๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/เกี่ยวข้อง ๑.๒ เกษตรกร	เม.ย. - ก.ย.	จังหวัด ราย ราย	๑๓ ๒๕ ๘๖๐	- - -	๒๑ ๒๑ -	๒๑ ๒๑ -	๒๑ ๒๑ -	๒๑ ๒๑ -	๒๑ ๒๑ -	๒๑ ๒๑ -	๒๑ ๒๑ -	๑๓ ๕๕ ๘๖๐		
๒. คัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ๒.๑ เกษตรกรที่สมัครใจร่วมโครงการ ๒.๒ เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก ๓. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา ที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	เม.ย. - มิ.ย. มิ.ย. - ก.ค.	ราย ราย ราย	๘๖๐ ๘๖๐ ๘๖๐	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	๑,๑๗๗ ๑,๑๐๓ ๘๖๙		

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน					รวม					
				พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๒๑	พ.ย. ๒๑	ธ.ค. ๒๑	ม.ค. ๒๒		ก.พ. ๒๒	มี.ค. ๒๒			
๔. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยน ๔.๑ พื้นที่ที่จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔.๒ เกษตรกรที่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๕. สิ้นค้าหรืออนุมัติเชิงเกษตรกรปรับเปลี่ยน ๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย (งบลงทุน)	มี.ย. - ส.ค. เม.ย. - ก.ย. เม.ย. - ก.ย.	ไร่ ราย ชนิด ล้านบาท	๖,๘๑๒ ๘๖๐ ๒ ๒๙,๖๘๐๑	๑,๘๘๘	-	-	-	-	-	-	-	๗,๑๓๘,๘๘๘ ๘๘๔ ๒ ๑๗,๖๐๘๖	๗,๑๓๘,๘๘๘ ๘๘๔ ๒ ๑๗,๖๐๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ๖๑ และรายงานผลเพิ่มเติม จำนวน ๐.๘๘๘ ไร่ ในเดือน ต.ค. ๖๑ ไม่ผล และเกษตรกรผสมผสาน

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐ
เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน ๑๐ ศูนย์ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานีบุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ดี (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทอมน้ำเนื้อ ต้นพันธุ์ ฯลฯ) ได้เต็มศักยภาพ
ระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖๘,๘๐๐๖ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒								คำชี้แจงปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน								รวม
				ผลงาน พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๑	พ.ย. ๒๑	ธ.ค. ๒๑	ม.ค. ๒๒	ก.พ. ๒๒	มี.ค. ๒๒		
๑. ประชุมหรือการเตรียมการและการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินหมุนเวียน	พ.ศ. - ก.ย.	ครั้ง	๕	-	-	-	-	-	-	-	๕	- ครบตามตัวชี้วัด พ.ศ. - ก.ย. ๖๑
๒. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่	มี.ย. - ก.ย. พ.ศ. - ก.ย.	รายแห่ง	๑๕๐	-	-	-	-	-	-	-	๑๕๐	- ครบตามตัวชี้วัด พ.ศ. - ก.ย. ๖๑
๓. ชื่อมแซมครุภัณฑ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช	พ.ศ. - ก.ย.	รายการ	๑๐	-	-	-	-	-	-	-	๑๐	- ครบตามตัวชี้วัด พ.ศ. - ก.ย. ๖๑
๔. ปรับปรุงโรงเรือนและครุภัณฑ์	พ.ศ. - ก.ย.	แปลง	๑๓๖	-	-	-	-	-	-	-	๑๓๖	- งบประมาณถูกนำไป ๑๐๐ รายการ
๕. จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับขยายพันธุ์พืช	พ.ศ. - ก.ย.	แปลง	๓๐	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	- ครบตามตัวชี้วัด พ.ศ. - ก.ย. ๖๑
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	พ.ศ. - ก.ย.	ล้านบาท	๒๖๘,๘๐๐๖	-	-	-	-	๖,๑๐๒	-	-	๕๓,๖๑๒	บางรายการยังไม่เสร็จของการตรวจรับงาน
๖.๑ งบดำเนินงาน		ล้านบาท	๓๘,๓๘๘๒	-	-	-	-	-	-	-	๓๘,๓๘๘๒	บางส่วนอยู่ระหว่างเบิกงวดที่ ๑
๖.๒ งบลงทุน		ล้านบาท	๒๓๐,๔๑๒๔	-	-	-	-	๖,๑๐๒	-	-	๑๑,๘๖๑๐	เปลี่ยนเป้าหมายของลงทุนเหลือ ๓๐,๓๘๐,๒๔๕ บาท เนื่องจากถูกพับ

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๘ กลุ่ม และพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ๓๘ กลุ่ม

ระยะเวลาของโครงการ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๕.๓๖๒ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒								คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน				ผลรวม				
				พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒		รวม
๑. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ๑.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	เครื่อง	๑๗	-	๑	-	-	-	-	๑๘	ดำเนินการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	
๑.๒) เครื่องเกี่ยวนาข้าว	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	ชุด	๑๘	-	-	-	-	-	๑๘			
๒) อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม และวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	ราย	๑,๘๐๐	-	-	-	-	-	๑,๘๐๐			
๒.๑) หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว		ราย	๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๙๐๐		
๒.๒) หลักสูตร วิทยาการผลิตพันธุ์		ราย	๙๐๐	-	-	-	-	-	-	๙๐๐		

แผนปฏิบัติการงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										ค่าชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน					ผลงาน					
				พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	รวม			
๑.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ ๑) สนับสนุนเครื่องมือการพัฒนาดิจิทัล ๒)อบรมการใช้เครื่องมือและบำรุงรักษา	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	เครื่อง	๘๘	-	๗๓	-	-	-	-	-	-	-	๘๘	
๒.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๒.๑.๑ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	ราย สำนักงาน	๑๖๐ ๔๕.๓๖๒๐	-	-	-	-	-	๘.๓๓๕๐	-	-	-	๑๖๐	๑๖๐ ๓๘.๔๔๙๑
๒.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	สำนักงาน	๓๖.๘๔๕๐	-	-	-	-	-	๑.๔๓๕๐	-	-	-	๓๖.๘๔๕๐	๓๖.๘๔๕๐
			๑๒.๕๔๘๐	-	-	-	-	-	๗.๕๐๐๐	-	-	-	๑๒.๕๔๘๐	๑๒.๕๔๘๐

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (กษ. ร่วมดำเนินการ)

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๖.๒ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้ยั่งยืน (วท.)

เป้าหมายของโครงการ เมล็ดพันธุ์ขั้นต้น ขึ้นพันธุ์ขยาย ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วพื้ง และเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม ๗๙๐ ตัน

ระยะเวลาของโครงการ เกษตรกร ๔๓ กลุ่ม ๑,๐๓๕ ราย ๖,๒๔๒ ไร่ ใน ๑๖ จังหวัด

งบประมาณโครงการ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๙,๒๒๕๖ ล้านบาท

และผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานเป็นงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๒											
			เป้าหมาย	ผลงาน										
				พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	พ.ย. ๒๕๖๑	ธ.ค. ๒๕๖๑	ม.ค. ๒๕๖๑	ก.พ. ๒๕๖๑	มี.ค. ๒๕๖๑	รวม				
๑. ประชุนเงินว่างแผน	เม.ย. - ธ.ค.	ครั้ง	๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๔	๑) ในช่วง ก.ค.-ธ.ค. มีเม็ดเงินถูกทำให้เกษตรกร ผู้ผลิตผู้ผลิต จ. สุครดิษฐ์ ยกเลิกการผลิต จำนวน ๑๓ ราย/๒๖ ไร่ คงเหลือ เกษตรกรเครือข่ายจำนวน ๙๓๗ ราย/๖,๕๕๐ ไร่
๒. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	เม.ย. - ธ.ค.	กลุ่ม	๔๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๓	๔๓	๒) หลังการเกี่ยวเกี่ยวและปรับปรุงสภาพ ได้เมล็ดพันธุ์รวมทั้งสิ้น ๖๓๖,๘๗๐ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๘๘.๘๘ ของเป้าหมาย จำนวนเป็น ถั่วเหลือง ๒๔๓,๓๑๒ ตัน ถั่วเขียว ๒๔๙,๐๒๐ ตัน ถั่วลิสง ๓๘,๕๓๘ ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๖,๕๐๐ ตัน
จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	พ.ค. - มิ.ย.	ราย	๑,๐๓๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๐๓๕	๑,๐๓๕	
๓. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย	พ.ค. - มิ.ย.	ไร่	๖,๒๔๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๖,๒๔๒	๖,๕๕๐	
๓.๑ ถั่วเหลือง	ก.ค. - ธ.ค.	ราย	๒๖๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๖๐	๒๖๐	
		ไร่	๑,๙๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๙๕๐	๒,๐๙๓,๕๐	
		ตัน	๓๒๐	-	-	-	-	-	๓๑,๐๕๕	-	-	๒๔๓,๓๑๒	๒๔๓,๓๑๒	
		ราย	๒๓๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๓๐	๒๓๐	
		ไร่	๓,๑๕๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๑๕๐	๓,๑๕๐	
๓.๒ ถั่วเขียว	พ.ค. - ธ.ค.	ตัน	๓๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๒๐	๓,๑๕๐	

แผนปฏิบัติการงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานถึงประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๒								ค่าใช้จ่าย/ปัญหาอุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน			ผลงาน			รวม	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
๓.๓.๓ ถังล้าง	ก.ค. - ธ.ค.	ราย ไร่	๕๒๕	-	-	-	-	-	-	๕๒๕	๓) สาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ผลผลิตเล็กน้อยนั้น ตามเป้าหมายเนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนเป็นเกษตรกรรายใหม่ ยังไม่มีทักษะและความชำนาญในการผลิต เมล็ดพันธุ์ ประกอบกับช่วงเวลาที่เกี่ยวเกี่ยว มีฝนตกหนัก น้ำท่วมแปลง ทำให้ผลผลิตที่ได้ขาดคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
๔. การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๔.๑ เมล็ดพันธุ์หลัก	เม.ย. - ก.ย.	ไร่ ตัน	๑๐๖๐	-	-	-	-	-	-	๑๐๖๐	๑) ณ ๒๕ ก.ย.๖๑ เบิกคงเหลือ คินคัง ๑.๖๖๘๗ ลบ.
๕. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ๖. สนับสนุนการเบิกจ่าย	เม.ย. - ก.ย. พ.ค. - ธ.ค.	เครื่อง ล้านบาท	๑๐๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๑	๒) เงินเหลือจ่ายจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จจากงบลงทุนรวม ๖.๒๐๐๐ ลบ. (ไม่มีผู้เสนอราคา ๔ รายการ)
			๑๐๑.๒๖๔๖	๑.๓๘๖๖	๙.๖๗๗๓	๓.๖๓๗๕	๔.๘๐๓๕	๑๕.๐๕๐๗	๓	๙๐.๖๑๖๑	๓) งตบเงินมาจากเงินไม่เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี (หลังอุทธรณ์เสร็จสิ้นผูกพันไป ๕.๕๓๗๖ ลบ.) กับได้ ๖.๙๑๙๙ ลบ.เบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๑๙๙ ลบ. ๖.๙๑๙๙ ลบ.เบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๑๙๙ ลบ. ๔) รายจ่ายลงทุนกับเงินไม่เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ๓๕.๓๕๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙.๑๙๒๕ ลบ.
๖.๑ บปกี่ดำเนินงาน	พ.ค. - ธ.ค.	ล้านบาท	๔๗.๕๐๗๖	๐.๖๖๓๐	๐.๓๑๐๐	๐.๘๘๖๘	๓.๙๑๘๕	๑.๕๑๗๖	-	๕๒.๐๗๐๗	
๖.๒ บปลงทุน	ก.ย.	ล้านบาท	๖๑.๘๑๘๘	๐.๙๒๓๖	๙.๕๗๗๓	๒.๓๕๓๐	๑.๐๘๕๔	๑๒.๕๓๓๑	๓	๘๘.๕๕๕๔	

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์
ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงนรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ๓๘ แห่ง และจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อย
และเครือข่ายในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานเป็นงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานเป็นงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค		
			เป้าหมาย	ผลงาน พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม				
๑. จำนวนแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูกจำหน่ายให้เกษตรกร		ตัว	๒๕,๑๖๙	๒๕,๑๖๙	๒๑	๒๑	-	-	-	-	-	-	-	๒๕,๑๖๙	การมีสัตว์พันธุ์ดีต้องใช้ระยะเวลา และการดูแลในระยะแรกเพื่อให้
๒. จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้และจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนด		ราย	๑๘,๘๐๐	๒๑๒	๓๒๙	๑๔๕	๗๖	๙๖๕	๖๑๔	๓๖๕	๒๑๔	๓๕๔	๓๕๔	๓,๒๘๑	พันธุ์ดีมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ก่อนที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกร
๓. จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่พันธุ์ตามโครงการ (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑)		ตัว	๑,๘๘๘,๘๘๘	๒๔,๑๑๖	๒๕,๔๐๓	๒๒,๒๔๘	๒๕,๒๐๖	๓๗,๒๖๙	๓๑,๙๕๐	๓๗,๒๖๙	๓๑,๙๕๐	๒๔,๒๑๖	๒๔,๒๑๖	๑๙๓,๕๑๔	
๔. น้ำเชื้อสุกรที่ผลิตได้		โด้ส	๓,๐๐๐	๒,๕๓๓	๓๓๑	๓๑๘	๓๗๕	๓๗๕	๓๑๘	๓๓๑	๓๑๘	๓๑๘	๓๑๘	๔,๐๗๒	
๕. น้ำเชื้อสุกรที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร		โด้ส	๓,๐๐๐	๒,๓๗๘	๓๓๑	๒๓๘	๒๒๘	๓๗๕	๓๑๘	๓๓๑	๓๑๘	๓๑๘	๓๑๘	๓,๓๖๘	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๕๐	๑๑๕,๗๗	๑๓,๙๐	๓,๐๗	๑,๙๐	๑,๙๐	๒,๙๕	๑,๙๐	๒,๙๕	๑,๙๕	๑,๙๕	๑๓,๘๕๓	
๖.๑. งบดำเนินงาน		ล้านบาท	๙๔,๘๖	๗๔,๓๑	๖,๓๔	๑,๙๑	๑,๙๑	๑,๙๑	๒,๙๕	๒,๙๑	๒,๙๕	๒,๙๑	๒,๙๑	๘,๕๐๑	
๖.๒. งบลงทุน		ล้านบาท	๕๕,๑๔	๔๑,๔๖	๗,๕๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๑,๑๖	๕,๓๕๒	

แบบฟอร์ม ๒ ระดับกรม

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการเกษตร
๑) เกษตรกรสามารถปรับตัวร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
อีกทั้งเป็นรากฐานการพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาว
๒) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้
และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร
๙,๑๐๑ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐๐ ราย รวม ๑,๘๒๐,๒๐๐ ราย ใน ๗๗ จังหวัด
พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
เป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๒๗๘,๓๙๕.๑ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย	เป้าหมาย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒							คำชี้แจงปัญหาอุปสรรค	
				ผลงาน								รวม
				พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ค.ค. บ๑	พ.ย. บ๑	ธ.ค. บ๑	ม.ค. บ๒	ก.พ. บ๒	มี.ค. บ๒		
๑. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑	๒๔ พ.ค.๖๑	ราย	๙,๑๐๑	๙,๑๐๑	-	-	-	-	-	-	๙,๑๐๑	กับเงินเหลือเป็นกรณีการติดตาม การดำเนินงานโครงการของ กลุ่มย่อยในชุมชนให้คณะกรรมการ พัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการและกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อให้ขับเคลื่อน กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ สำเร็จคู่ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๒. รับสมัครเกษตรกร	๖ ก.ค.๖๑	ราย	๑,๘๒๐,๒๐๐	๑,๖๒๐,๔๒๒	-	-	-	-	-	-	๑,๖๒๐,๔๒๒	
๓. ฝึกอบรมเกษตรกร	๒๐ ก.ค.๖๑	ราย	๑,๘๒๐,๒๐๐	๑,๖๒๐,๒๖๕	-	-	-	-	-	-	๑,๖๒๐,๒๖๕	
๔. จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒	๒๔ ก.ค.๖๑	ชุมชน	๙,๑๐๑	๙,๐๙๔	-	-	-	-	-	-	๙,๐๙๔	
๕. พัฒนากลุ่มเกษตรกร	๒๐ ก.ย.๖๑	กลุ่ม	๙,๑๐๑	๒๔,๙๘๘	-	-	-	-	-	-	๒๔,๙๘๘	
๖. ติดตามตรวจสอบบัญชี (ตช.)	ก.ย.๖๑	กลุ่ม	๙,๑๐๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
๗. ประชุมสัมมนา ติดตาม สรุปและแสดงผลความสำเร็จ ของการดำเนินงานโครงการฯ		จังหวัด	๗๗	-	-	-	-	-	-	-	-	
๗.๑ ระดับจังหวัด		เขต	๙	-	-	-	-	-	-	-	-	
๗.๒ ระดับเขต		งาน	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
๗.๓ ระดับประเทศ				-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานเป็นงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒										ค่าใช้จ่าย	รวม	คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค			
			ผลงาน		ผลงาน		ผลงาน		ผลงาน		ผลงาน							
			พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๖๑	ค.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒						
๘. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ๘.๑ คณะกรรมการระดับอำเภอ ๘.๒ ส่วนกลาง ๘.๓ ระดับเขต ๘.๔ จังหวัด ๘.๕ ประชาสัมพันธ์ ๘.๑ ระดับเขต ๘.๒ ระดับจังหวัด ๑๐. บริหารจัดการโครงการ ๑๐.๑ ส่วนกลาง ๑๑. การจัดทำเอกสารสรุปโครงการ ๑๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒.๑ งบบุคลากร ๑๒.๒ เงินอุดหนุน		อำเภอ เขต จังหวัด เขต จังหวัด เล่ม ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท														ที่กำหนดรวมมีสรุปผล การประเมินผล จัดทำรายงาน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็ง จากภายใน ในระบบฐานรากของระบบ เกษตรกรรมของประเทศไทยสร้างความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป หมายเหตุ : เดือนตุลาคมอยู่ระหว่าง โอนงบประมาณให้จังหวัด		
		๘๕๖															๕,๒๗๕,๓๙๐ ๒,๕๕๘,๐๙๐ ๒,๗๓๐,๓๐๐	๕,๒๗๕,๓๙๐ ๒,๕๕๘,๐๙๐ ๒,๗๓๐,๓๐๐

แผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๒ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บริการหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์น้ำอื่น
เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน ๒๐ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ เมษายน ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๙๐๐๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒						คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน						รวม
				พ.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑	ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๒๑	ม.ค. ๒๒	ก.พ. ๒๒	มี.ค. ๒๒		
๑. จำนวนศูนย์จัดตั้งขึ้น	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	-	-	-	-	๒๐	- มีการปรับปรุงเสียจากเดิม ชมรมโรงเพาะฟักทะเลวังมอญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ในภาพรวมโครงการ สามารถแจกจ่าย ปม.๑ ให้แก่เกษตรกรแล้ว ๙,๓๒๑ ราย ปริมาณ ๓๒,๒๒๙,๒๒๐ มิลลิกรัม
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)	เม.ย. - ก.ย. ๖๑	ล้านบาท	๙,๙๐๐๐	-	-	-	-	-	๙,๙๐๐๐	

หมายเหตุ :

- กทช.ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ แก่กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถาบันเกษตรกร อีกร กรุงเทพมหานคร
- กทช. ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการ จำนวน ๑๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นแนวทางกรดำเนินงานโครงการ
- คณะทำงานในระดับพื้นที่ ดำเนินการพิจารณาความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานโครงการ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๒๐ แห่ง
- กทช. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรที่สนใจ จำนวน ๙ รุ่น รวม ๑๐๙ ราย ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๑
- กลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินงานและติดตามผล จำนวน ๒๐ แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานของเกษตรกรทั้ง ๒๐ แห่งเรียบร้อยแล้ว
- กทช. ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐ แห่ง ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ และแผนการดำเนินงานฯ แล้ว จำนวน ๒๐ แห่ง