



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๓๐๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ รวบ 3103

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับความจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท จำนวน ๑,๑๘๘ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๒,๘๔๘.๙๕๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๖ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๘๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๙๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๒ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับความจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๒.๓๐๗๑ ล้านบาท จำนวน ๖๔๔ รายการ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๗.๗๑๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ๖๒๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด และรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผดป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

- ทราบ

- ไปยื่น พอ.ชน., พอ.ทด., ทน. ๑-๙ พอ., พมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. 2564 - 2565) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท จำนวน 1,188 รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือรับประโยชน์ 141,057 คร้วเรือ ผลการเบิกจ่าย 2,848.9567 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.86 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบคร้วเรือ 88 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,098 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.42 (สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ 10.30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61.53 เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 847,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.42 และคร้วเรือรับประโยชน์ 125,143 คร้วเรือ คิดเป็นร้อยละ 88.72) และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 (งบประมาณ 0.9768 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,642.3071 ล้านบาท จำนวน 644 รายการ รายการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,661,922 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือรับประโยชน์ 130,288 คร้วเรือ ผลการเบิกจ่าย 7.7158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.24 อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 621 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.43 สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

๙ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการจัดซื้อคร้วเรือจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหายุทกภัยและภัยแล้ง
มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทาแก้ไขปัญหายุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันเวลาที่ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : พฤษภาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : พฤษภาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 390.9563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.04 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 31 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 13 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 9.09 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 33,291 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,627 ครัวเรือน)

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : พฤษภาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,483.9821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.99 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,037 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 1.21 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 814,374 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,016 ครัวเรือน) และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

4. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล เพื่อรับน้ำนองตามแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 2.00

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3
และคลองระบายดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 - คลองส่งน้ำ 1 ขวา
- สายใหญ่ฝั่งขวา 3 - คลองระบายน้ำ ดี 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 35.3218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.51 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50.00

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพื่อให้
สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร
และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้
จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 29.9056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.72 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 45.00

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 908.6913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 รายการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 23 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 29 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ตลอดจนสามารถ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,661,922 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.31 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือน รับประโยชน์ 130,288 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2565

วงเงินงบประมาณ : คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,162.0394 ล้านบาท จำนวน 621 รายการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 621 รายการ

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 480.2677 ล้านบาท จำนวน 23 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 7.7158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 15 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2565

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงานซึ่งยังไม่สิ้น เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/ไม่เสร็จ/ปิดบัญชีโครงการ... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงินสงป.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
16	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 30 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	23.5680				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
17	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๓ ตำบลอ่าวปากบ่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดน่าน จำนวน 1 เครื่อง	บางกลด	ปากบ่อ	น่าน	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
18	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลกลางเหนืออำเภอคลองสะแกกช จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง	กลางเหนือ	คลองสะแกกช	เชียงใหม่	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
19	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง	ท่าทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
20	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลลำพอง อำเภอลำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง	ลำพอง	ลำพอง	ขอนแก่น	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
21	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	โคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
22	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหินทราย อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง	หินทราย	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
23	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
24	วันที่ 8 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	21.8850				เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้าออกไป จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้ คาดว่าจะส่งมอบรายการเครื่องสูบน้ำได้เดือนตุลาคม
25	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.6	คป.จับเงิน	มันฝรั่งเมล็ดพันธุ์หรืออาหารประกอบ ตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านแต้จังหวัดบุรีรัมย์	หัวทะเล	บ้านแต้จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	20.0000	15.9228	79.61	90.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.2	คป.พะเยา	ชุดออกกวาดถนน ตำบลบ้านดงบ้านสวนบ้านคุ้มแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	บ้านดง, บ้านสวน, บ้านคุ้ม, แม่ใจ	เมือง	พะเยา	147.9683	43.1410	29.16	37.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.2	คป.พะเยา	ถนนเลี้ยวขวา ระยะ 3 ตำบลแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	114.2635	16.0918	14.08	37.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.6	คป.ร้อยเอ็ด	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ บ้านดอนแก้ว ตำบลบึงระจัน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงระจัน	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	39.4152	28.9077	73.34	64.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.6	คป.ร้อยเอ็ด	มันฝรั่งเมล็ดพันธุ์หรืออาหารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 1.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงระจัน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงระจัน	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	45.0000	23.6065	52.66	60.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.6	คป.ร้อยเอ็ด	มันฝรั่งเมล็ดพันธุ์หรืออาหารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบึงระจัน อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	บึงระจัน	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	40.0000	22.6958	56.74	60.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.5	คป.น่าน	ชุดออกกำจัดน้ำขุ่น (บ้านกลาง) ตำบลกุดใหญ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	กุดใหญ่	กุดบาก	สกลนคร	29.9900	0.1668	0.56	37.94	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.7	คป.อุบลราชธานี	มันฝรั่งเมล็ดพันธุ์หรืออาหารประกอบ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ทุ่งโพธิ์	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	40.0000	17.5908	43.98	28.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัด กาญจนบุรี จำนวน 3 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	7.8560				ลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64)
34	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	21.8850				ลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64)

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงานซึ่งง่าเพิ่มเติม เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ/ปิดบัญชี/ยุบเลิก... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน สงป.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
52	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	รถขุดชนิดปีโปะเหล็กไฮดรอลิกบู๊ตค้ำเจ้า ชนิดปีโปะ เลื่อนขยายตัวระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 2 คัน	ท่าทอง	เมือง	พิษณุโลก	28.0000				ลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64)
53	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ชนิดระบบไฮดรอล ลิกขนาด 24 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา จำนวน 3 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	7.8560				ลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64)
54	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ชนิดระบบไฮดรอล ลิกขนาด 42 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	21.8850				ลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 64)
55	วันที่ 15 มิถุนายน 2564	สทค.	สทค.	รถขุดชนิดปีโปะเหล็กไฮดรอลิกบู๊ตค้ำเจ้า ชนิดปีโปะ เลื่อนขยายตัวระบบไฮดรอลิก (hydraulic expandable pontoon type amphibious excavator) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 จังหวัด สงขลา จำนวน 3 คัน	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	42.0000				ลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64)
56	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.3	คนสมน่าน	ซ่อมแซมขบวนรถบรรทุกจำนวน 4 ขบวน และอาคาร ปูลงกันค้ำจ้ำง บ้างบางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	พิษณุโลก	5.9864	5.9814	99.92	99.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจาก 1) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามการได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 2) พื้นที่ดำเนินการอยู่ในโครงการบางระกำโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่เวนคืน สำหรับรับน้ำนองและอุทกภัยจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และแม่น้ำยม 3) ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แต่ต้องขังกักน้ำไว้กับโครงการ สำหรับใช้ทำการเกษตรในโครงการบางระกำโมเดล
57	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.3	คนสมน่าน	ซ่อมแซมอาคารที่พักของแม่และครอบครัว ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ท่าช้าง	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5.0000	4.9991	99.98	98.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจาก 1) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามการได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 2) พื้นที่ดำเนินการอยู่ในโครงการบางระกำโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่เวนคืน สำหรับรับน้ำนองและอุทกภัยจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และแม่น้ำยม
58	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.15	โครงการก่อสร้าง สทค.15	ซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านและระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งไปล้ง อำเภอลือต๊ะ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ทุ่งไปล้ง	ลือต๊ะ	นครศรีธรรมราช	7.2685	7.1274	98.06	60.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565
59	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.3	สทค.นครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองวังมะระ ตำบลคองคา อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	คองคา	ท่าตะโก	นครสวรรค์	16.0304	12.4299	77.54	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคพื้นภาค กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่างตอนล่างตอนล่าง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย อิทธิพลของความกดอากาศต่ำกำลังแรงอ่อนกำลังลงเป็นพายุน ดีเปรสชัน "โกนจิน" พายุดีเปรสชัน "เตียนญู" และพายุดีเปรสชัน "คมปาศู" ทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าใน วันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
60	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.3	สทค.นครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองธารพาร ตำบลธารพาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	ธารพาร	หนองบัว	นครสวรรค์	17.2531	8.1694	47.35	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคพื้นภาค กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่างตอนล่างตอนล่าง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย อิทธิพลของความกดอากาศต่ำกำลังแรงอ่อนกำลังลงเป็นพายุน ดีเปรสชัน "โกนจิน" พายุดีเปรสชัน "เตียนญู" และพายุดีเปรสชัน "คมปาศู" ทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าใน วันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
61	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.3	สทค.นครสวรรค์	ปรับปรุง ทบ.คลองชม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตาขาว อำเภอตาขาว จังหวัดนครสวรรค์	ตาขาว	ตาขาว	นครสวรรค์	15.0000	2.2360	14.91	10.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของร่องมรสุมภาคพื้นภาค กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่างตอนล่างตอนล่าง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย อิทธิพลของความกดอากาศต่ำกำลังแรงอ่อนกำลังลงเป็นพายุน ดีเปรสชัน "โกนจิน" พายุดีเปรสชัน "เตียนญู" และพายุดีเปรสชัน "คมปาศู" ทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าใน วันที่ 31 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
62	วันที่ 14 กันยายน 2564	สทค.8	สทค.นครราชสีมา	แม่เลี้ยงบ้านโสนคั้ง แห่งที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดนครราชสีมา	เสนา	เสนา	นครราชสีมา	4.0050	0.5576	13.92	45.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากยังใช้งบปฏิบัติการก่อสร้างช่วงหน้าฝนที่ว่างไว้
63	วันที่ 29 กันยายน 2564	สทค.10	สทค.บึงกาฬ	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการฝายน้ำล้นป่าบุ่งรักษารบงบาล	เมือง	บึงกาฬ	บึงกาฬ	94.7000	0.0996	0.11	1.00	แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1. สทค. = 94.6000 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งข้อดีจ้าง 2. สทค.บึงกาฬ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	มติดะรงุนคร	สำนัก	หน่วยปฏิบัติ	ชื่อโครงการ	สถานที่ดำเนินการ			งบประมาณ (ล้านบาท)			ร้อยละการ ดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน/เงินคงค้าง เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ/ติดปัญหาอุปสรรค... เป็นต้น
					ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วงเงิน สปป.อนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
64	วันที่ 29 กันยายน 2564	ศรป.14	ศบ.เพชรบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่สีหราช 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี			เพชรบุรี	83.0889	35.3218	42.51	50.00	งนนามสัญญา 9 ธันวาคม 2564
65	วันที่ 29 กันยายน 2564	ศรป.14	ศบ.แม่กระเจา	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี	ท่าคอก	ท่ายาง	เพชรบุรี	70.0000	29.9056	42.72	45.00	งนนามสัญญา 9 ธันวาคม 2564
66	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.1	ศร.หัวข้อยี่โค	โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศูนย์พัฒนาพระราชดำริ	อภคัย	ต.ภคัย	เชียงใหม่	7.1648	6.8374	95.43	67.75	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
67	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ศรป.13	ศส.ชป.13 (กาญจนบุรี)	โครงการฝ่ายคนน้ำบ้านบึงหม่อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองคุ้ม	บ่อทอง	กาญจนบุรี	24.0425	22.7875	94.78	96.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
68	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.4	ลชป.4	โครงการนำน้ำคลองเขื่อนหรือระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองบัวใต้	เมือง	ตาก	39.8632	27.2085	68.25	78.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
69	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.4	ศป.ตาก	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองไม้เถร	ขจรกระบือ	สามเงา	ตาก	25.6491	16.7648	65.36	60.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
70	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.2	ศป.พะเยา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำลำห้วยรัตนคีรีบำและเขื่อนกั้นน้ำห้วยรัตนคีรีบำเพื่อประโยชน์ทางการอุปโภคและบริโภคของพื้นที่อำเภอรันขันในเขตเทศบาลตำบลรัตนคีรีบำ จังหวัดพะเยา	ผาช้างน้อย	ป่า	พะเยา	21.8030	14.9507	68.62	72.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
71	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.4	ศป.ตาก	โครงการสถานีสูบน้ำพลังน้ำไฟฟ้าบ้านหนองแม่คำหรือระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ ๑	ขจรกระบือ	สามเงา	ตาก	39.5943	3.4527	8.72	5.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
72	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.6	ศป.ขอนแก่น	โครงการขุดลอกกึ่งดินหนองเปือย พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	18.0000	8.0704	44.84	85.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
73	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.6	ศป.ขอนแก่น	โครงการขุดลอกกึ่งดินหนองน้ำสามร้อย พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น	37.0000	22.0678	59.64	85.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
74	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.6	ศป.ชัยภูมิ	โครงการขุดลอกกึ่งดินห้วยหนองหวายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บ้านคอก	จัตุรัส	ชัยภูมิ	27.5431	18.1219	65.79	96.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
75	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.13	ศป.กาญจนบุรี	โครงการจัดหาบ้านพักคนชราเรียนที่ระวงพระเวียงและบ้านโคกกระเทียมและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง	เขาโจท	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	9.7730	6.8005	69.58	45.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
76	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.13	ศป.กาญจนบุรี	โครงการจัดหาบ้านพักคนชราเรียนที่ระวงพระเวียงและบ้านโคกกระเทียมและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง	ไล่โว่	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	30.7802	17.5565	57.04	40.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
77	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.13	ศป.กาญจนบุรี	โครงการจัดหาบ้านพักคนชราเรียนที่ระวงพระเวียงและบ้านโคกกระเทียมและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง	ปางนุก	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	30.7398	21.0277	68.41	40.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
78	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.14	ศป.ประจวบคีรีขันธ์	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำห้วยหนองโศกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยคิ้วใหญ่	วิเวียง	ประจวบคีรีขันธ์	47.6413	11.1185	23.34	95.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
79	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.2	ศส.ชป.2(ลำปาง)	โครงการปรับปรุงคลองลำน้ำแม่พริกหรือระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เมืองมาย	แม่จัน	ลำปาง	29.8643	18.2137	60.99	95.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
80	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.7	ศป.อุตรดิตถ์	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญพร้อมระบบส่งน้ำ	อ่างศิลา	พิบูลย์นิคม	อุตรดิตถ์	50.0000	18.7508	37.50	90.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
81	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.14	ศป.ประจวบคีรีขันธ์	โครงการปรับปรุงระบบน้ำบ้านห้วยอินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภายใต้โครงการระบบน้ำบ้านห้วยอินพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	คิลากอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	19.5849	8.2490	42.12	90.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
82	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.15	ศร.ปากพนัง	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยชะ	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	7.8391	2.0870	26.62	95.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
83	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.2	ศป.บ้าน	โครงการปรับปรุงขนาดทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองคง	แม่จัน	บ้าน	12.4572	8.1949	65.78	95.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
84	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.1	ศคส.1	โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ป่า หรือระบบส่งน้ำ	แม่ป่า	สันกำแพง	เชียงใหม่	44.7704	43.5129	97.19	98.55	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
85	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.1	ศส.ชป.1	โครงการจัดหาบ้านพักคนชราเรียนที่ระวงพระเวียงและบ้านโคกกระเทียมและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	เชียงใหม่	29.2825	17.7180	60.51	62.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
86	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.2	ศป.ลำปาง	โครงการพัฒนาระบบชลประทานระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ลำห้วยแม่ป้าบ้านสนราษฎร์บ้านนาบึง)	นาบึง	เถิน	ลำปาง	31.3823	16.7037	53.23	50.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
87	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.1	ศป.แม่ฮ่องสอน	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันน้ำท่วมระบบส่งน้ำปางมะผ้า (บริเวณศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)	หนองบัว	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	17.3775	14.8328	85.36	74.91	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
88	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปร.) ประจำปี 2564	ลชป.10	ศป.ปางศิลาทอง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำที่ปากน้ำลำน้ำแม่ป้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกักเก็บน้ำที่ปากน้ำแม่ป้า	หนองบัว	พัฒนานิคม	ลพบุรี	8.6190	6.4247	74.54	90.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง