



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐
ที่ Eศมอ.ปกว.๐๔/๑๗๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW
(CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)
ปค.บอ.

ผ่าน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)
ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการบ้านและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.น.) งบลงทุน

จำนวน 207 รายการ
- งบลงทุนก่อสร้าง 443,131,230 บาท
- งบลงทุนซ่อมแซม 92,119,811 บาท
- งบลงทุนวัสดุ 13,17 บาท

เป้าหมายร้อยละ 65

เงินกักหน้อปี 256-4

งบประมาณ เงินกักหน้อปี

จำนวน 33 รายการ
- งบลงทุนก่อสร้าง 60,221,111 บาท
- งบลงทุนซ่อมแซม 59,07 บาท
- งบลงทุนวัสดุ 30 รายการ

จำนวน 3 รายการ

เงินกักหน้อเงินพิเศษการสหภาพ 2565 และ 256-4

งบประมาณ เงินกักหน้อเงินพิเศษ

จำนวน 67 รายการ
- งบลงทุนก่อสร้าง 32,553,900 บาท
- งบลงทุนซ่อมแซม 799,976 บาท

คิดเป็นร้อยละ 2.54

รายการตาม พ.ร.น. ปี 2565

จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดหนี้)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณ พ.ร.น. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ) อนุมัติ/ งบผูกพัน	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)						รวม (รายการ)
		ผู้ระหว่าง งบผูกพัน	งบผูกพัน TOR	เปิดซอง	อนุมัติ งบผูกพัน	ทำสัญญา	(สัญญา)	
สำนักบริหารการบ้านและอุทกวิทยา	207	0	2	0	2	2	199	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0	0	10	
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0	0	24	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	0	5	
ส่วนความปลอดภัย	8	0	0	0	0	0	8	
ส่วนรถใช้ดีเซล	41	0	0	0	0	0	41	
ส่วนประมวลผลสารสนเทศ	40	0	2	0	2	1	34	
ส่วนกลาง	13	0	0	0	0	0	13	
ส่วนภาคตะวันออก	10	0	0	0	0	1	9	
ส่วนภาคตะวันออกเฉียง	7	0	0	0	0	0	7	
ส่วนภาคตะวันออก	6	0	0	0	0	0	6	
ส่วนภาคตะวันออก	13	0	0	0	0	0	13	
ส่วนภาคใต้	9	0	0	0	0	0	9	
ส่วนภาคเหนือ	12	0	0	0	0	0	11	
ส่วนภาคเหนือ	8	0	0	0	0	0	8	

หมายเหตุ : 1. ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศอนุมัติ งบผูกพัน 1 รายการ
2. ส่วนภาคเหนือ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
 รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	32,308,976	0	32,308,976	0	0	0	263,649	799,976	0	799,976	2,46	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,662,400	0	0	0	3,700,688	249,000	3,451,688	47.38		
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	205,648,283	145,579,576	62,068,707	8	241,521,300	241,521,300	0	41,736,611	33,836,785	7,899,826	9.23	
ส่วนอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,856,950	10,174,600	59,682,350	0	0	0	3,420,978	160,000	3,260,978	4.89		
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	3,554,154	0	3,554,154	38.63		
ส่วนควบคุมลดยืดหยุ่น	11	129,509,606	122,469,924	116,924,924	5,945,000	0	0	0	29,139,658	27,002,966	2,136,691	22.50		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	15,284,160	567,860	14,716,300	2	432,500	432,500	0	9,315,545	467,622	8,847,923	59.27	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	9,919,492	0	9,919,492	56.12		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	9,160,095	0	9,160,095	61.95		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	7,338,150	1,123,500	6,214,650	50.22		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	7,713,203	0	7,713,203	46.01		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	8,399,347	0	8,399,347	60.92		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	5,941,154	0	5,941,154	52.30		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	4,203,338	0	4,203,338	42.17		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	8,455,939	0	8,455,939	48.11		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	442,572	0	442,572	44.26		
รวมทั้งสิ้น	307	834,311,136	577,562,742	274,206,009	303,356,733	10	241,953,800	241,953,800	263,649	153,240,899	62,839,873	90,401,025	18.37	

หมายเหตุ รายละเอียดด้วยซ้ำ

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สยบ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สยป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท
- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สยบ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สยป.9 (โครงการสร้างและบำรุงรักษาประตู) วงเงิน 41,132,000 บาท

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินอุดหนุนเงินโอนเพื่อการชลประทาน 2565

ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการหนี้และอุทกวิทยา ชลประทานปัตตานี BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

รายการงบประมาณ	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)					คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 207 รายการ	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ส่วนราชการ	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	442,572	0	442,572	44.26	
ส่วนบริหารจัดการหนี้	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	10	3,451,688	0	3,451,688	45.64		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	40	406,161,700	36	159,802,313	0	97,733,606	62,068,707	241,521,300	241,521,300	0	25	10,162,826	2,265,000	7,899,826	2.50	
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	24	66,951,000	24	66,826,950	0	7,144,600	59,682,350	0	0	9	3,260,978	0	3,260,978	4.87		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	5	9,200,000	5	9,186,550	0	1,986,550	7,200,000	0	0	4	3,554,154	0	3,554,154	38.63		
ส่วนราชการอื่น	8	77,847,400	8	70,807,717	0	64,862,717	5,945,000	0	0	5	2,156,691	0	2,156,691	2.74		
ส่วนราชการอื่น	41	15,504,800	41	15,072,300	356,000	14,716,300	15,142,600	0	0	40	9,103,685	255,762	8,847,923	58.72		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	11	9,919,492	0	9,919,492	56.12		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	8	9,160,095	0	9,160,095	61.95		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	6	6,214,650	0	6,214,650	46.08		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	13	7,713,203	0	7,713,203	46.01		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	13	8,399,347	0	8,399,347	60.92		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	7	5,941,154	0	5,941,154	52.30		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	9	4,203,338	0	4,203,338	42.17		
ศูนย์บริหารจัดการหนี้	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	9	8,455,939	0	8,455,939	48.11		
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700	202	443,131,230	172,083,473	172,083,473	271,047,757	241,953,800	241,953,800	0	170	92,119,811	2,518,762	89,601,049	13.17	

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65

ส่วนวงเงินโดยตั้งขึ้น

(19) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการหนี้ความโดยตั้งขึ้น สำนักบริหารจัดการหนี้และอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สยบ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สยบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลหนี้

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1/202) บำรุงรักษาเว็บไซต์กรมชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

- (54) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้และระบบสืบค้นข้อมูลการหนี้ น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494] วงเงิน 160,193,000 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สยบ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สยบ.9 (โครงการสร้างและบำรุงรักษาประตูน้ำ) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความมั่นคงของระบบ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1/676) ค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์กรมชลประทานเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมชลประทานปัตตานี ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่องบประมาณ BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
 รายการงบประมาณ : เงินต้นเดือนที่ 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศการรับน้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	31,573,785	31,573,785	0	68.87	
ศูนย์อุทกวิทยาสืบเสาะหาสาเหตุรั่วซึมของเขื่อนคอนกรีต	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00	
ส่วนควบคุมเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	27,002,966	27,002,966	0	52.27	
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0	5.28	
ส่วนการฟื้นฟูแหล่งประจักษ์	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00	
รวมทั้งสิ้น	33	102,122,536	102,122,536	102,122,536	0	0	0	0	0	60,321,111	60,321,111	0	59.07	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพวิทยา ชื่องานระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		โครงการโอนจัดสรร (บาท)				งบเหลือที่ส่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน		รวม	จำนวน
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900		65	31,228,976	0	0	0	0	0	0	8	799,976	0	0	799,976	2.54
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	0	65	31,228,976	0	0	0	0	0	0	8	799,976	0	0	799,976	2.54
โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		โครงการโอนจัดสรร (บาท)				งบเหลือที่ส่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน		รวม	จำนวน
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000		2	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	0	2	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / ปรมาณการ	งบประมาณตามปรมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	26,136,300	26,136,300	0
	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ	26,136,300	26,136,300	0
1	(52) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8492]	16,585,300	16,585,300	0
2	(1.6058) บำรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0
3	(1.146) บำรุงปรุงสถานีหลักในระบบโทรมาตร ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	6,551,000	0

รายการที่อยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	163,193,000	153,483,000	9,710,000
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ	163,193,000	153,483,000	9,710,000
1	(54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494]	160,193,000	150,483,000	9,710,000
2	(1.6058) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (BIG Data) ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8250]	3,000,000	3,000,000	0

หมายเหตุ


ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมเมืองดอนม

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

