



บันทึกข้อความ

พ.ร.บ. 337/1

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **สบอ. (ปก.) ๐๕/๑๗๔/๒๕๖๔**

วันที่ **๔ มิถุนายน ๒๕๖๔**

เรื่อง **ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา**

4043

ณ วันที่ **๒ มิถุนายน ๒๕๖๔**

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.


ทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา




งบ พ.ศ.บ.

เงินกัณฑ์ล้อนปี



เงินทุนหมุนเวียนฯ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ศ.บ.)

เงินกัณฑ์ล้อนปี 2563



เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2564



รายการตาม พ.ศ.บ. ปี 2564

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)						
หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกลัก (รายการ)	การจัดซื้อ (รายการ)	จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติ (รายการ)	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารการรักษาน้ำและอุทกวิทยา	212	2	1	1	9	200
ฝ่ายยุทธศาสตร์	1					1
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ	11					11
ฝ่ายประมวลผลสารสนเทศตามการน้ำ	34	1	1			33
ฝ่ายอุทกวิทยา	32					32
ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา	5					5
ฝ่ายความปลอดภัย	14					14
ฝ่ายการไฟฟ้าพลังงาน	44				5	39
ศต.ภาคเหนือตอนบน	9					9
ศต.ภาคเหนือตอนล่าง	8					8
ศต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	1				8
ศต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9					9
ศต.ภาคกลาง	10				4	6
ศต.ภาคตะวันออก	9					9
ศต.ภาคตะวันตก	8					8
ศต.ภาคใต้	8					8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลผลสารสนเทศตามการน้ำ ทอกลัก 1 รายการ
ศต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทอกลัก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทั้งประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 386 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	72,914,475	0	72,914,475	72,914,475	0	72,914,475	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	3,722,300	0	3,722,300	35.68
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจสะพานมิตราน้ำ	64	262,574,215	235,267,520	201,526,870	33,740,650	98,578,888	77,274,668	21,304,220	41.90
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,583,189	32,276,709	44,306,480	67,878,069	29,409,873	38,468,196	88.63
ส่วนปรับปรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	3,930,158	377,530	3,552,628	45.77
ส่วนความปลอดภัยฝายเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	34,115,356	32,886,265	1,229,092	28.62
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	11,397,351	289,099	11,108,252	65.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	10,629,936	0	10,629,936	64.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	9,926,899	0	9,926,899	66.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	14,683,100	14,683,100	0	14,683,100	8,663,580	0	8,663,580	59.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	8,343,151	0	8,343,151	58.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	8,366,103	0	8,366,103	63.97
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	6,132,081	0	6,132,081	51.24
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	4,173,350	0	4,173,350	41.05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	10,004,205	0	10,004,205	57.33
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	529,447	0	529,447	58.83
รวมทั้งสิ้น	386	704,902,042	654,257,407	357,635,229	296,622,178	359,305,349	140,237,435	219,067,914	54.92

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทั้งประเภท

- งบรายจ่ายประจำปีงบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน		รวม	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	0	0	0	1	529,447	0	529,447	58.83	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	0	0	0	0	10	3,224,300	0	3,224,300	32.46	
ศูนย์ปฏิบัติการระดมทรัพยากรน้ำ	34	152,268,800	33	125,487,165	105,334,745	20,152,400	10,000,000	0	26	10,968,533	3,232,553	7,715,970	8.72	
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,841,780	7,695,300	44,146,480	0	0	31	43,136,660	4,828,464	38,308,196	83.21	
ส่วนรับงบบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	5	3,930,158	377,530	3,552,628	45.77	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	11	1,229,092	0	1,229,092	1.84	
ส่วนการฟื้นฟูเขื่อนประแสร์	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	43	11,397,351	289,099	11,108,252	65.89	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	9	14,455,800	9	14,455,800	0	14,455,800	0	0	9	10,629,936	0	10,629,936	64.60	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	8	9,926,899	0	9,926,899	66.37	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	10	14,683,100	10	14,683,100	0	14,683,100	0	0	6	8,663,580	0	8,663,580	59.00	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	9	8,343,151	0	8,343,151	58.37	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	10	8,366,103	0	8,366,103	63.97	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	9	6,132,081	0	6,132,081	51.24	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	8	4,173,350	0	4,173,350	41.05	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	8	10,004,205	0	10,004,205	57.33	
รวมทั้งสิ้น	212	433,850,000	211	394,023,767	184,562,314	209,461,453	10,000,000	10,000,000	0	194	140,634,845	8,727,656	131,907,189	35.69

หมายเหตุ

1. ส่วนงบประมาณวัตถุประสงค์ตามวรรคต้น (งบลงทุน) ให้รับงบเงินอุดหนุนตามโครงการ

- ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ
1. บำรุงรักษาสถานีรับแรงดลิ่งน้ำชั้น 1 ฝ่ายติดตามและแยกการส่งผลการดำเนินงาน แขวงงานนครราชสีมา เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากกิจกรรมนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลาง ศูนย์อุทกวิทยาสถาพรทบพนาทตลางเมืองเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากจ้างซื้อกับแผนดำเนินงานแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จากพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโอนเปลี่ยนชื่อตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบอุทกอบและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกรวด จำนวน 6 เครื่อง
2. ไม้ตวัด (Notepad) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมกระดาษพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาโครงการป้องกันน้ำท่วม (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	32,886,265	32,886,265	0	62.88
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้วัสดุทดแทน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	145,756,029	131,509,779	14,246,250	77.81

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปีต๋านี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีการรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ซ่อผู้กั้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่องูระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ใช้เงินอุดหนุน (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	72,914,475	0	72,914,475	72,914,475	0	72,914,475	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	72,914,475	-	72,914,475	72,914,475	-	72,914,475	100.00

หมายเหตุ - คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร จำนวน 56 รายการ เป็นจำนวนเงิน 10,115,390 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	10,000,000	10,000,000	0
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000	0
	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพต.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดอันกับแผนที่ตั้งเดิมการแล้ว


โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น ขอลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จากฟลลิ่งดู ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301] วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกกลิ้งและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดาษ จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำหรับบริหารจัดการงานและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

