



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๕๐๕๐

ที่ สบอ ๐๔/๒๕๕/๒๕๖๑

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุม ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ติดตามรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักบริหาร
จัดการน้ำและอุทกวิทยา

เรียน ผส.บอ., ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค, ทน.บอ. ๑ - ๙ และ ผบท.บอ.

ตามที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่แนบ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีการขอแก้ไข ขอให้แจ้งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ภายในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว หากไม่มีการขอแก้ไข จะขอใช้ร่างรายงานการประชุมนี้ในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผบ.บอ.

รายงานการประชุม

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

และติดตามรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมตงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน

ผู้มาประชุม

ผู้มาประชุม	ตำแหน่ง	ชื่อ	ประธานที่ประชุม
๑.	นายสัญญา	แสงพุ่มพงษ์	ผส.บอ.
๒.	นายสมเดช	ศรีวิเชียร	ผบ.บอ.
๓.	นายสถิต	โพธิ์ดี	ผปน.บอ
๔.	นายประยูร	เย็นใจ	ผจน.บอ
๕.	นายอดิศร	จำปาทอง	ผอท.บอ
๖.	นายสมคิด	สะเภาคำ	ผอช.ภาคเหนือตอนบน
๗.	นายชัยวุฒิ	วัฒนาการ	ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
๘.	นายอานนท์	อินทรประสาธ	ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๙.	นายสมภพ	อินดีะรักษา	ผอช.ภาคกลาง
๑๐.	นายไรรุจน์	เอี่ยมโอภาส	ผอช.ภาคตะวันออก
๑๑.	นายสมชาย	อิมอยู่	ผอช.ภาคตะวันตก
๑๒.	นายวิภาพ	ทิมสุวรรณ	ยบ.บอ. แทน ผยศ.บอ.
๑๓.	นางสาววรลักษณ์	งามสมจิตร	วน.บอ. แทน ผชน.บอ
๑๔.	นายดุขฎิ	ศรีสุข	วิศวกรชลประทาน แทน ผปช.บอ.
๑๕.	นายพงษ์สรรพ์	วรฉัตร	ช่างสำรวจ แทน ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑๖.	นางสาวปารณีย์	เผ่าภูธร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ แทน ทน.๑ บอ.
๑๗.	นายพันธ์	ศรีมา	ทน.๒ บอ.
๑๘.	นางศิริรัตน์	โสภณ	ทน.๓ บอ.
๑๙.	นายสมพร	กันธวงค์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ แทน ทน.๔ บอ.
๒๐.	นายศุภกิจ	ตันวิบูลย์ศักดิ์	ทน.๕ บอ.
๒๑.	นายมานัส	กองแก้ว	ทน.๖ บอ.
๒๒.	นายจารึก	สินธุ์รัตน์	ทน.๙ บอ.
๒๓.	นายพลฤทธิ์	เลชะวนิชย์	นายช่างชลประทานชำนาญงาน แทน ปค.บอ.
๒๔.	นายสมศักดิ์	วิวิธเกยูรวงศ์	บร.บอ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสิทธิกร	แสงสว่าง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒.	นายสถาปัตย์	หรรษคุณาตย์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๓.	นายรัฐสยาม	ติยรัฐกาล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๔.	นายรักสกุล	อรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕.	นางสาวจีรานูช	เกิดผล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๖.	นางสาวกนกวรรณ	เข็มสุวรรณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

๗.	นายอภิภู	ชนิดปรียา	พนักงานธุรการ ส ๒
๘.	นางอุบล	ชุมพล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙.	นางสาวเยาวลักษณ์	สกุลณี	เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
๑๐.	นางสาวฉวีวรรณ	สุดจิตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
๑๑.	ว่าที่ ร.ต.สมบุญ	ทิพย์แก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๑๒.	นายวิษณุ	ศรีวงษา	ต.บอ.
๑๓.	นายวรวิทย์	บุญทอง	มอ.บอ.
๑๔.	นางสาวนัฐชา	สมตัว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๑๕.	นายพินิจ	รัตนโชติ	พนักงานธุรการ ส ๓
๑๖.	นางสุพิญดา	วัฒนาการ	สพ.บอ.
๑๗.	นายอรุรินทร์	โสทรโยม	ปน.บอ.
๑๘.	นายพงษ์เทพ	ประกอบธรรม	สน.บอ.
๑๙.	นายปกาสิต	ถัดภูเขียว	เจ้าพนักงานเกษตร
๒๐.	นายศรชัย	สิทธิรักษ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๒๑.	นางสาวนิตดา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๒.	นายธงชัย	พุทธัง	พนักงานธุรการ ส ๒
๒๓.	นางสาวนภาพร	คิดโร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๔.	นางสาวปัทมา	ทองขำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๕.	นางสาววิไล	อ่องรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๖.	นางพิมพ์ล	วานิชชินชัย	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นางสาวกนกพร	บุชาบุญ	ผอช.ภาคใต้
๒.	นายเสกสม	พัฒน์พิชัย	ทน.๗ บอ.
๓.	นายอุดมเกียรติ	เกิดสม	ทน.๘ บอ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.บอ. ประธานมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. กรมชลประทานมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากการเบิกจ่ายของกรมชลประทานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และในปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยท่าน ธรรม. ได้เร่งรัดการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การทำ TOR ซึ่งจะสอดคล้องกับบันไดสู่เป้าหมาย ๔ ชั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันการดำเนินการอยู่ที่บันไดขั้นที่ ๒ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้ส่วน/ศูนย์ ที่มีโครงการ/งาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอน
๒. สำหรับศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ทั้ง ๘ ศูนย์ ขณะนี้เข้าฤดูฝนแล้ว ขอให้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยขอให้ติดตามสถานการณ์รายชั่วโมง และเตรียมรับมือสถานการณ์ สำหรับศูนย์ที่ยังไม่ได้รับซ่อมแซม จากการประสานงานกับกองแผนงานคาดว่าจะได้รับจัดสรรภายในสัปดาห์นี้

๓. สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๙ สถานี ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย งานก่อสร้าง และงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากการประชุม

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผบ.บอ.

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผลการเบิกจ่ายงบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และสถิติข้อมูลการเบิกจ่าย (ภาพรวม) งบประมาณ (พ.ร.บ.) ภาพรวมของกรมชลประทาน ๕๕,๖๒๐.๒๓ ล้านบาท (พ.ร.บ.๒๕๖๑) หลังโอนเปลี่ยนแปลง ๕๕,๕๘๔.๖๖ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๘๓๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๗ ซึ่งเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ ๓ กำหนดร้อยละ ๗๔.๒๙ ซึ่งปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๔.๒๒ งบรายจ่ายประจำ (งบ พ.ร.บ.) ๘,๐๕๔.๑๒ ล้านบาท หลังโอนเปลี่ยนแปลง ๘,๕๔๗.๕๔ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๕,๔๖๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๕ ซึ่งเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ ๓ กำหนดร้อยละ ๗๗.๐๐ ซึ่งปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๐๕ งบรายจ่ายลงทุน (งบ พ.ร.บ.) ๔๗,๕๖๖.๒๐ ล้านบาท หลังโอนเปลี่ยนแปลง ๔๗,๐๓๗.๑๒ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๓๖๖.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๕ ซึ่งเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาสที่ ๓ กำหนดร้อยละ ๖๕.๑๑ ซึ่งปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๕๖ ส่วนผลการเบิกจ่ายสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ได้รับ ๒๕,๙๒๕.๘๘ ล้านบาท โอนจัดสรร ๒๓,๐๕๔.๔๖ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๑๕๐.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๐ แต่ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล อยู่ที่ ๑๒.๔๑ สายงานก่อสร้าง ได้รับงบประมาณ ๑๗,๙๑๙.๔๕ ล้านบาท โอนจัดสรร ๑๖,๑๖๓.๕๘ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๘,๐๙๓.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๗ สายงานบริหารได้รับงบประมาณ ๑,๙๗๕.๑๑ ล้านบาท โอนจัดสรร ๑,๗๔๕.๑๘ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๒๗.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๖ สายงานวิชาการได้รับงบประมาณ ๑,๐๙๗.๒๑ ล้านบาท โอนจัดสรร ๗๙๓.๙๘ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๓.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๓ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สบอ. โอนจัดสรร ๑๘๓.๘๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘๒.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล อยู่ที่ ๒๐.๒๓ มติที่ประชุม จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ขั้นต่ำที่ ร้อยละ ๘๘ โดย สบอ. คาดว่าจะ เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละ ๘๘

๒.๑.๒ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓

ผบ.บอ.

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (สิ้นไตรมาสที่ ๓) โอนจัดสรร ๑๘๘.๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๙๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๓ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๗.๐๘ สำหรับผลการเบิกจ่ายแยกแต่ละส่วน/ศูนย์ ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓ ได้แก่ ส่วนอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

ประเด็นข้อซักถาม

- ผส.บอ. ส่วนยุทธศาสตร์ จัดสรรที่คงเหลืออีกประมาณ ๕๐๐,๐๐ บาท มีแผนการเบิกจ่ายในช่วงเวลาที่เหลือหรือไม่
- ยบ.บอ. ส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับจัดสรร ๙๖๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยมีแผนการเบิกจ่ายแล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้สอย ค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนค่าจัดพิมพ์เอกสาร กำลังดำเนินการตามแผน แต่จะติดปัญหาค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของบุคลากรน้อย ส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดปัญหาเช่นเดียวกับส่วนยุทธศาสตร์หรือไม่ และมีการจัดซื้อวัสดุหรือไม่
- ผส.บอ. ส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดปัญหาเรื่องของบุคลากรน้อยเช่นเดียวกับส่วนยุทธศาสตร์ ส่วนวัสดุมีการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
- ผส.บอ. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีผลการเบิกจ่ายต่ำมาก สาเหตุจากอะไร
- ผปน.บอ. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนใหญ่เป็นงานบำรุงรักษาโทรมาตร ซึ่งจะพยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายของผู้รับจ้างให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
- ผส.บอ. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- แทน ผปช.บอ. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อยู่ที่ร้อยละ ๖๗.๐๐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๓
- ผส.บอ. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ในส่วนที่สามารถเร่งดำเนินการได้ เช่น การจัดซื้อวัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

- ผปป.บอ. ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง ๐๖/๗๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องการเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามโดยท่าน รรธ. ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประเด็นหลัก คือ ปฏิทินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๑ ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่ ๒ - ๓ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นระบบและเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลจึงขอให้ดำเนินการดังนี้
๑. ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและประมาณการ (กรณีงานก่อสร้าง) ร่างขอบเขตงาน (TOR) (กรณีงานจ้างที่ปรึกษา) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากไม่แล้วเสร็จตามกำหนดจะเสนอปรับลดในชั้นกรรมาธิการเพื่อดำเนินการรายการงานที่มีความพร้อมต่อไป
 ๒. ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทุกรายการ
 ๓. ให้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกรายการ และเมื่อถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการใดที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กองแผนงานดำเนินการปรับแผนไปให้โครงการที่มีความสำคัญและเร่งด่วนต่อไป
 ๔. รายการที่ได้รับการปรับแผนเพิ่มเติมให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ให้รองอธิบดีแต่ละสายงานกำกับการดำเนินงานตามข้อ ๑ - ๔ ให้เป็นไปตามกำหนด
ปัจจุบันดำเนินการถึงกระบวนการในข้อ ๒ แล้ว คือ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในส่วนข้อที่ ๑ นั้น ทุกส่วน/ศูนย์ ได้ดำเนินการจัดส่งประมาณการมาแล้ว แต่
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ทุกส่วน/ศูนย์ ประสานส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเพื่อปรับประมาณการ
ขอให้ ผ.บ.บอ. ตรวจสอบประมาณการโดยละเอียด รายละเอียดการประมาณการให้เป็นไปตามรูปแบบ
หากส่วน/ศูนย์ ติดปัญหาใดในการจัดทำประมาณการ ขอให้ประสานส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเพื่อให้การ
แนะนำ การจัดทำประมาณการให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก และทุกส่วน/ศูนย์ ที่มีงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
กระบวนการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ผ.ส.บอ.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑.๑ ให้ ส่วน/ศูนย์ คาดการณ์ การเบิกจ่าย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔

ผ.บ.บอ.

ขอให้ ส่วน/ศูนย์ คาดการณ์ การเบิกจ่าย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ในที่ประชุม เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย
ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ต่อไป

บ.ร.บอ.

ในภาพรวมของ สบอ. มีจำนวนงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๑๒๖ รายการ ที่ได้รับจัดสรร
๑๘๘,๘๔๒,๐๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๓ อยู่ที่ ๙๐,๖๙๓,๐๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๓
ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๖๕.๑๑ ยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๗.๐๘ ส่วนใหญ่ยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำ
กว่าเป้าหมาย จึงขอให้แต่ละส่วน/ศูนย์ คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ เพื่อคาดการณ์ผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมของ สบอ.

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้ รับจัดสรร (บาท)	คาดการณ์ผลเบิกจ่าย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4			
		วงเงินคาดการณ์ (บาท)	คิดเป็น (ร้อยละ)	เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)	ส่วนต่าง (ร้อยละ)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	๑๘๘,๘๔๒,๐๒๐	๑๗๖,๗๓๖,๒๓๓	๙๓.๕๙	๘๘.๐๐	๕.๕๙
ส่วนยุทธศาสตร์	๙๖๐,๐๐๐	๙๑๒,๐๐๐	๙๕.๐๐	๘๘.๐๐	๗.๐๐
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	๖,๓๘๐,๐๐๐	๖,๐๖๑,๐๐๐	๙๕.๐๐	๘๘.๐๐	๗.๐๐
ส่วนอุทกวิทยา	๑๗,๘๘๑,๘๐๐	๑๖,๘๘๗,๗๑๐	๙๕.๐๐	๘๘.๐๐	๗.๐๐
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	๖๕,๒๕๘,๙๖๐	๕๗,๕๒๗,๘๘๕	๘๘.๐๐	๘๘.๐๐	๐.๐๐
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	๘,๙๐๐,๐๐๐	๘,๗๒๒,๐๐๐	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	๖,๙๙๕,๔๐๐	๖,๒๙๕,๘๖๐	๙๐.๐๐	๘๘.๐๐	๒.๐๐
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	๑๖,๒๒๖,๘๐๐	๑๕,๔๑๕,๔๖๐	๙๕.๐๐	๘๘.๐๐	๗.๐๐
คอก.ภาคเหนือตอนบน	๙,๓๒๐,๔๐๐	๙,๑๓๓,๙๙๒	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคเหนือตอนล่าง	๘,๓๗๓,๘๐๐	๘,๒๐๖,๓๒๔	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๙,๓๕๒,๑๐๐	๙,๑๖๕,๐๕๘	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	๘,๓๕๐,๕๐๐	๘,๑๘๓,๔๙๐	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคกลาง	๗,๖๑๖,๐๐๐	๗,๔๖๓,๖๘๐	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคตะวันออก	๗,๘๑๙,๒๐๐	๗,๖๖๒,๘๑๖	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคตะวันตก	๕,๘๖๙,๙๐๐	๕,๗๑๓,๓๐๒	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐
คอก.ภาคใต้	๙,๕๗๗,๒๐๐	๙,๓๘๕,๖๕๖	๙๘.๐๐	๘๘.๐๐	๑๐.๐๐

จากการคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ของส่วน/ศูนย์ ที่ระบุนั้น จะทำให้ในภาพรวม
การเบิกจ่ายของ สบอ. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๕๙ ซึ่งเป้าหมายเบิกจ่ายรัฐบาลอยู่ที่ ๘๘.๐๐
สูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ ๕.๕๙

บร.บอ.

๓.๑.๒ ให้ ส่วน/ศูนย์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๖๕ ในภาพรวมของ สบอ. มีจำนวนงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๑๒๖ รายการ มีรายการงาน ที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ อยู่จำนวน ๕๗ รายการ โดยแยกตามส่วน/ศูนย์ ดังนี้

ส่วนยุทธศาสตร์	จำนวน	๑	รายการ
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	จำนวน	๕	รายการ
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	จำนวน	๒๗	รายการ
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	จำนวน	๑	รายการ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	จำนวน	๒	รายการ
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	จำนวน	๑๕	รายการ
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	จำนวน	๑	รายการ
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	จำนวน	๑	รายการ
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	จำนวน	๑	รายการ
ศอช.ภาคตะวันตก	จำนวน	๒	รายการ
ศอช.ภาคใต้	จำนวน	๑	รายการ

ทั้งนี้ขอให้ ส่วน/ศูนย์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ ๖๕ ในที่ประชุม สรุปดังนี้

ส่วนยุทธศาสตร์ ติดปัญหาค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงไปราชการ สืบเนื่องจากบุคลากรน้อย เพราะมีการโยกย้ายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สททช. จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดปัญหาค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงไปราชการ สืบเนื่องจากบุคลากรน้อย เพราะมีการโยกย้ายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สททช. ส่วนที่เหลือจะทำเรื่องขอคืนเงินต่อไป

ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มประมาณ ๘ รายการ ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการที่ยังไม่เรียบร้อยต้องให้ทางบริษัทผู้รับจ้างแก้ไขงาน ส่วนอีก ๑๙ รายการเป็นงาน MA (Maintenance Agreement) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร ต้องตรวจรับงานก่อนเบิกจ่ายครบอายุสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ๑๓,๑๒๓,๒๐๐ บาท ได้โอนจัดสรรไปยัง สขป.๕, สขป.๙, สขป.๑๑, สขป.๑๓ และ สขป.๑๖

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา งานโครงการศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงานของส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๑ รายการ ๑,๘๗๔,๔๐๐ บาท และเป็นงานของส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๑ รายการ เป็นงานจ้างศึกษา ๑,๖๒๕,๖๐๐ บาท ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ปัจจุบันผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ ๖๗.๐๐ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน งานปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่และเขตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๑ - ๙ ปัจจุบันสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๑,๒,๖ - ๙ ได้ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายมายังฝ่ายพัสดุแล้ว ส่วนสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๓ - ๕ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ งานซ่อมแซมแบบจำลองการส่งน้ำชลประทาน (SCADA) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๕ (แม่กลองใหญ่) ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และงานซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเข้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ (ท่าม่วง) ส่วนการใช้น้ำชลประทานได้ทำเรื่องคืนเงินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาสแรก (ตามใบโอนจัดสรรที่ ๘๕๘) คอช.ภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเป็นรายการเบี่ยง/ค่าตอบแทน จึงรอเบิกจ่ายตามรอบ คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากเป็นรายการเบี่ยง/ค่าตอบแทน จึงรอเบิกจ่ายตามรอบ คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากเป็นรายการเบี่ยง/ค่าตอบแทน จึงรอเบิกจ่ายตามรอบ คอช.ภาคตะวันตก เนื่องจากเป็นรายการเบี่ยง/ค่าตอบแทน จึงรอเบิกจ่ายตามรอบ คอช.ภาคใต้ เนื่องจากเป็นรายการเบี่ยง/ค่าตอบแทน จึงรอเบิกจ่ายตามรอบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผบ.บอ.

ขอให้ ส่วน/ศูนย์ ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๒๒ ข้อ ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทุกรายการ ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง ๐๖/๓๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในภาพรวมของ สบอ. มีจำนวนงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๓๘ รายการ วงเงินที่ ๒๕๔,๐๓๕,๕๐๐ บาท แยกเป็นวงเงินงานจ้างเหมา ๗๔,๓๔๗,๗๐๐ บาท วงเงินงานดำเนินการเอง ๑๗๙,๖๘๗,๘๐๐ บาท โดยแยกตามส่วน/ศูนย์ ดังนี้

ส่วนยุทธศาสตร์	จำนวน ๑ รายการ	วงเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	จำนวน ๙ รายการ	วงเงิน ๖,๖๗๖,๕๐๐ บาท
ส่วนอุทกวิทยา	จำนวน ๒ รายการ	วงเงิน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ส่วนประมงสัตว์เศรษฐกิจและประมงน้ำ	จำนวน ๓๒ รายการ	วงเงิน ๙๐,๐๘๘,๒๐๐ บาท
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	จำนวน ๔ รายการ	วงเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	จำนวน ๒๓ รายการ	วงเงิน ๓๕,๓๒๐,๘๐๐ บาท
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	จำนวน ๑๔ รายการ	วงเงิน ๕,๒๘๕,๑๐๐ บาท
คอช.ภาคเหนือตอนบน	จำนวน ๖ รายการ	วงเงิน ๑๑,๙๓๖,๔๐๐ บาท
คอช.ภาคเหนือตอนล่าง	จำนวน ๕ รายการ	วงเงิน ๑๐,๕๔๒,๙๐๐ บาท
คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	จำนวน ๘ รายการ	วงเงิน ๑๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท
คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	จำนวน ๑๐ รายการ	วงเงิน ๑๓,๒๑๖,๐๐๐ บาท
คอช.ภาคกลาง	จำนวน ๗ รายการ	วงเงิน ๑๑,๒๖๓,๕๐๐ บาท
คอช.ภาคตะวันออก	จำนวน ๕ รายการ	วงเงิน ๘,๗๗๐,๔๐๐ บาท
คอช.ภาคตะวันตก	จำนวน ๖ รายการ	วงเงิน ๘,๙๐๓,๕๐๐ บาท
คอช.ภาคใต้	จำนวน ๖ รายการ	วงเงิน ๑๒,๘๖๕,๘๐๐ บาท

ให้ทางส่วน/ศูนย์ ยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และทุกส่วน/ศูนย์ ยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผบ.บอ.

ขอให้ทุกส่วน/ศูนย์ ดำเนินการจัดส่งประมาณการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ มายังส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ตรวจสอบชื่อ โครงการ/งาน ให้ถูกต้องตามร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ระบุอัตราราคาน้ำมัน เป็นราคา ณ ปัจจุบัน ที่จัดทำประมาณการ
 ๔. ตรวจสอบแก้ไขอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นอัตราใหม่
 ๕. แนบเอกสารแผนงาน/โครงการของรัฐ (๑ แผ่น ๑ โครงการ)
- โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาจะได้ตรวจสอบประมาณการและเสนอให้ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวจีรานุช เกิดผล
ผู้จดยางานการประชุม

นายสมเดช ศรีวิเชียร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

เรื่องเดิม

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ.๐๔/๑๔๒๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

เรียน ผส.บอ., ผยศ.บอ., ผจจน.บอ., ผปช.บอ., ผปน.บอ., ผอท.บอ., ผชน.บอ., ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ ๐๔/๑๔๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และหนังสือกองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล ส่วนที่ ๓๐ กพง ๐๖/๗๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องการเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เห็นว่าควรจัดให้มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามรายการงานร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.๒ การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ๑ ท่าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(นายอดิศร จำปาทอง)

ผอท.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ.

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และติดตามรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน



๑๑๖ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

1

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.2 การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.2 การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

2

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผลการเบิกจ่ายงบ พ.ร.บ.ปี 2561 และสถิติข้อมูลการเบิกจ่าย (ภาพรวม)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) ภาพรวมของกรมชลประทาน งบประมาณ 55,620.23 ล้านบาท งบประมาณ (พ.ร.บ.2561) หลังโอนเปลี่ยนแปลง 55,584.66 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 27,832.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.07 ซึ่งเป้าหมายรัฐบาลไตรมาสที่ 3 กำหนดร้อยละ 74.29 ซึ่งปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 24.22

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.) หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 14 มิ.ย. 61		เป้าหมายรัฐบาลไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบ พ.ร.บ.61	55,620.32	55,584.66	27,832.63	50.07	74.29	-24.22
- รายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.61)	8,054.12	8,547.54	5,466.46	63.95	77.00	-13.05
- รายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.61)	47,566.20	47,037.12	22,366.16	47.55	65.11	-17.56

งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ (พ.ร.บ.) 47,566.20 ล้านบาท งบประมาณ (พ.ร.บ.2561) หลังโอนเปลี่ยนแปลง 47,037.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 22,366.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.55 ต่างจากเป้าหมายของรัฐบาลกำหนดไว้ที่ร้อยละ 65.11 อยู่ที่ร้อยละ 17.56

ข้อมูลจากการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

5

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (จำแนกตามสายงาน)

สายงาน	งบประมาณปี 2561	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น	46,917.65	41,757.20	21,924.84	52.70	-12.41
ส่งน้ำและบำรุงรักษา	25,925.88	23,054.46	12,150.53	50.07	-15.04
ก่อสร้าง	17,919.45	16,163.58	8,093.38	76.06	10.95
บริหาร	1,975.11	1,745.18	1,327.35	44.53	-20.58
วิชาการ	1,097.21	793.98	353.58	65.11	

สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ได้รับงบประมาณ 25,925.88 ล้านบาท งบประมาณโอนจัดสรร 23,054.46 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12,150.53 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล อยู่ที่ 12.41

ข้อมูลจากการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

6

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

	งบประมาณโอนจัดสรร ล้านบาท	ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท		ผลต่าง
สบอ.	183.85	82.52	44.88	- 20.23
			65.11	

มติที่ประชุม

ท่าน รทบ. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล
ขั้นดាំที่ ร้อยละ 88

สบอ. คาดว่าจะเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88

ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

7

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1.1 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล
ขั้นดាំที่ ร้อยละ 88 โดย สบอ. คาดว่าจะเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 88

ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

8

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1.2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (สิ้นไตรมาสที่ 3)

	งบประมาณโอนจัดสรร ล้านบาท	ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท		ผลต่าง
สบอ.	188.84	90.69	48.03	-17.08
			65.11	

9

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1.2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต่อ)

หน่วยงาน	จำนวน งาน/โครงการ (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	126	188,842,060	90,693,047	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	960,000	421,628	43.92
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	6,380,000	3,779,080	59.23
ส่วนอุทกวิทยา	2	17,881,800	13,876,173	65.11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	29	65,258,960	5,868,078	8.99
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	8,900,000	5,277,976	59.30
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	2	6,995,400	3,671,475	52.48
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	16,226,800	9,827,810	60.57
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	4	9,320,400	6,567,017	65.11
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	4	8,373,800	7,003,466	65.11
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	5	9,352,100	6,678,017	65.11
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	5	8,350,500	5,729,872	65.11
ศอช.ภาคกลาง	5	7,616,000	5,331,089	65.11
ศอช.ภาคตะวันออก	4	7,819,200	5,417,427	65.11
ศอช.ภาคตะวันตก	4	5,829,900	3,784,562	65.11
ศอช.ภาคใต้	4	9,577,200	7,459,377	65.11

■ เป้าหมายรัฐบาลไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11
■ ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (สิ้นไตรมาสที่ 3)


10

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1.2 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต่อ)

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 61) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (สิ้นไตรมาสที่ 3)

ร้อยละ



■ แผนการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน

■ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน สบอ.(ร้อยละ 48.03)

■ เป้าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 65.11)

■ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561 (สิ้นไตรมาสที่ 3)

■ เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 สบอ.(ร้อยละ 78.31)

■ เป้าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาล ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 88.00)

2.2 การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ความถี่/ชุด บันทึกข้อความ

ครั้งที่ ๑๖๖/๒๕๖๑/๒๕๖๑

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร: ๐ ๒๕๕๑ ๖๓๖๘

ที่ กษง ๐๖๖/๒๕๖๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม สำนักฯ อธิบดี

ตามที่กรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คำสั่งกรมชลประทานที่ ๖๕๐๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการเร่งรัดการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรม นั้น

บัดนี้ ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ลงบัญชีผูกพันการวางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าจะมีบัญชีผูกพัน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าจะมีบัญชี ๒ - ๓ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้รีบมีการเสนอร่างการตั้งซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทันระบบและเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล

จึงขอใช้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและประมาณการดำเนินงาน(ต่อสัปดาห์) รายงานผลงาน (TOR) (กรณีงานจ้างที่ปรึกษา) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หากมีแล้วเสร็จตามกำหนดจะเสนอ
๒. ให้ดำเนินการจัดทำแผนการตั้งซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกรายการ
๓. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกรายการ และเมื่อถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานการตั้งไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กองแผนงานดำเนินการปรับเปลี่ยน

ให้เร่งรัดการตั้งซื้อจัดจ้างและเร่งรัดตามข้อ ๒

๔. รายงานการตั้งซื้อจัดจ้างรับแผนกให้ส่งมาให้สำนักงานหรือผู้กำกับ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ให้รองอธิบดีในแผนกสายงานกำกับการดำเนินงานตาม ข้อ ๑ - ๔ ไปดำเนินการกำกับ

(นายสมศักดิ์ คำฉิมฉวี)

๕๕๕

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กษง 06/798/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

1. ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและประมาณการ (กรณีงานก่อสร้าง) ร่างขอบเขตงาน (TOR) (กรณีงานจ้างที่ปรึกษา) ให้แล้วเสร็จภายใน 6 มิถุนายน 2561 หากแล้วไม่เสร็จตามกำหนดจะเสนอปรับลดในชั้นการรวมวิธีการเพื่อดำเนินการรายการงานที่มีความพร้อมต่อไป

2. ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทุกรายการ

(ระยะเวลาที่กำหนดนี้ เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)			
		ไม่เกิน 5 ลบ.	เกิน 5 - 10 ลบ.	เกิน 10 - 50 ลบ.	เกิน 50 ลบ.
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)	1	1	1	1
2	จัดทำราคากลาง				
	2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1	1	1	1
	2.2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ	3	5	5	5
	2.3 เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบราคากลาง	1	1	1	1
3	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง แล้วแต่กรณี)	3	3	3	3
	3.1 เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	3	3	3	3
	3.2 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตของงาน				
	3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตของงาน				
	3.2.2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ				
	(รวม 1-3)	12	14	14	14
4	บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เช่น รายงานชื่อของจ้าง สร้างประกาศและเอกสารประกวดราคา	2	2	2	2
5	เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงานชื่อของจ้าง	2	2	2	2
6	กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น				
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) นับรวมวัน ประกาศ		4	4	4
	6.1 ไม่มีแสดงความคิดเห็น	-	-	-	-
	6.2 มีแสดงความคิดเห็น				
	- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	-	2	2	2
	- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	-	4	4	4
	(รวม 4-6)	4	14	14	14
7	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา				
	7.1 ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	1	1	1	1
	7.2 ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสารและคำนวณราคา ไม่น้อยกว่า XX วันทำการ (ตามระเบียบฯ)	5	10	12	20
	7.3 การชี้แจงเพิ่มเติม	3	3	3	3
8	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	1	1	1
	(รวม 7-8)	10	15	17	25
9	รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน)	3	3	3	3
10	คณะกรรมการพิจารณา ตาวนโหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ	5	5	5	5
	(รวม 9-10)	8	8	8	8
11	เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง	2	2	2	2
	- จัดทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา	1	1	1	1
	- ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117)	7	7	7	7
12	ทำสัญญาหรือข้อตกลง (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคา ทำหลักประกันสัญญา)	5	5	5	5
	(รวม 11-12)	15	15	15	15
		46	63	65	73

หมายเหตุ ไม่นับรวมระยะเวลาเสนอสำนักงบประมาณ หรือระยะเวลาอคอย ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น อำนาจกระทรวงอนุมัติรับราคา

จัดทำโดย : กองที่สุด กรมชลประทาน

--	--	--	--

1. แผนงาน/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	ค.ศ.60 - พ.ศ.61	พ.ศ. 2561												พ.ศ.2562												หมายเหตุ
			ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ย.	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
<p>ระยะที่ 1 การจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำของบประมาณ</p> <p>1.1 ศึกษา สำรวจ ออกแบบ 6 มิ.ย. 61</p> <p>1.2 ถอดแบบรายการ 6 มิ.ย. 61</p> <p>1.3 จัดทำและจัดส่งปริมาณการ 6 มิ.ย. 61</p> <p>1.4 จัดทำร่างขอบเขตงาน 6 มิ.ย. 61</p> <p>ผ่านมติบัญญัติ พิจารณางบประมาณฯ วาระที่ 1 (7 มิ.ย. 61)</p> <p>คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย พิจารณาแล้วเสร็จ</p> <p>ผ่านมติบัญญัติ พิจารณางบประมาณฯ วาระที่ 2-3 (30 ส.ค. 61)</p> <p>ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.1 จัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับปรุงรายละเอียดจากประมาณการ เป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>2.2 จัดทำร่างราคากลาง (แสดงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง / จัดทำราคากลาง)</p> <p>2.3 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตของงาน /เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการซื้อจัดจ้างและวงเงินงบประมาณของ รายงานงาน (แบบเอกสาร)</p> <p>ระยะที่ 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.1 จัดทำรายงานความตกลงพัสดุ (พด.01 / พด.02)</p> <p>3.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.3 เพลิดเพลินการในระบบ e-GP</p> <p>3.4 จัดทำรายงานข้อชี้แจงข้ออ้าง แต่ตั้งคณะกรรมการ จัดทำเอกสารชี้แจง ในระบบ e-GP</p> <p>3.5 เพลิดเพลินการปฏิบัติงาน</p> <p>3.6 กำหนดยื่นข้อเสนอเสนอราคา</p> <p>3.7 ประกาศผลผู้ชนะ (ลำดับ 3.5-3.6 สำหรับวิธี e-bidding)</p> <p>ระยะที่ 4 ทำสัญญา บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p> <p>4.1 ทำสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>4.2 ส่งมอบพัสดุ / ตรวจรับ</p>																											

บันไดสู่เป้าหมาย...การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ขั้นที่ 4

ทำสัญญาบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ


ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

ทำสัญญาและเบิกจ่าย

- ทำสัญญาหรือข้อตกลง
- ส่งมอบพัสดุ / ตรวจรับพัสดุ

ขั้นที่ 3

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง




ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศขอยกจัดซื้อจัดจ้าง
- เพิ่มโครงการในระบบ e-GP
- จัดทำรายงานเพื่อจัดจ้าง ยกระดับคณะกรรมการ
จัดทำเอกสารจัดจ้าง ในระบบ e-GP
- รับฟังความคิดเห็นร่างงบประมาณ /
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- เผยแพร่ประกาศเชิญชวน
- กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
- ประกาศผู้ชนะ

(วาระที่ 2-3 : 30 สิงหาคม 2561)

ขั้นที่ 2

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง



จัดเตรียมรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

- ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างค่าจ้าง
- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตของงาน /
เฉพาะการจ้างจัดซื้อจัดจ้าง

(วาระที่ 1 : 7 มิถุนายน 2561)

ขั้นที่ 1

การจัดทำแผนงาน /
โครงการ และ
จัดทำคำขอ
งบประมาณ

การพิจารณาด้านงบประมาณ และโครงการ

- ศึกษา สำรวจ ออกแบบ
- ถอดแบบรายการ
- จัดทำประมาณการ
- เตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง

➔ ตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้นก่อนเริ่มงาน



บันไดสู่เป้าหมาย...การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทำสัญญาบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ



วันที่ 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


จัดเตรียมรายการขอยื่นการจัดซื้อจัดจ้าง



(วาระที่ 2-3 : 30 สิงหาคม 2561)

วันที่ 2 การพิจารณาความงบบริการและโครงการ

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง



(วาระที่ 1 : 7 มิถุนายน 2561)

วันที่ 1 การพิจารณาความงบบริการและโครงการ

การพิจารณาความงบบริการและโครงการ




ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1.1 ให้ ส่วน/ศูนย์ การเบิกจ่าย เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน	จำนวนงาน/โครงการ (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม				การดำเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4			
			วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย 3 ไตรมาส	ร้อยละ	วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่าย 3 ไตรมาส	ส่วนต่าง ร้อยละ
รวม สบอ.	126	188,842,060	90,693,047	48.03	65.11	-17.08	0	0.00	88.00	-88
ส่วนบริหารศูนย์	1	960,000	421,628	43.92	65.11	-21.19	0.00	88.00	-88.00	
ส่วนบริหารสำนักงาน	11	6,380,000	3,779,080	59.23	65.11	-5.88	0.00	88.00	-88.00	
ส่วนอุตสาหกรรม	2	17,881,800	13,876,173	77.60	65.11	12.49	0.00	88.00	-88.00	
ส่วนประชาสัมพันธ์	29	65,258,960	5,868,078	8.99	65.11	-56.12	0.00	88.00	-88.00	
ส่วนปรับปรุงรักษา	4	8,900,000	5,277,976	59.30	65.11	-5.81	0.00	88.00	-88.00	
ส่วนความปลอดภัย	2	6,995,400	3,671,475	52.48	65.11	-12.63	0.00	88.00	-88.00	
ส่วนการใช้อัตรา	42	16,226,800	9,827,810	60.57	65.11	-4.54	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคเหนือตอนบน	4	9,320,400	6,567,017	70.46	65.11	5.35	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคเหนือตอนล่าง	4	8,373,800	7,003,466	83.64	65.11	18.53	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	5	9,352,100	6,678,017	71.41	65.11	6.30	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	5	8,350,500	5,729,872	68.62	65.11	3.51	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคกลาง	5	7,616,000	5,331,089	70.00	65.11	4.89	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคตะวันออก	4	7,819,200	5,417,427	69.28	65.11	4.17	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคตะวันตก	4	5,829,900	3,784,562	64.92	65.11	-0.19	0.00	88.00	-88.00	
คช.ภาคใต้	4	9,577,200	7,459,377	77.89	65.11	12.78	0.00	88.00	-88.00	



3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1.2 ให้ ส่วน/ศูนย์ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่า 65%

หน่วยงาน	จำนวน งาน/โครงการ (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	รายการงานที่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า 65%	
				จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	126	188,842,060	90,693,047	57	97,642,060
ส่วนยุทธศาสตร์	1	960,000	421,628	1	960,000
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	6,380,000	3,779,080	5	3,996,600
ส่วนอุทกวิทยา	2	17,881,800	13,876,173	-	-
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	29	65,258,960	5,868,078	27	62,001,460
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	8,900,000	5,277,976	1	3,500,000
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	2	6,995,400	3,671,475	2	6,995,400
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	16,226,800	9,827,810	15	6,328,200
ขอช.ภาคเหนือตอนบน	4	9,320,400	6,567,017	1	6,501,500
ขอช.ภาคเหนือตอนล่าง	4	8,373,800	7,003,466	-	-
ขอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	5	9,352,100	6,678,017	1	895,000
ขอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	5	8,350,500	5,729,872	1	1,056,000
ขอช.ภาคกลาง	5	7,616,000	5,331,089	-	-
ขอช.ภาคตะวันออก	4	7,819,200	5,417,427	-	-
ขอช.ภาคตะวันตก	4	5,829,900	3,784,562	2	4,733,900
ขอช.ภาคใต้	4	9,577,200	7,459,377	1	674,000

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

3.1.2 ให้ ส่วน/ศูนย์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายการที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 65% (ต่อ)

ชื่องาน / งบประมาณ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย (ร้อยละ)		
	รวม	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา			
ส่วนยุทธศาสตร์ 1. บริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	960,000	0	960,000	421,628	0	421,628	43.92
ส่วนบริหารจัดการน้ำ 1. โครงการจัดทำแผนการจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ. 2561 2. โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช (ฤดูแล้ง) ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2561 3. โครงการศึกษาสภาพการปลูกข้าวน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง 4. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Man)	987,000 990,600 805,000	0 0 0	987,000 990,600 805,000	345,048 543,565 436,707	0 0 0	345,048 543,565 436,707	34.96 54.87 54.25
5. โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สชป.7	437,000	0	437,000	198,068	0	198,068	45.32
ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 1. ช่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 2. ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดท้องที่ 23 สถานี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 3. บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 4. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำงาน ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 5. บำรุงรักษาโทรมาตร 123 สถานี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 6. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 7. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำสะพานจริง ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 8. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำกัก ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 9. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำปราจีนบุรี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 10. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำวัง ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 11. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำพิกุล ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 12. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำเพชรบุรี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 13. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำอ้อม ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 14. บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรส่วนน้ำแม่ล่อง ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	144,000 271,200 17,112,800 144,000 271,200 395,000 406,800 542,400 632,800 678,000 678,000 768,400 768,400 768,400 813,600	0 271,200 0 0 271,200 0 458,000 542,400 632,800 678,000 678,000 0 768,400 768,400 768,400 813,600	144,000 144,000 17,112,800 144,000 144,000 395,000 458,000 542,400 632,800 678,000 678,000 768,400 768,400 768,400 813,600	15,360 0 647,860 15,360 0 0 0 0 0 0 0 298,576 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15,360 0 647,860 15,360 0 0 0 0 0 0 0 298,576 0 0 0	10.67 0 3.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.86 0 0 0

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1.2 ใช้ ส่วน/ศูนย์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายการที่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า 65% (ต่อ)

ชื่องาน / งบประมาณการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย (ร้อยละ)
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
15. บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV กลุ่มน้ำเจ้าพระยา 57 จุด ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	825,500	0	825,500	259,762	0	259,762	31.47		
16. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำบางปะกง ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	858,800	858,800	0	0	0	0	0		
17. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำตาปี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	949,200	949,200	0	0	0	0	0		
18. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำขาหย่างทะเลตะวันออก ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1,130,000	1,130,000	0	0	0	0	0		
19. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำปัตตานี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1,175,200	1,175,200	0	0	0	0	0		
20. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำปึง ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1,717,600	1,717,600	0	0	0	0	0		
21. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1,762,800	1,762,800	0	0	0	0	0		
22. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2,378,110	2,378,110	0	0	0	0	0		
23. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำมูล ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1,940,375	1,940,375	0	0	0	0	0		
24. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำโขง ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2,617,250	2,617,250	0	0	0	0	0		
25. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	0		
26. บำรุงรักษา สถานีโทรคมนาคมกลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	3,113,625	3,113,625	0	0	0	0	0		
27. โครงการจัดตั้งหน่วยงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน สำหรับผู้บริหารกรมชลประทาน พ.ศ.2561	4,000,000	0	4,000,000	2,398,184	0	2,398,184	59.95		
ส่วนปรับปรุงรักษา									
1. โครงการศึกษาจำนวนช่องแสมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดหาน้ำและอุทกวิทยา	3,500,000	0	3,500,000	1,211,324	0	1,211,324	34.61		
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน									
1. ตำบลรักษาเขื่อนที่มีและระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน	2,000,000	0	2,000,000	514,663	0	514,663	25.73		
2. ศักยภาพ สำรวจ ออกแบบ งานจัดการต้นความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จังหวัด	4,995,400	0	4,995,400	3,156,812	0	3,156,812	63.19		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน									
1. บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (หัวบ้านยาง)	347,300	0	347,300	225,137	0	225,137	64.82		
2. บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (เปิดธานี)	283,800	0	283,800	177,926	0	177,926	62.69		
3. บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิบูลย์)	522,100	0	522,100	227,448	0	227,448	43.56		

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


3.1.2 ให้ ส่วน/ศูนย์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายการที่ส่งผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 65% (ต่อ)

ชื่องาน / ประเภทการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย (ร้อยละ)
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	
4. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)	250,000	0	250,000	0	0
5. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)	250,000	0	250,000	0	0
6. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (วัดตม)	250,000	0	250,000	0	0
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)	250,000	0	250,000	0	0
8. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)	250,000	0	250,000	0	0
9. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)	250,000	0	250,000	0	0
10. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิบูลย์รักษ์)	250,000	0	250,000	0	0
11. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่ต๋อง)	250,000	0	250,000	0	0
12. ปรับปรุงโครงสร้างระบบสูบน้ำและแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)	250,000	0	250,000	0	0
13. ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิบูลย์รักษ์)	450,000	0	450,000	285,009	63.34
14. ซ่อมแซมแบบจำลองการส่งน้ำชลประทาน (SCADA) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)	2,075,000	0	2,075,000	0	0
15. ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเข้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)	400,000	0	400,000	0	0

3.1 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1.2 ให้ ส่วน/ศูนย์ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายการที่ผลเบิกจ่ายต่ำกว่า 65% (ต่อ)

ชื่องาน / งบประมาณการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย (ร้อยละ)
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน							
1. จัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	6,501,500	0	6,501,500	3,918,094	0	3,918,094	60.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน							
1. ค่าจ้างทำสารเคมีโทรมาตรชนิดเหล็ก	895,000	0	895,000	485,600	0	485,600	54.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง							
1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรชนิดเหล็ก	1,056,000	0	1,056,000	626,740	0	626,740	59.35
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก							
1. จัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ	4,351,500	0	4,351,500	2,570,828	0	2,570,828	59.08
2. ค่าจ้างทำสารเคมีโทรมาตรชนิดเหล็ก	382,400	0	382,400	234,916	0	234,196	61.43
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้							
1. ค่าจ้างทำสารเคมีโทรมาตรชนิดเหล็ก	674,000	0	674,000	436,160	0	436,160	64.71



ชี้แจงรายละเอียดรายการที่ต่ำกว่า 65%

3.2 การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการปฏิบัติ

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง 06/798/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ข้อ 2. ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทุกรายการ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ราคาากลาง
- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตของงาน/เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

3.2 การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

แผนงานและงบประมาณ

โครงการ/งาน	จำนวน (รายการ)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ	
			จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	138	254,035,500	74,347,700	179,687,800
ส่วนยุทธศาสตร์	1	730,000	-	730,000
ส่วนอุทกวิทยา	2	16,300,000	-	16,300,000
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	9	6,676,500	-	6,676,500
ส่วนประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	32	90,088,200	44,747,700	45,340,500
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	6,900,000	1,500,000	5,400,000
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	23	35,320,800	28,100,000	7,220,800
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	6	11,936,400	-	11,936,400
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	5	10,542,900	-	10,542,900
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,236,400	-	15,236,400
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	10	13,216,000	-	13,216,000
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	7	11,263,500	-	11,263,500
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	5	8,770,400	-	8,770,400
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	6	8,903,500	-	8,903,500
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	6	12,865,800	-	12,865,800
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	14	5,285,100	-	5,285,100

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

25

ขอบคุณและสวัสดี