



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๓๕๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกันไว้เบิก  
เหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕) ๖๒๓๕๗

เรียน ผอ.ผง.


ตามบันทึก กองแผนงาน ส่วนที่ ๓๓ ที่ กพง ๐๖/๒๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้กองแผนงาน เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปเสนอผู้บริหารในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด ฯ ครั้งถัดไป และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่สำนัก/กอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๙.๓๗ ทั้งนี้ กรมได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖๖,๙๙๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘,๗๖๗.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๔ ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ ๖.๔๓

๒. งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนัก/กอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗๑.๖๒ ซึ่งกรมได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๙๙๑.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๖ ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ ๙.๖๖ ทั้งนี้ มีงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ จำนวน ๒๑๐.๓๙ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๘๖ และงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก จำนวน ๑๙๒.๔๓ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๗๑ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งสิ้น ๔๐๒.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศิริธร)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

  
(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ท.ท.ท., กน. ๑-ค.ผอ.  
และ ผ.ท.ท.ผอ.

  
เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

12 พ.ค. 2565

## สรุปแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายเดือนแบบสะสม ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2565 และบันทึกกองแผนงาน ด่วนที่สุดที่ กพง 06/214/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขอให้สำนัก/กองจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งให้กองแผนงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปเสนอผู้บริหารในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด ฯ ครั้งถัดไป และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2565 ดังนี้

### 1. งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำนัก/กอง มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 28 สำนัก/กอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2565) ร้อยละ 40.32 ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565) ร้อยละ 69.30 ไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2565) ร้อยละ 95.28 หลังกันยายน 2565 (เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี) ร้อยละ 4.12 และเงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก ร้อยละ 0.59 (ดังแผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 แสดงภาพรวมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 กรมได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 66,991.21 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 28,767.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.94 ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ 6.43 สามารถจำแนกได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 1)

1.1 สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือมากกว่าแผน จำนวน 6 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 6 สขป. 7 สบก. สอส. สจต. และ สลก.



## 1.2 สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน จำนวน 22 สำนัก/กอง จำแนกเป็น

- น้อยกว่าร้อยละ 5.00 จำนวน 6 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 2 สขป. 5 สขป. 9 สขป. 14 สบอ. และ สมด.
- ร้อยละ 5.00 - 10.00 จำนวน 9 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 1 สขป. 11 สขป. 12 สขป. 15 สขป. 16 สพญ. สคก. สสธ. และ กพก.
- ร้อยละ 10.00 เป็นต้นไป จำนวน 7 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 3 สขป. 4 สขป. 8 สขป. 10 สขป. 13 สขป. 17 และ สวพ.

ทั้งนี้ แผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กองคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 58.97 ดังนั้น สำนัก/กอง จึงจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.03 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

### ตารางที่ 1 แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565

สำนัก/กอง	ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565					ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565	
	แผนการเบิกจ่าย ที่สำนัก/กองแจ้ง (ร้อยละ)	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละแผนการเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 65	เพื่อให้เป็นไปตามแผน จะต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
			เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ/งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ต่างจากแผนเบิกจ่าย (ร้อยละ)		
รวม	49.37	66,991.2147	28,767.3072	42.94	-6.43	58.97	16.03
สขป. 1	64.75	1,593.9801	923.1275	57.91	-6.83	72.60	14.69
สขป. 2	53.55	1,836.5927	915.8414	49.87	-3.69	63.23	13.36
สขป. 3	47.07	2,317.0678	792.1778	34.19	-12.88	58.45	24.27
สขป. 4	61.69	1,057.1589	525.2012	49.68	-12.01	74.44	24.76
สขป. 5	56.79	2,691.2413	1,421.5049	52.82	-3.97	70.27	17.45
สขป. 6	59.63	2,580.8025	1,621.1160	62.81	3.19	64.79	1.98
สขป. 7	81.38	2,348.5923	1,946.5377	82.88	1.50	87.91	5.03
สขป. 8	39.55	3,957.0102	1,130.7026	28.57	-10.97	48.25	19.67
สขป. 9	50.61	2,331.6757	1,064.6620	45.66	-4.95	59.14	13.48
สขป. 10	43.70	1,330.3418	390.5390	29.36	-14.34	58.09	28.73
สขป. 11	33.39	1,502.6545	390.8395	26.01	-7.38	42.42	16.41
สขป. 12	44.17	2,319.6269	861.6841	37.15	-7.02	57.33	20.18
สขป. 13	51.14	2,089.3966	847.2613	40.55	-10.59	62.90	22.35
สขป. 14	37.18	3,262.6513	1,191.3798	36.52	-0.67	47.12	10.60
สขป. 15	37.03	1,791.9368	514.1390	28.69	-8.34	51.92	23.23
สขป. 16	26.91	2,996.6728	518.5081	17.30	-9.60	41.70	24.40
สขป. 17	50.08	644.8350	231.9813	35.98	-14.11	64.99	29.01
กพก.	52.27	11,662.1855	5,305.7702	45.50	-6.78	50.75	5.25
สปญ.	42.17	12,155.6036	4,250.8395	34.97	-7.20	61.29	26.32
สบอ.	18.80	692.3050	101.2367	14.62	-4.18	25.00	10.38
สคก.	69.78	734.1861	455.5610	62.05	-7.73	76.94	14.89
สสธ.	59.97	528.0843	269.1655	50.97	-9.00	27.18	23.79
สบก.	16.63	559.3293	98.0276	17.53	0.89	1.13	16.39
สอศ.	40.60	376.6503	153.6463	40.79	0.19	67.22	26.43
สจล.	63.73	137.5383	96.8420	70.41	6.68	40.60	29.81
สลก.	0.79	82.6836	0.7115	0.86	0.07	89.54	88.68
สวพ.	64.29	4.7100	2.4606	52.24	-12.05	71.09	18.85
สมด.	82.03	3,405.7015	2,745.8431	80.62	-1.40	78.57	2.06

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง เฉพาะรายการงานตาม พ.ร.บ. 2565  
จำนวน 9,411 รายการ ไม่รวมรายการยกเลิก

## 2. งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำนัก/กองมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีทั้งสิ้น 32 สำนัก/กองคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60.03 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 84.62 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96.05 งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ ร้อยละ 1.86 งบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก ร้อยละ 1.71 และงบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ร้อยละ 0.39 (ดังแผนภาพที่ 2)

แผนภาพที่ 2 แสดงภาพรวมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564



ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 กรมได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,991.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.96 ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ 9.66 สามารถจำแนกได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือมากกว่าแผน จำนวน 5 สำนัก/กอง ได้แก่ สชป. 14 สวพ. กสช. สพช. และ LUMP SUM

2.2 สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผน จำนวน 27 สำนัก/กอง จำแนกเป็น

- น้อยกว่าร้อยละ 5.00 จำนวน 5 สำนัก/กอง ได้แก่ สชป. 9 สชป. 15 สคก. สมด. และ สลก.
- ร้อยละ 5.00 - 10.00 จำนวน 5 สำนัก/กอง ได้แก่ สชป. 10 สชป. 11 สชป. 12 สชป. 17 และ สพญ.
- ร้อยละ 10.00 - 15.00 จำนวน 7 สำนัก/กอง ได้แก่ สชป. 3 สชป. 5 สชป. 8 สชป. 13 สชป. 16 กพก. และ สอส.
- ร้อยละ 15.00 - 20.00 จำนวน 5 สำนัก/กอง ได้แก่ สชป. 1 สชป. 6 สบอ. สบก. และ สสธ.
- ร้อยละ 20.00 เป็นต้นไป จำนวน 5 สำนัก/กอง ได้แก่ สชป. 2 สชป. 4 สชป. 7 ศทส. และ สจด.





ทั้งนี้ มีสำนัก/กอง จำนวน 25 สำนัก/กองที่แจ้งงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ 210.39 ล้านบาท ร้อยละ 1.86 และงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก 192.43 ล้านบาท ร้อยละ 1.71 ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งสิ้น 402.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 สามารถจำแนกได้ดังนี้

- สำนัก/กองที่แจ้งทั้งงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ และงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก จำนวน 3 สำนัก/กอง ได้แก่ สพญ. กพก. และ สบก.

- สำนัก/กองที่แจ้งเฉพาะงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก จำนวน 22 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.1 สขป.3 สขป.4 สขป.5 สขป.6 สขป.7 สขป.8 สขป.9 สขป.10 สขป.11 สขป.12 สขป.13 สขป.14 สขป.15 สขป.16 สขป.17 สบอ. สคก. ศทส. สจต. สสธ. สพช.





สำนัก/กอง	แผน/ผล	งบประมาณเงินก้อนไว้เบิก เหลือมีปี	มี.ค.-65		เม.ย.-65		พ.ค.-65		มิ.ย.-65		ก.ค.-65		ส.ค.-65		ก.ย.-65		งบประมาณที่หาทางจะเบิกจ่าย ไม่ทัน ภายใน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้งบต่อ		งบหมดความจำเป็น/เหลือ จ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)		โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
สมต.	แผน	1.9649	1.8128	92.26	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	-	-	-	-	0.1220	6.21
	ผล	1.8411	1.8411	93.70	1.8411	93.70																
	ผลต่าง	-0.1238	0.0282	1.44	-0.0018	-0.09																
สจต.	แผน	54.6834	39.2892	71.85	50.7842	92.87	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	-	-	0.0017	0.003	-	-
	ผล	33.5809	33.5809	61.41	38.3626	70.15																
	ผลต่าง	-21.1024	-5.7082	-10.44	-12.4216	-22.72																
สลก.	แผน	62.8680	35.5655	56.57	38.5476	61.32	55.0288	87.53	61.9679	98.57	62.1680	98.89	62.1680	98.89	62.8680	100.00	-	-	-	-	-	-
	ผล	28.8320	28.8320	45.86	37.2744	59.29																
	ผลต่าง	-34.0360	-6.7335	-10.71	-1.2733	-2.03																
สบก.	แผน	173.9936	74.0855	42.58	102.6786	59.01	113.4169	65.18	122.9571	70.67	127.9013	73.51	137.7567	79.17	155.0201	89.10	18.7665	10.79	0.0553	0.03	0.1516	0.09
	ผล	65.5610	65.5610	37.68	75.3935	43.33																
	ผลต่าง	-108.4325	-8.5245	-4.90	-27.2851	-15.68																
สวพ.	แผน	6.5163	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	-	-	-	-	-	-
	ผล	6.5163	6.5163	100.00	6.5163	100.00																
	ผลต่าง	-	-	-	-	-																
สสร.	แผน	54.7092	49.8430	91.11	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	-	-	0.0014	0.003	-	-
	ผล	45.3807	45.3807	82.95	43.8976	80.24																
	ผลต่าง	-9.3285	-4.4623	-8.16	-10.8101	-19.76																
สอธ.	แผน	64.6867	51.3213	79.34	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	-	-	-	-	-	-
	ผล	51.3213	51.3213	79.34	55.3678	85.59																
	ผลต่าง	-13.3653	-	-	-9.3188	-14.41																
กสช.	แผน	1.1941	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	-	-	-	-	-	-
	ผล	1.1941	1.1941	100.00	1.1941	100.00																
	ผลต่าง	-	-	-	-	-																
สพช.	แผน	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	100.00	-	-
	ผล	-	-	-	-	-																
	ผลต่าง	-0.0300	-	-	-	-																
LUMP SUM	แผน	105.8210	97.7005	92.33	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	-	-	-	-	-	-
	ผล	140.7690	140.7690	133.03	142.0588	134.24																
	ผลต่าง	34.9480	43.0685	40.70	36.2378	34.24																

หมายเหตุ : มีรายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)