



### บันทึกข้อความ

วศท. 1806 / 6 สิงหาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนอำนวยการและประสานราชการ โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๕๐๖

ที่ สลก ๔๙๗.๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 11:05

เรื่อง ขอสั่งสร้างรายงานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน อช. รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน และ ผส.ชป.๑-๑๗

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน นั้น

ในการนี้ สลก. ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าว หากมีข้อแก้ไขประการใดโปรดแจ้งส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี) สลก.

ณ ๒๐.๕๐๖

เพื่อทราบ และพิจารณา  
กรณีส่วนที่ส่งรายชื่อ โอนแผนงานส่ง  
กรณีติดต่อขอทราบแผนการปฏิบัติงาน  
ขอ กรณีส่งรายชื่อติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
(วศท. ๖ พ. ๒๕๖๕)

(นายธนทร์ สมบูรณ์) ผส.บอ.

-ทราบ

-เรียน พอช.ภค และ  
ผู้รับผิดชอบของส่วน  
ราชการ

เพื่อโปรดทราบและ  
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้อง

(นายอดิศร จำปาทอง) ผอท.บอ.

- 6 มิ.ย. 2565

-ร่าง-

รายงานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน  
และประชุมผ่านสื่อออนไลน์ Zoom

---

๑. นายประพิศ	จันทร์มา	อชช.
๒. นายทวีศักดิ์	ธนเดโชพล	รชบ.
๓. นายเฉลิมเกียรติ	คงวิเชียรวัฒน์	รชว.
๔. นายชูชาติ	รักจิตร	รชส. / รก. รชร.
๕. นายวัชร	เสือดี้	ผทว.บร.
๖. นายชุตินทร	เพชรไชย	ผทว.ผค.
๗. นายปรัชญา	ฉายวัฒนา	ผชช.ผค.๒
๘. นางภัทราภรณ์	เมฆพฤษภาวรงค์	ผชช.ผค.๓
๙. นายสมชาย	พฤทธิพรกิจ	ผชช.จช.๔
๑๐. นายชัยฤกษ์	ชัยสวัสดิ์	ผชช.จช.๕
๑๑. นายสมจิตฐิพงษ์	อำนาจศาล	ผชช.จช.๖
๑๒. นายปกรณ์	สุตสุนทร	ผชช.อท.๒
๑๓. นายบุรีรัตน์	วงศ์บุรี	ลกน.
๑๔. นางสุดสงวน	ศรีอนันต์	ผอ.งบ.
๑๕. นายวิทยา	แก้วมี	ผอ.ผง.
๑๖. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผอ.พก.
๑๗. นายไพฑูรย์	ไชยภูมิสกุล	ผอ.พต.
๑๘. นายนรเศรษฐ์	สองทอง	ผอ.ทส.
๑๙. นายชีวิน	อินทรานุกูล	ผส.มด.
๒๐. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผส.คก.
๒๑. นายวีรวัฒน์	อังศุพาณิชย์	ผส.จด.
๒๒. นายปรัชญา	ปักซี่	ผตป. แทน ผส.พญ.
๒๓. นายสุรชาติ	มาลาศรี	ผส.บก.
๒๔. นายธเนศร์	สมบูรณ์	ผส.บอ.
๒๕. นายณัฐพล	วุฒิจันทร์	ผส.บค.
๒๖. นายธนา	สุวัทนา	ผส.วพ.
๒๗. นายการุณ	แปลงรัตน์	ผส.สธ.
๒๘. นายพิเชษฐ	รัตนปราสาทกุล	ผส.อส.
๒๙. นางสาวบุษยาภรณ์	ผลไพบูลย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.กตน.
๓๐. นางสาวนันทนา	เพ็งคำ	ผอ.กพร.
๓๑. นายสรายุทธ	อิมใจ	ผสบ.สช. แทน ผอ.สช.
๓๒. นางรัชดา	เจียมตน	ผบท.ปป. แทน ผอ.ปป.
๓๓. นายชัยยะ	พึงโพธิ์สภ	ผอ.พช.
๓๔. นายสุตชาย	พรหมมลมาศ	ผส.ขป.๑
๓๕. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ผส.ขป.๒

๓๕. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ผส.ชป.๒	
๓๖. นายวรพจน์	เพชรนรชาติ	ผส.ชป.๓	
๓๗. นายชิตชนก	สมประเสริฐ	ผส.ชป.๔	
๓๘. นายจารึก	วัฒนาโกศัย	ผส.ชป.๕	
๓๙. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผส.ชป.๖	
๔๐. นายจักริน	ประเสริฐสุวรรณ	ผส.ชป.๗	
๔๑. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผส.ชป.๘	
๔๒. นายทินกร	เหล็กลั่น	ผส.ชป.๙	
๔๓. นายสุรัช	ธนูศิลป์	ผส.ชป.๑๐	
๔๔. นายยงยศ	เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑ แทน ผส.ชป.๑๑	
๔๕. นายมนตรี	เนียมรอด	ผผง.ชป.๑๒ แทน ผส.ชป.๑๒	
๔๖. นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผส.ชป.๑๓	
๔๗. นายปริญญา	คัมภีร์	ผส.ชป.๑๔	
๔๘. นายปริญญา	ศักดิ์ชนะ	ผส.ชป.๑๕	
๔๙. นายเดช	เล็กวิชัย	ผส.ชป.๑๖	
๕๐. นายเฉลิมชัย	ตรีนรินทร์	ผส.ชป.๑๗	
๕๑. นางพยุศรี	มโนรถ	ผอ.ปลก.	
๕๒. นางสาวกนกนุช	นวกุลจิตมั่น	ผป.ปลก.	
๕๓. นางณภัทร	เวียงคำมา	ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	
๕๔. นางอรทัย	วัฒนชัย	ที่ปรึกษาด้านการจัดทำหนังสือบรรณาธิการด้านพิธีการ	

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพงศธร	ศิริอ่อน	ผทว.สอ.	ติตราชการ
๒. นายเกื้อศักดิ์	ทาทอง	ผชช.ผค.๑	ติตราชการ
๓. นายนิเวศ	วงษ์บุญมีเดช	ผชช.จช.๑	ติตราชการ
๔. นายประยูร	เย็นใจ	ผชช.จช.๓	ติตราชการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติพร	ฉวีสุข	ผชช.จต.	
๒. นายอุทัยวุฒิ	ชำนาญแก้ว	ผผง.ผง.	
๓. นางสาวมยุรี	ศรียุคุณธร	ผผง.ผง.	
๔. นางนิตยา	ปานขำ	ผชช.ผง.	
๕. นายอธิวัฒน์	โยอาศรี	ผสพ.พต.	
๖. นายวรพงศ์	ย้งวนิชเศรษฐ	ผตป.พก.	
๗. นายไพฑูรย์	กุลไทย	ผวศ.พญ.	
๘. นายไพโรจน์	เดชะเจริญสุขจิระ	ผวค.๒ บก.	
๙. นายทวีสิทธิ์	เลิศสินไทย	ผผง.ชป.๓	
๑๐. นายสรรัตน์	ปวีรญาณนนท์	ผผง.ชป.๕	
๑๑. นายเจษฎาพงษ์	ทิพสิงห์	ผผง.ชป.๖	
๑๒. นายเกรียงศักดิ์	พุ่มนาค	ผจบ.ชป.๙	

๑๓. นางนันทพร	เกิดสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๔. นายอุทัย	ใหญ่นอก	วศ.คก.
๑๕. นายพงศ์พิชญ์	ยอดยิ่ง	อร.๓ อส.
๑๖. นายทิมมพร	ทับโพ	ตป.๓ พก.
๑๗. นายชัยรัตน์	จิ่งวัฒนกุล	ผง.ขป.๕
๑๘. นายปุนภพ	วงศ์วิวัฒน์	ผง.ขป.๑๔

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>นายประพิศ จันท์ธมา อธช. ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ ในวันที่ ๓๑ พ.ค.- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ มีงบประมาณกรมชลประทาน ๗.๘ หมื่นล้านบาท ในชั้นคณะกรรมการอาจมีประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจง ขอให้ ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม เตรียมความพร้อมของข้อมูลให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งเตือนทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตก บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง บางพื้นที่มีน้ำหลาก ขอให้ทุกสำนัก/กอง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบ ๑๓ มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัดและเป็นรูปธรรม</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	- ทุกหน่วยงาน
๒	<p>เรื่องการรับรองรายงานการประชุม</p> <p>ลกน. แจ้งว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งเวียนให้ผู้บริหารกรมพิจารณาตรวจสอบแก้ไขแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม</p> <p>ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม</p>	
๓	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
๓.๑	<p>ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕</p> <p>๓.๑.๑ การเร่งรัดการบรรจุข้าราชการและพนักงานราชการ</p> <p>ผส.บค. รายงานให้ที่ประชุมทราบประเด็นตามระเบียบวาระ มีดังนี้</p> <p>ภาพรวมกรอบอัตรากำลังบุคลากรกรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อัตรากำลังข้าราชการ (๖,๓๔๖) ลูกจ้างประจำ (๖,๐๒๖) พนักงานราชการ</p>	

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(๖,๙๗๘) และพนักงานราชการ (ทดแทนข้าราชการเกษียณฯ) (๑๐๒) รวมทั้งสิ้น ๑๙,๔๕๒ คน มีคนครอง ๑๗,๘๗๘ อัตราว่าง ๑,๕๓๐ อัตรา และว่าง (ไม่มีเงิน) ๔๔ อัตรา</p> <p>ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมายคือลดอัตราว่างและอัตราคนครองให้ต่ำกว่าร้อยละ ๕ จากเดิมข้อมูลอัตราว่างร้อยละ ๘.๕๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อัตราว่างของกรมอยู่ที่ร้อยละ ๔.๖๐ ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>การเร่งรัดบรรจุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา มีการบรรจุข้าราชการ ๑๗๑ อัตรา และพนักงานราชการ ๖๒๖ อัตรา</p> <p>๑. ข้าราชการที่ว่าง จำแนกตามวัตถุประสงค์ใช้ตำแหน่ง จำนวน ๔๕๗ อัตรา</p> <p>จำแนกเป็นอยู่ระหว่างการขอใช้ตำแหน่ง ๙๕ อัตรา เกลี่ย ๘ อัตรา นำไปกำหนดตำแหน่ง ๙๔ อัตรา ยุบปรับพอก ๓๒ อัตรา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก ๒๒ อัตรา บรรจุนักเรียนทุน ๑ อัตรา บรรจุกลับ ๑ อัตรา ย้าย ๒๔ อัตรา และโอน ๔๕ อัตรา</p> <p>๒. ตำแหน่งข้าราชการว่างในปัจจุบัน ๒๓๐ อัตรา จะแยกเป็นสงวนรอบรรจุ ๑๓๕ อัตรา และอยู่ระหว่างการขอใช้ตำแหน่ง ๙๕ อัตรา ซึ่งในปีนี้อาจจะบรรจุได้เกือบหมด</p> <p>๓. พนักงานราชการว่างปัจจุบัน จำนวน ๓๘๕ อัตรา</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๕ อัตรา</li><li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอใช้บัญชีอื่น ๖๖ อัตรา</li><li>- แผนดำเนินการสรรหา ๔ อัตรา</li></ul> <p>พนักงานราชการคาดว่าจะบรรจุได้หมด และมีขึ้นบัญชีไว้สำหรับเรียกใช้</p> <p>ประเด็นการลาออก ที่ สบค. จะต้องพิจารณาและขอแนวทางการดำเนินงานจากกรม ในรอบระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา มีผู้ขอลาออกจากราชการ ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวนสองร้อยกว่าคน ถือว่ามีจำนวนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ทีมงาน สบค. จะนำไปวิเคราะห์และนำเสนอกรมเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>อธช. ประเด็นการขอลาออก ขอให้ผู้บังคับบัญชาสอบถามเหตุผลและสาเหตุที่แท้จริงในการลาออก กรมอยากให้บุคคลากรที่ดีและเก่งทำงานอยู่กับองค์กรนาน ๆ และขอให้ สบค. เร่งรัดการรับโอน และการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากภารกิจมีเพิ่มมากขึ้น</p> <p>ผส.ชป.๔ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. การเพิ่มอาสาสมัครชลประทาน จะช่วยในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรของกรมได้ ขอให้เป็นวาระเร่งด่วนของกรม</p> <p>๒. กรมจะมีนโยบายหรือแนวทางในการที่จะรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกรมได้หรือไม่ โดยหารือกับสำนักงาน ก.พ. ถ้ากรมมีนโยบายที่จะรับบุคคลเหล่านี้ อาจจะขอยกเว้นเงื่อนไขในการสอบ เนื่องจากกรมเราเป็นกรมที่มีลักษณะงานที่เป็นวิชาชีพ</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ และผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ</p>	<p>- สบค.</p>

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑.๒	<p>แนวทางการพัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัครชลประทานเพื่อมาช่วยงาน ผสข.สช. แทน ผอ.สช. รายงานแนวทางการพัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัครชลประทานเพื่อมาช่วยงาน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>กสช. ได้ปรับปรุงข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากสารสนเทศกรมชลประทาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีพื้นที่ชลประทาน ๒๗,๒๕๙,๔๔๔ ไร่ ชลประทานขนาดใหญ่ ชลประทานขนาดกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑๐๑ โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง ๘๘๙ โครงการ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการเพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครชลประทาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓ ส่วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) เพิ่มจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เต็มพื้นที่ชลประทาน ๑๖,๙๔๙,๐๒๙ ไร่</li> <li>(๒) การตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานให้ครบทุกแหล่งน้ำทั้งหมด</li> <li>(๓) การตั้งอาสาสมัครชลประทาน ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน</li> </ol> <p>โดยกรอบระยะเวลา ให้เสร็จสิ้นพร้อมกับการอบยุทธศาสตร์ของกรม โดยได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://wug.rid.go.th/">http://wug.rid.go.th/</a></p> <p>การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน</p> <p>ปัจจุบัน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation-JMC) ไปแล้ว ๓๐๘ คณะ โดยมติที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง RID Express เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้ กสช. ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยนำข้อมูลกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ซึ่งกรมได้อนุมัติหลักการ การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ปัจจุบัน กสช. อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นการทำ MOU for JMC กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน MOU คณะกรรมการจัดการชลประทาน ทั้งสิ้น ๑,๐๑๐ ฉบับ ให้ครบตามจำนวนโครงการชลประทานขนาดใหญ่/กลาง และจะจัดให้มีการประชุมในโอกาสถัดไป</p> <p>อาสาสมัครชลประทาน</p> <p>ปัจจุบัน มี ๔,๒๗๐ คน โดยหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งอาสาสมัครชลประทาน ๑ คน ต่อการดูแลพื้นที่ประมาณ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ ไร่ กรอบงบประมาณตอบแทน อาสาสมัครชลประทาน จำนวน ๖๓,๘๖๗,๔๐๐ บาท จำนวนอาสาสมัคร เต็มพื้นที่ชลประทาน ๒๗.๒๖ ล้านไร่ ประมาณ ๑๐,๙๐๐ คน เป้าหมายจัดตั้งเพิ่มเติมทั้งสิ้น ๖,๖๓๐ คน</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ มอบให้ กผง. พิจารณาด้านงบประมาณ</p>	<p>- กสช. - กผง.</p>
๓.๒	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ผอ.ผง. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p>	<p>-รชส. รก. รธร.</p>

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๕๕๔ รายการ งบประมาณ ๗๗,๑๔๓.๔๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๖,๘๐๑.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๑๑.๓๐</p> <p>๒. งบเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเบิกจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๑๙๖.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ อีก ๓,๙๓๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๘</p> <p>๓. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕</p> <p>๓.๑ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๘๘ รายการ งบประมาณ ๔,๖๐๕.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๐๐๕.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๖</p> <p>๓.๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๔๙ รายการ งบประมาณ ๑,๖๖๖.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๓๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔</p> <p>๔. งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘๔ รายการ งบประมาณ ๔,๒๒๔.๘๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๘๕๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๖ โดยกรมได้เสนอ ครม. ขอยกการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๕. เงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน ๑,๕๔๑ รายการ งบประมาณ ๘๐๖.๑๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๖.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๕</p> <p>๖. งานกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ ๙๓๕.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๙๑.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒</p> <p>งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายเดือนแบบสะสม ให้สามารถเบิกจ่ายบรรลุตามเป้าหมาย มีจำนวน ๖ สำนัก/กอง ที่สามารถดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ๑๐ % ขึ้นไป จำนวน ๗ สำนัก/กอง</p> <p>งบเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายเดือนแบบสะสม ให้สามารถเบิกจ่ายบรรลุตามเป้าหมาย มี จำนวน ๓ สำนัก/กอง ที่สามารถดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ๑๐ % ขึ้นไปจำนวน ๑๗ สำนัก/กอง</p> <p>อธช. งบเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘๔ รายการ ตามที่ กผง. ได้รายงานมีอยู่ ๒ รายการ ที่มีความกังวลว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้รายงานให้ที่ประชุมทราบ</p>	

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๗๒.๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๓๗.๑๙ %</p> <p>ผส.คก. ชี้แจงว่า ได้ประสานกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๗ สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างมีระดับสูงมาก และปัจจุบันยังมีฝนตกอยู่ตลอดเวลา การเบิกจ่ายน้ำมันเป็นการเบิกจ่ายจากปริมาณดินที่ขุดได้</p> <p>๒. โครงการประตุระบายน้ำคลองหัววัว ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๖.๙๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๔๓ %</p> <p>ผคป. สุราษฎร์ธานี ชี้แจงว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะที่กำหนด ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>ตามที่ สำนัก/กอง ชี้แจงกรณีที่เกิดการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายเดือนแบบสะสม ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าแผน ๑๐ % ขึ้นไป และที่สูงกว่าแผน ออช. มีข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ขับเคลื่อนและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ และใช้เงินงบประมาณให้หมด</p> <p>๒. แผนงานปัจจุบันที่ล่าช้า คาดหวังว่าในระยะเวลา ๔ เดือน จะสามารถขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน</p> <p>๓. ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับผู้อำนวยการโครงการฯ มีการพูดคุยติดต่อประสานสื่อสารสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ให้มีการสอนงานแบบพี่สอนน้อง เพื่อจะได้ขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป</p> <p>มอบ รรช. รก. รจร. ในฐานะประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเข้มข้น ให้เป็นไปตามแผนต่อไป</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	
๓.๓	<p>รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ผส.บอ. รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์น้ำฝน ปี ๒๕๖๕ ประกาศวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ คือ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ ๓ มีฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายน - กลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ ๒ ลูก</p> <p>๒. คาดการณ์ฝนรายเดือนของประเทศไทย (พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนจะมีฝน ใกล้เคียง ถึง สูงกว่าค่าปกติ ภาคใต้จะมีฝนใกล้เคียง ถึง ต่ำกว่า ค่าปกติ</p> <p>๓. การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เรื่อง ๑๓ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ครม. มีการรับทราบและเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓</p>	<p>- สขป.๑-๑๗</p> <p>- สบอ.</p>



วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมชลประทาน ได้มีการดำเนินการตามมาตราแล้ว ๑.๑ มาตรการ</p> <p>๔. แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ทั้งประเทศการปลูกข้าวนาปีประมาณ ๑๖.๘๓ ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำรวมทุกกิจกรรม (การเกษตร, อุปโภค-บริโภค, อุตสาหกรรม และระบบนิเวศน์) ประมาณ ๓๑,๗๕๕.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การปลูกข้าวนาปีประมาณ ๘.๐๕ ล้านไร่ มีความต้องการใช้น้ำรวมทุกกิจกรรมประมาณ ๑๒,๘๓๕.๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร</li><li>- ปริมาณน้ำต้นทุน เมื่อ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีประมาณ ๓,๕๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำต้องมีการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อเสริมปริมาณฝนตกในพื้นที่</li></ul> <p>๕. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ มีการจัดปฏิทินการเพาะปลูก พื้นที่ทุ่งบางระกำมีการเพาะปลูกเต็มพื้นที่แล้ว สามารถดำเนินการได้ตามแผน และเก็บเกี่ยวได้ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๖. การบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำ ๑๐ ทุ่ง กรมชลประทานมีหน้าที่จัดปฏิทินการเพาะปลูกข้าวให้เตรียมความพร้อม เพื่อไม่ให้พื้นที่ที่ปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับความเสียหายจากอุทกภัย มีการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเพาะปลูกแล้วประมาณ ๒ ล้านไร่ จากพื้นที่ที่คาดการณ์ไว้ ๘ ล้านไร่ จากแผนที่วางไว้จะต้องมีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกเสร็จแล้วมีการขอความร่วมมือไม่ให้มีการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุทกภัย</p> <p>๗. แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ (๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ทั้งประเทศ มีการจัดสรรน้ำไว้แล้วประมาณ ๑๐%</li><li>- กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีการจัดสรรน้ำไว้แล้วประมาณ ๖%</li></ul> <p>๘. การจำลองสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ มีการคาดการณ์ว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำ ๓๕ แห่ง มีน้ำใช้การประมาณ ๓๔,๓๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๓%</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน ๔ เขื่อนหลัก ค่าเฉลี่ยน้ำต้นทุน ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ณ ปัจจุบัน มีน้ำใช้การประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป้าหมายในการกักเก็บน้ำประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร</li></ul> <p>๙. สถานการณ์น้ำปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมกันทั้งประเทศ มีน้ำใช้การ ๔๓,๐๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๓๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร</li><li>- ปริมาณน้ำเก็บกัก และใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน ๔๑๒ แห่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปริมาณน้ำมี ๖๔% หรือ ๓,๒๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ในภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุ ๕๐-๘๐% จำนวน ๑๙๗ แห่ง มีความจุ ๘๐-๑๐๐% จำนวน ๘๓ แห่ง มีความจุเต็มอ่าง จำนวน ๑๔ แห่ง และขอความร่วมมือจาก สขบ.๑-๑๗ ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เกณฑ์บริหารจัดการน้ำแบบ</li></ul>	

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>Dynamic Operation Curve ในการติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อให้การระบายน้ำไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำ</p> <p>- สถานการณ์น้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์ สูงสุดประมาณ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้น +๑๖.๓๓ จึงมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ ๕๙๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที</p> <p><b>เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา</b></p> <p>- กรณีระบายน้ำไม่เกินความจุลำน้ำ และไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ ปริมาณการระบายน้ำน้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที <u>หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ</u></p> <p>- กรณีระบายน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ ปริมาณการระบายน้ำ ๗๐๐ - ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที <u>รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบในโอกาสแรก</u></p> <p>- กรณีระบายน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ ปริมาณการระบายน้ำ ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที <u>ให้ขออนุญาตรายงานต่อคณะกรรมการฯ ล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบหากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขออนุญาตประธานคณะกรรมการฯ พิจารณเห็นชอบ และให้รายงานคณะกรรมการฯ ในโอกาสแรก</u></p> <p>- กรณีระบายน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ ปริมาณการระบายน้ำมากกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที <u>ให้ขออนุญาตต่อ กนช. ล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิ่มหากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขออนุญาตประธาน กนช. พิจารณาและให้รายงานต่อ กนช. ในโอกาสแรก</u></p> <p>เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำจะมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ในส่วนของกลุ่มน้ำต่าง ๆ จะมีลักษณะ Control Point สบอ. ได้ส่งให้ สททช. รับทราบเรื่องเกณฑ์การระบายน้ำ การไหลผ่านลำน้ำ และจะดำเนินการแจ้งเวียนให้ สขป.๑-๑๗ ทราบ</p> <p>๑๐. การแจ้งเตือนแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง สบอ. ดำเนินการแจ้งเวียนเน้นย้ำให้ สขป.๑๐ - ๑๒ คือ การบริหารสมดุลน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ในการรับน้ำเข้าพื้นที่ รวมทั้งการระบายน้ำ เพื่อให้มีความเหมาะสมในพื้นที่ชลประทาน และ ผส.ขป.๑๒ ดำเนินการส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ สขป.๑๒ เพื่อแจ้งประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งเตรียมความพร้อมในปริมาณน้ำที่สูงขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยา</p> <p>๑๑. กระบวนการทำงานของ SWOC</p>	

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>รธส. ให้ สบอ. ตรวจสอบข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ เป็นจริงหรือไม่ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล</p> <p>รธว. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เมื่อเกิดเหตุการณ์ ให้ศึกษาผลกระทบ วางโครงการ และสรุปเหตุการณ์ เพื่อตั้งแผนเสนอกรม เพื่อพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว</p> <p>๒. สภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มีบางพื้นที่ทรุดโทรมทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ขอให้ตั้งแผนการศึกษาแก้ไขทั้งระบบ</p> <p>๓. โครงการแก้มลิงต่าง ๆ ช่วยเรื่องการจัดการน้ำ มีหลายพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ที่ประชุมรับทราบ และดำเนินการตามที่ประชุมเสนอ</p>	<p>* สบอ สกน. ๒๐ สกน. ๑๐</p>
<p>๓.๔</p>	<p>รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ</p> <p><u>สพญ.</u></p> <p>นายไพฑูรย์ กุลไทย ผวศ.พญ. รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการขนาดใหญ่มีทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างเสนอ กนช./ครม. อนุมัติ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม (ศึกษา , สำรวจ, ออกแบบ และจัดหาที่ดิน) ๒๙ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคเหนือ ๘ โครงการ มีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ การเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนโครงการสำคัญที่เป็นเป้าหมาย ขอดตั้ง ปี ๒๕๖๗ คือ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน</li> <li>- ภาคกลาง ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๕ โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ๘ โครงการ</li> <li>- ภาคตะวันตก ๓ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ในส่วนโครงการที่เป็นเป้าหมาย ขอดตั้ง ปี ๒๕๖๗ คือ โครงการสถานีสูบน้ำแควใหญ่ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี</li> <li>- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๗ โครงการ มีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย และโครงการห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย</li> </ul> <p>ในส่วนแผนงานในอนาคต คือ ผันน้ำโขง เลย ชี มูล (ระยะที่ ๑) จังหวัดเลย วางแผน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๖ ขั้นตอนอยู่ระหว่าง สทช. พิจารณาแก้ไข EIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคตะวันออก ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๖ โครงการ มีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง</li> </ul> <p>ในส่วนโครงการที่เป็นเป้าหมาย ขอดตั้ง ปี ๒๕๖๗ คือ อ่างเก็บน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี แผนงานก่อสร้าง ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒</p> <p>รธส. สรุปในส่วนของ สพญ. คือ สถานีสูบน้ำแควใหญ่ อุโมงค์คลองบางน้ำจืด และคลองชายทะเล จะดำเนินการขอดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๗</p>	<p>- สพญ.</p>

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>กพก.</b>                      นายธนบดี รักสัตย์ ผวศ.พก. รายงานความก้าวหน้าโครงการที่สำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเปิดใหม่</p> <p>๑. โครงการปรับปรุงคลองระพีพัฒน์แยกใต้ จังหวัดปทุมธานี รองรับน้ำระบายผ่านจากคลองระพีพัฒน์ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม ออกแบบแล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๖ ในส่วนของการจัดหาที่ดินไม่ต้องดำเนินการ เพราะทำอยู่ในเขตพื้นที่คลองชลประทานเดิม จะดำเนินการขอตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ จำนวนเงิน ๖,๗๐๐ ล้านบาท</p> <p>๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) เป็นการผันน้ำเลี้ยงเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วยคลองผันน้ำ ๒ สาย อาคารประกอบ ๖ แห่ง ปัจจุบัน ผลงานทั้งโครงการ ๑๕.๙๓% ช้ากว่าแผน ๑๑.๓๓% เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดหาที่ดิน และได้ดำเนินการเร่งรัดจัดการทำรังวัดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว ๕๓% คาดว่าจะจ่ายเงินค่าที่ดินในส่วนที่เหลือภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖</p> <p>อรช. ให้แต่ละหน่วยงานประสานงานกันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ที่ประชุมรับทราบ และดำเนินการตามที่ประชุมเสนอ</p>	<p>- กพก.</p>
๔	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	
๔.๑	<p>สำนัก/กอง เสนอแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗</p> <p>ผส.ขบ.๑๖ รายงานแผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย</li> <li>ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) เบิกจ่าย ๒๐%</li> <li>ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๔๕%</li> <li>ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๖๕%</li> <li>ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๑๐๐%</li> </ul> <p>๒. กำหนดบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งกรรมการเตรียมพร้อมตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> </ul> <p>๓. กำหนดแนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางการเตรียมการบริหารงบประมาณ</li> <li>๑) อนุมัติประมาณการ ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</li> <li>๒) อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕</li> <li>๓) กระบวนการจัดหา ภายใน กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๕</li> <li>๔) ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕</li> </ul>	<p>- สขบ.๑๖</p>

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. กำหนดการติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กำหนดการติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ ประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกวันอังคาร</li><li>๑) เร่งดำเนินการออกแบบ รายงานความก้าวหน้าทุกวันอังคาร กำหนดเสร็จ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕</li><li>๒) เร่งรัดดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน รายงานความก้าวหน้าทุกวันอังคาร</li><li>๓) ตรวจสอบและอนุมัติประมาณการ กำหนดเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</li><li>๔) เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕</li></ul> <p>๕. กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๕.๑ ไม่เสนอแผนเพิ่มเติม</li><li>๕.๒ มอบหมายงานให้ฝ่ายอื่นดำเนินการ</li><li>๕.๓ เมื่อดำเนินการเสร็จ ต้องถ่ายโอนภายใน ๖๐ วัน</li><li>๕.๔ ตรวจสอบแบบในชั้นตอนเสนอแผนอย่างเคร่งครัด</li></ul> <p>ผล.ขป.๑๕ รายงานปฏิทินการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือแจ้งโครงการดำเนินการจัดส่งประมาณการฉบับแก้ไข ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕</li><li>- เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งสำเนาแผนจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕</li><li>- เป้าหมายการเบิกจ่าย<ul style="list-style-type: none"><li>ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เบิกจ่าย ๒๐%</li><li>ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๔๕%</li><li>ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๖๕%</li><li>ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖) เบิกจ่าย ๑๐๐%</li></ul></li><li>- ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</li></ul> <p>นายไพฑูรย์ กุลไทย ผวศ.พญ รายงาน ดังนี้</p> <p>งบประมาณรายจ่าย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๓,๐๔๕,๔๗๒,๑๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- งานจ้างเหมา (ผูกพันเดิม) ๕๐ รายการ ๖,๑๙๘,๘๐๔,๘๐๐ = ๔๗.๕๒%</li><li>- ดำเนินการเองต่อเนื่อง ๒๐ รายการ ๑,๗๖๙,๗๕๗,๐๐๐ = ๑๓.๕๗%</li><li>- งานจ้างเหมา (ผูกพันใหม่) ๖ รายการ ๑,๙๓๔,๔๖๘,๔๐๐ = ๑๔.๘๓%</li><li>- งานดำเนินการเอง (ใหม่) ๒๕ รายการ ๙๓๘,๗๗๒,๕๐๐ = ๗.๑๙%</li><li>- ค่าควบคุมงาน ๔๕ รายการ ๑๓๔,๔๐๔,๐๐๐ = ๑.๐๓%</li><li>- สำรอง-ออกแบบ ๑๑ รายการ ๒๖,๑๓๓,๐๐๐ = ๐.๑๒%</li><li>- ค่าที่ดิน ๙ รายการ ๑,๘๙๒,๙๗๙,๔๐๐ = ๑๔.๕๑%</li><li>- EIMP ๑๕ รายการ ๑๘๗,๙๐๕,๙๐๐ = ๑.๔๔%</li><li>- ปรับปรุง-บูรณะ ๗ รายการ ๖,๙๖๔,๕๐๐ = ๐.๐๕%</li></ul>	<p>- สขป.๑๕</p>

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ											ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																							
	<b>แผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณ ๒๕๖๖</b>																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับ</th> <th rowspan="2">รายการ</th> <th rowspan="2">วงเงิน (ล้านบาท)</th> <th colspan="5">พ.ศ. 2565</th> <th colspan="5">พ.ศ. 2566</th> </tr> <tr> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ค่าที่ดิน 9 รายการ</td> <td>1,892.9794</td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>งานผูกพันเดิม 50 รายการ</td> <td>6,198.8048</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>งานผูกพันใหม่ 6 รายการ</td> <td>1,889.7510</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>งานดำเนินการเอง ต่อเนื่อง 20 รายการ</td> <td>1,769.7570</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>งานดำเนินการเอง ใหม่ 25 รายการ</td> <td>938.7725</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>งานควบคุมงาน 45 รายการ</td> <td>134.4040</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ</td> <td>6.9645</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ค่าสำรวจ-ออกแบบ 11 รายการ</td> <td>26.1330</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ค่าEIMP 15 รายการ</td> <td>187.9059</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13,045.4721</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566					พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1	ค่าที่ดิน 9 รายการ	1,892.9794			15	15										2	งานผูกพันเดิม 50 รายการ	6,198.8048														3	งานผูกพันใหม่ 6 รายการ	1,889.7510														4	งานดำเนินการเอง ต่อเนื่อง 20 รายการ	1,769.7570														5	งานดำเนินการเอง ใหม่ 25 รายการ	938.7725														6	งานควบคุมงาน 45 รายการ	134.4040														7	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ	6.9645														8	ค่าสำรวจ-ออกแบบ 11 รายการ	26.1330														9	ค่าEIMP 15 รายการ	187.9059																13,045.4721														
ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566																																																																																																																																																																																											
			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																							
1	ค่าที่ดิน 9 รายการ	1,892.9794			15	15																																																																																																																																																																																													
2	งานผูกพันเดิม 50 รายการ	6,198.8048																																																																																																																																																																																																	
3	งานผูกพันใหม่ 6 รายการ	1,889.7510																																																																																																																																																																																																	
4	งานดำเนินการเอง ต่อเนื่อง 20 รายการ	1,769.7570																																																																																																																																																																																																	
5	งานดำเนินการเอง ใหม่ 25 รายการ	938.7725																																																																																																																																																																																																	
6	งานควบคุมงาน 45 รายการ	134.4040																																																																																																																																																																																																	
7	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ	6.9645																																																																																																																																																																																																	
8	ค่าสำรวจ-ออกแบบ 11 รายการ	26.1330																																																																																																																																																																																																	
9	ค่าEIMP 15 รายการ	187.9059																																																																																																																																																																																																	
		13,045.4721																																																																																																																																																																																																	
	<p>หมายเหตุ <input type="checkbox"/> ดำเนินงานด้านวิศวกรรม/แต่งตั้งคณะกรรมการ <input type="checkbox"/> จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบการจัดหา <input type="checkbox"/> ประกาศแผนดำเนินการจัดหา <input type="checkbox"/> ลงนามสัญญา <input type="checkbox"/> ดำเนินการ/ก่อสร้าง <input type="checkbox"/> เบิกจ่าย</p>																																																																																																																																																																																																		
	<p>ผส.ชป.๗ เสนอแนวคิดการบริหารจัดการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรู้ขอบเขตงานของตนเอง</li> <li>ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรม</li> </ol> <p>แผนปฏิบัติการเตรียมการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สชป.๗ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม</li> <li>- ทำสัญญาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม</li> <li>- เบิกจ่าย             <ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนธันวาคม เบิกจ่าย ๒๐%</li> <li>เดือนมกราคม เบิกจ่าย ๖๐%</li> <li>เดือนมิถุนายน เบิกจ่าย ๙๐%</li> <li>เดือนกรกฎาคม เบิกจ่าย ๑๐๐%</li> </ul> </li> </ul> <p>ผอ.ผง. การบริหารงบประมาณปี ๖๕ เป้าหมายของงบประมาณทั้งหมดในไตรมาสแรก ๓๒% ดำเนินการได้ ๑๖.๔๙% งบลงทุนเป้าหมาย ๒๐% ดำเนินการ ๑๕.๖๗% ไตรมาสที่ ๒ งบภาพรวม ๕๔% ดำเนินการได้ ๓๘.๓๑% งบลงทุนเป้าหมาย ๔๕% ดำเนินการ ๓๗.๒%</p> <p>อชช. กำชับให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด</p> <p>รชว. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้หารือกับ รชบ. จะร่วมกับ กผง. พิจารณาเรื่องของแผน ให้แล้วเสร็จในช่วงสิงหาคม-กันยายน หากตุลาคมได้รับงบประมาณแล้ว จะจัดสรรไปตามแผนได้ทันที ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมรายละเอียดให้ กผง. ตรวจสอบ และขอให้สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ</p> <p>ผอ.ผง. แจ้งที่ประชุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะออกก่อนการใช้งบประมาณ</li> </ol>											- สชป.๗																																																																																																																																																																																							

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. ปัญหาที่พบนอกเหนือจากประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินคือ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) การบอกเลิกโครงการ</li><li>๒) การเปลี่ยนชื่อโครงการ</li><li>๓) การแก้ไขแบบ</li></ol> <p>ดังนั้นก่อนเดือนกรกฎาคม ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงบประมาณ และ กผง. จะดำเนินการโอนเงินให้หน่วยรับงบประมาณช้าที่สุดในสัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๒ ของเดือน ตุลาคม</p> <p>๓. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะแจ้งเวียนเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารต่อไป</p> <p>รชบ. เสนอให้มีการกั้นงบประมาณไว้บางส่วนสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ประชุมรับทราบ และดำเนินการตามที่ประชุมเสนอ</p>	
๕	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>สนก. สรุปการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๒๐ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. กรมจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปลูกต้นไม้ พิธีเปิดนิทรรศการรูปแบบ Online ส่วนนิทรรศการรูปแบบ On ground ที่อาคาร SWOC ชั้นที่ ๑-๔ ให้เลื่อนการจัดไปก่อน ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการที่ สชบ. มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละจังหวัดจัดนิทรรศการให้ลดระดับลง โดยจะจัดรูปแบบใดก็ได้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่พิธีสงฆ์ยังคงมีเหมือนเดิม</li><li>๒. การจัดเสวนาให้เชื่อมกับระบบ Online ของกรมโดยกรมจะมีการจัดเสวนาระดับผู้บริหาร มีการถ่ายทอดสดไปยังระบบ Facebook live ของกรม ซึ่งสามารถเก็บเป็นข้อมูล Back up ไว้ดูภายหลังได้</li></ol> <p>ผอ.ผง. มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ในการตั้งงบประมาณของกรมชลประทานจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกลไกการตั้งงบประมาณ โดยเฉพาะแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีการเสนอแผนงานให้ สทช. ผ่านระบบ Thai Water Plan เป็นเครื่องมือในการควบคุมกลั่นกรองงาน จัดลำดับความสำคัญ และความพร้อมของแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ขั้นตอนของ Thai Water Plan จะปิดระบบประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค. หากรายการงานใดไม่มีความพร้อมระบบจะตัดรายการดังกล่าวออกไปก่อนที่จะเสนอ สำนักงบประมาณพิจารณา ดังนั้น กรม จึงต้องปรับแนวทางการตั้งงบประมาณโดยเตรียมความพร้อมเพื่อนำข้อมูลจัดทำหรือเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้ทันก่อนเดือน ก.ค.-ส.ค.</li><li>๒. การแก้ไขปัญหากรณีการถ่ายโอนโครงการชลประทานขนาดเล็ก กองแผนงานพยายามต่อรองลดขนาดความจุของอ่างเก็บน้ำจาก ๒ ล้าน ลบ.ม. เป็น ๑ ล้าน ลบ.ม. แต่กระทรวงมหาดไทยยังประสงค์ให้คงความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ ๒ ล้าน ลบ.ม. โดยทุกรายการจะอ้างเรื่องความสูงของฝายและเขื่อนไม่ได้แล้ว ต้องเสนอขออนุมัติเป็นแต่ละ</li></ol>	- กผง.

วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>รายการเพื่อเข้าคณะกรรมการกระจายอำนาจ จึงจะมีสิทธิถ่ายโอน แนวทางที่คิดว่าจะดำเนินการคือ อาจไม่ใช่ชื่อโครงการชลประทานขนาดเล็ก อาจเป็นโครงการ ๒ ปี ในการตั้งงบประมาณ หรือโครงการเกิน ๑๐๐ ล้านขึ้นไป เป็นโครงการกึ่งขนาดกลาง แต่อาจมีประเด็นการจ่ายค่าที่ดินซึ่งจะพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป เนื่องจากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชนและชนบทเป็นเรื่องสำคัญ และเกิดประโยชน์มาก แต่ติดประเด็นปัญหาเรื่องระเบียบการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๓. การของบประมาณซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ กองแผนงานยังไม่สามารถหาแหล่งงบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้ได้ เนื่องจากติดขัดข้อระเบียบของการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้กองแผนงานจะได้รวบรวมปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ต่อไป</p> <p>รชว. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่เกี่ยวข้องถึงโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ สขป. บางสำนักขอให้ช่วยดำเนินการจัดทำรายงาน EIA ให้ด้วย เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น ๑ หรือชั้น 1B ที่ สขป. สามารถดำเนินการได้ และเกี่ยวข้องกับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่คือ กรอบการนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต โดยนับอายุจากวันที่ สผ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน EIA ไปอีก ๕ ปี จึงขอให้ผู้บริหารกรมช่วยกำหนดวางแผนการตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าว ให้สอดคล้องกับระยะเวลา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและงบประมาณมาดำเนินการใหม่ และขอให้ ผอ.ผง. จัดลำดับรายการดังกล่าวเข้าไว้ในแผนการจัดสรรงบประมาณด้วย</p> <p>รชบ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานซ่อมแซมพื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ที่ใช้งบประมาณบูรณาการ ขอให้กองแผนงานชี้แจงและอธิบายให้ ผส.ขป. ผู้ที่กำกับดูแลรับทราบ ว่า กรณีที่รู้ว่าเกิดความเสียหายหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายอย่างไร และต้องมีส่วนรับผิดชอบ และขอให้ ผอ.ผง. ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางหรือสำนักงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงได้หรือไม่</p> <p>ผอ.พช. ชี้แจงการใช้หอประชุมชุมชน กำภู ในการจัดงานกิจกรรมสำคัญของกรมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ๒ กิจกรรม คือ การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และจัดอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง สถาบันพัฒนาการชลประทานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลหอประชุมดังกล่าวจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหอประชุม รวมทั้งขอความร่วมมือ ศทส. และ สคก. ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงระบบ IT ด้วย</p> <p>ลนค. ชี้แจงเรื่อง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมบังคับใช้ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๑. ขอให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของท่านให้ความสำคัญกับ พรบ. ดังกล่าว โดย ศทส. ได้จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำกับดูแลข้อมูลโครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลกรมชลประทานในรูปแบบ Online สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p>	



วาระที่	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. การอ้างอิงข้อมูลต้องมีที่มาของข้อมูล และมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเขียนรายละเอียดมาก หากมีการอ้างอิงให้เขียนที่มาของข้อมูลที่ปรากฏ โดยเฉพาะชื่อ ข้อมูล รูปภาพ ของคนที่ยอยู่นอกองค์กรต้องขออนุญาตการเข้าถึงเจ้าตัวก่อน รวมทั้งต้องมีช่องทางให้หน่วยงานให้ความยินยอมและยกเลิกได้ง่าย</p> <p>๓. กรมได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการเข้าสู่ระบบ Personal Data Protection Act (PDPA) ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดหาโดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หากกรมดำเนินการแล้วเสร็จก็จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ</p> <p>มติที่ประชุมรับทราบ</p>	
	<p>เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.</p>	

นางภนิดารัสมิ์	เกษสุขสมวงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางวิไลลักษณ์	วันทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางรัตนา	เหล็งขยัน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายทวีศักดิ์	ปานเพชร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.ชนกพร	ไชยสว่าง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
		ผู้จัดรายงานการประชุม
นางพยุศรี	มโนรถ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
		ผู้ตรวจรายงานการประชุม