



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศสบล(เขต) ๐๘/๒๐๙/๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินก้อนเหลื่อมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผปบ.บอ.

(นายสำราญ บุญถิ่น)
ปค.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลึก (รายการ)	ยกลึกแบบ	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	ทำสัญญาพื้น	รับราคา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	212	2	1	1	209
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	1	1		33
ส่วนอุทกวิทยา	32				32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัยเบื้องต้น	14				14
ส่วนการใช้น้ำประปา	44				44
ต่อสภาพพื้นที่ตอนบน	9				9
ต่อสภาพพื้นที่ตอนล่าง	8				8
ต่อสภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	1			8
ต่อสภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ต่อสภาพกลาง	10				10
ต่อสภาพตะวันออก	9				9
ต่อสภาพตะวันตก	8				8
ต่อสภาพใต้	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ต่อสภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

- จำนวน 212 รายการ
- ได้รับโอนเจ็ดสธส 397,603,452 บาท (จำนวน 211 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 179,989,011 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.27
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 ร้อยละ: 65

433,850,000 บาท

เงินกับเหลือปี 2563

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 154,185,498 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.31
- รายการโอนปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ได้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 213 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 434,045,500 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 212 รายการ (433,850,000 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเบื้องต้น)

เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนเจ็ดสธส 72,914,475 บาท (จำนวน 77 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 72,914,475 บาท คิดเป็นร้อยละ: 100.00

83,029,865 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 386 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	72,914,475	0	72,914,475	72,914,475	0	72,914,475	100.00		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	5,894,132	747,000	5,147,132	56.50		
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	238,847,205	205,106,555	33,740,650	119,875,066	96,633,943	23,241,123	50.19		
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,583,189	32,276,709	44,306,480	68,725,580	29,409,873	39,315,706	89.74		
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	4,493,564	377,530	4,116,034	52.33		
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	46,443,058	45,061,672	1,381,386	38.96		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	12,357,742	289,099	12,068,643	71.44		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	11,403,332	0	11,403,332	69.30		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	11,297,909	0	11,297,909	75.54		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	14,683,100	14,683,100	0	14,683,100	9,640,534	0	9,640,534	65.66		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	9,915,097	0	9,915,097	69.37		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	9,604,978	0	9,604,978	73.44		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	7,332,427	0	7,332,427	61.27		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	4,800,498	0	4,800,498	47.22		
ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	11,813,464	0	11,813,464	67.69		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	577,129	0	577,129	64.13		
รวมทั้งสิ้น	386	704,902,042	657,837,092	361,214,914	296,622,178	407,088,984	172,519,117	234,569,867	61.88		

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	หัก	จำนวน	รวม	จำนวน	หัก	จำนวน	รวม			
														จำนวน	หัก
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	577,129	64.13		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	0	5,396,132	54.32		
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,268,800	33	129,066,850	108,914,450	20,152,400	1	10,000,000	10,000,000	0	0	32,244,711	22,591,838	9,652,873	24.98
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,841,780	7,695,300	44,146,480	0	0	0	0	0	43,986,170	4,828,464	39,155,706	84.84
ส่วนปรับปรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	0	4,493,564	377,530	4,116,034	52.33
ส่วนควบป้องกันเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	0	0	5,127,324	3,745,938	1,381,386	7.66
ส่วนการใช้ชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	0	12,357,742	289,099	12,068,643	71.44
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	0	11,403,332	0	11,403,332	69.30
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	0	11,297,909	0	11,297,909	75.54
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันออก	10	14,683,100	10	14,683,100	0	14,683,100	0	0	0	0	0	9,640,534	0	9,640,534	65.66
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	0	9,915,097	0	9,915,097	69.37
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	0	0	9,604,978	0	9,604,978	73.44
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	0	7,332,427	0	7,332,427	61.27
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	0	4,800,498	0	4,800,498	47.22
ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	0	11,813,464	0	11,813,464	67.69
รวมทั้งสิ้น	212	433,850,000	211	397,603,452	188,141,999	209,461,453	1	10,000,000	10,000,000	0	0	179,989,011	32,579,869	147,409,142	45.27

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งบจ้างเหมาดำเนินการเองได้รับงบโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงน่านนครโพธิ์ เขตลิดี กรุงเทมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ่อมกับแผนที่ดีดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงิน งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสอบปรุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงงบลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

[8301]

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบยูทิลิตี้และเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบกราด จำนวน 6 เครื่อง

2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

4. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ที่พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนควบลดรอยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมใหญ่ขนาด (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลอมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเชื่อม	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	41,315,734	41,315,734	0	79.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	154,185,498	139,939,248	14,246,250	82.31

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปีตตนี้) ตำบลตาชะ อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา
 วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันหล้อมปี ซึ่งมีกรปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ที่ผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการจัดสรร (บาท)			คงเหลือซึ่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างพินา	ทำนอง	จำนวน	รวม	ค้างพินา	ทำนอง	รวม		ค้างพินา	ทำนอง
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	77	72,914,475	0	72,914,475	56	10,115,390	0	10,115,390	77	72,914,475	72,914,475	
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865		72,914,475	-	72,914,475		10,115,390	0	10,115,390		72,914,475	72,914,475	
													100.00	
														100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	10,000,000	10,000,000	0
1	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายระหว่างการบริหารปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมอาคารและวันออกเสียงเทปอัตโนมัติ

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถาปัตยกรรม ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมอาคารและวันออกเสียงเทปอัตโนมัติ กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ่อมกับแผนที่ทำเนียบกรมแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมอาคารและวันออกเสียงเทปอัตโนมัติ กรุงเทพมหานคร - [8301]

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง 1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง

2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

4. เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

