



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๒๓๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรพงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๕ ๔๒๖๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๖๐๑.๓๕๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๕ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๖๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๗ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้าน การดำเนินงานรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ธ.กค., ท.ค.๑-๓ ผอ.

และ ผ.มท.ผอ.(ม.ผอ.), ผด.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 6 ครั้ง **6,970,9511 ล้านบาท**
จำนวน 698 รายการ

เบิกจ่าย 5,601.3535 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 80.35



ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 รายการ
การก่อสร้าง
งานแล้วเสร็จ 665 รายการ
ยกเลิก 3 รายการ

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกตัดทอน พบวิธีทางประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้

มติ ครม.
17 มี.ค.

มติ ครม.
8 ก.ค.

มติ ครม.
13 ส.ค.

มติ ครม.
15 ก.ย.

มติ ครม.
15 ก.ย. ครุภัณฑ์

266 รายการ

2,560,8638 ล้านบาท

เบิกจ่าย 2,328,5352 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.93

89.27%

• แล้วยเสร็จ 264 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

222 รายการ

393,9028 ล้านบาท

เบิกจ่าย 390,6331 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.17

100%

• แล้วยเสร็จ 222 รายการ

79 รายการ

719,5853 ล้านบาท

เบิกจ่าย 509,7784 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 70.84

91.84%

• แล้วยเสร็จ 73 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

45 รายการ

1,426,3528 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1042,7041 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 73.10

87.23%

• แล้วยเสร็จ 37 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ

8 รายการ

284,8600 ล้านบาท

เบิกจ่าย 137,2485 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 48.18

62.20%

• แล้วยเสร็จ 5 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ

7 อันดับแรก 1,300 ไร่

ปริมาณน้ำ 60.82 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่

งบประมาณ 79,624 ล้านบาท

ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่

งบประมาณ 6,5657 ล้านบาท

ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่

งบประมาณ 7,520 ล้านบาท

พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่

ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 65,736 ไร่

งบประมาณ 20,470 ล้านบาท

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมเส้นทางกับถนนนำ
ในฤดูฝนปี 2563

โครงการเร่งด่วนดำเนินการเตรียมการรองรับ
ปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 บึงกอกนคร
เสียการขาดถนนนำด้านอุปโภคและบริโภค

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและ
น้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทา
ปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 256

(ข้อมูลกลางระบบติดตาม Cen Pr...
อุทกภัย

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยละ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดของงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)							สรุปยอดที่เสร็จ					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการ ที่เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				แล้วเสร็จ	ยกเลิก	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณการ ระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	ปริมาณการ กำจัดวัชพืช (ตัน)	
					โครงการระยะ 1 - 40	โครงการระยะ 41 - 80	โครงการระยะ 81 - 99	รวม								
รวมทั้งหมด	6,970,951.1	5,601,353.5	80.35	698	4	15	11	30	665	3	2,650	523,753	124.51	116,123	8,033,612	
1.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ ปฏิบัติการที่เข้าเขตการขาดแคลนน้ำในบางฤดูแล้งปี 2562/63 (เงินอุดหนุน) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560,863.8	2,328,535.2	90.93	266	1	1		2	264		1,300	376,145	64.82	79,624		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ ปฏิบัติการที่เข้าเขตการขาดแคลนน้ำในบางฤดูแล้งปี 2562/63 (เงินอุดหนุน) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
1.2 โครงการรื้อฟื้นคันนาเดิมการปรับปรุงฝายดินเก่าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ เสียหายของถนนที่ข้ามคูไปคนและขังน้ำ หรือก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบ แก่งบริเวณท้าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393,902.8	390,633.1	99.17	222					222			38,250	50.49	8,509		โครงการรื้อฟื้นคันนาเดิมการปรับปรุงฝายดินเก่าในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ เสียหายของถนนที่ข้ามคูไปคนและขังน้ำ หรือก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบ แก่งบริเวณท้าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
1.3 โครงการปรับปรุงทางวิ่งและเขื่อนฝาย ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719,585.3	509,778.4	70.84	79		5		5	73	1		41,620	3.16	7,520		โครงการปรับปรุงทางวิ่งและเขื่อนฝาย ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
1.4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณท้ายฝาย และปรับปรุงประสิทธิภาพการกัก กักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426,352.8	1,042,704.1	73.10	45	2	5		7	37	1	1,350	65,738	6.04	20,470		โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณท้ายฝาย และปรับปรุงประสิทธิภาพการกัก กักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284,860.0	137,248.5	48.18	8			3	3	5							โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
1.6 โครงการอื่นที่ส่งมอบจากกระทรวงการคลัง (งบฯ) ประจำปี 2563	1,585,386.4	1,192,454.2	75.22	78	1	4	8	13	64	1						โครงการอื่นที่ส่งมอบจากกระทรวงการคลัง (งบฯ) ประจำปี 2563

หมายเหตุ :

- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
 - งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.2-200-21-300 สถานีสูบน้ำฯ พ.ศ.2 จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.3238 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการเสร็จจากปีงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
 - เรือชุดวัดหัวชุดและสถานีวัดหน่วย งานต่อส่งสิ่งไม่ย่อยกว่า 14 ตู้ ส่วนบริการเครื่องจักรกลที่ 1 ส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณถูกตัดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือระยะกั้นน้ำบ่อมาจากพระพรสารศิริ อ่างปลาบอง จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 25,000 ล้านบาท เนื่องจากวางรูปแบบที่ตัดดำเนินการแล้ว
- ปิดฤดูปลูกโครงการดำเนินงาน ได้แก่
 - ฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลจรรยาบรรณการดำเนินงานจังหวัดและภารกิจจังหวัดมีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
 - ฝนตกในขั้นต้นที่ดำเนินการ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ต้องชะงักการดำเนินงาน
 - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน ออกงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการฟ้องผู้รับจ้างบางส่วน และดำเนินการขออนุมัติจากผู้รับจ้างบางส่วนในข้อเสนอบางส่วน 2564

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำแนกตามหลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท 6 โครงการ แบ่งเป็น

- รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ
- รายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,601.3535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.35 จำนวนทั้งสิ้น 698 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ 665 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.27 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,328.5352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.93 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนงกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วโดยส่งผลงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แต่ผู้รับจ้างยังไม่นำเครื่องจักร-เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง ตำบลลาน้อย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.4954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.15 ผลการดำเนินงานร้อยละ 65.00 เนื่องจากระยะที่ผ่านมาเป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คริวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 509.7784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.84 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 73 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 100.5984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.42 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.9307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.78 ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 59.3714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.30 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยียน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 31.9243 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 44.4402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.27 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่ คราวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,042.7041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.10 โดยอยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ 306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 168.8441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.02 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท เบิกจ่าย 149.6100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.96 ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 137.2485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 ลงนามในสัญญา 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,192.4542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.22 ดำเนินการแล้วเสร็จ 64 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 13 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมือง ตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจาก ราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
