



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ **ศสภ.รท.๐๔/๒๓๗/๒๕๖๕** วันที่ **๑๐** มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รท. 4490

ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๗,๗๗๕,๒๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๕ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๘,๕๓๗,๗๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๙ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๔๗๐,๐๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๖,๗๖๗,๔๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.



- ทนพ
- สิบ ๔๗๖๒๐

มีมติจาก ส่วนบริหาร การเงิน และ ควบคุม
โดยสภางบประมาณ พ.ศ. ๖๕ พ.ศ. เงินกันเหลือ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 465,028,976 บาท (จำนวน 204 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 168,537,782 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.09
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 ร้อยละ 65

699,634,700 บาท

เงินกู้เหลือมือปี 2564

งบประมาณ เงินกู้เหลือมือปี

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 62,170,017 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.17
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 30 รายการ
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

102,122,536 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565 และ 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ

- จำนวน 67 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 29,916,976 บาท (จำนวน 67 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 6,767,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.50

32,553,900 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท

แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)					ทำข้อมูลทัน (สัญญา)
		อู่ระหว่างเตรียมการ	อนุมัติแผน	ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติรับราคา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	207	0	0	1	0	3	201
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	0	0	0	0	0	10
ส่วนอุทกวิทยา	24	0	0	0	0	0	24
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	0	5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	0	0	0	0	0	8
ส่วนการให้บริการชลประทาน	41	0	0	0	0	0	41
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	0	0	1	0	2	36
หอ.ภาคกลาง	13	0	0	0	0	0	13
หอ.ภาคตะวันตก	10	0	0	0	0	1	9
หอ.ภาคตะวันออก	7	0	0	0	0	0	7
หอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	0	0	0	0	0	6
หอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	0	0	0	0	0	13
หอ.ภาคใต้	9	0	0	0	0	0	9
หอ.ภาคเหนือตอนบน	12	0	0	0	0	0	11
หอ.ภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	8

หมายเหตุ : 1. ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ
2. หอ.ภาคเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 307 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	67	32,553,900	29,916,976	0	29,916,976	0	0	0	263,649	6,767,475	0	6,767,475	20.79
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	7,811,400	7,811,400	249,000	7,562,400	0	0	0	0	4,198,788	249,000	3,949,788	53.75
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	52	452,007,670	227,428,283	165,359,576	62,068,707	6	219,941,300	219,941,300	0	46,902,792	35,996,385	10,906,407	10.38
ส่วนอุทกวิทยา	39	69,981,000	69,803,280	10,174,600	59,628,680	0	0	0	0	47,110,277	6,670,680	40,439,597	67.32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4,713,894	0	4,713,894	51.24
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	11	129,509,606	122,329,524	116,524,924	5,804,600	0	0	0	0	40,731,115	37,594,580	3,136,535	31.45
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	42	15,716,660	15,595,976	879,676	14,716,300	1	120,000	120,000	0	11,225,903	467,622	10,758,282	71.43
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	11,440,429	0	11,440,429	64.72
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	10,809,384	0	10,809,384	73.10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,610,700	14,610,700	1,123,500	13,487,200	0	0	0	0	9,140,858	1,123,500	8,017,358	62.56
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	9,657,999	0	9,657,999	57.61
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	10,153,874	0	10,153,874	73.64
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7,271,330	0	7,271,330	64.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	6,071,061	0	6,071,061	60.91
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	10,981,413	0	10,981,413	62.48
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	598,681	0	598,681	59.87
รวมทั้งสิ้น	307	834,311,136	597,068,488	296,297,825	300,770,663	7	220,061,300	220,061,300	263,649	237,775,274	82,101,766	155,673,508	28.50

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565
- เงินกันเหลือปี 2564
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564
- เบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2565

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท

- (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [8494] วงเงิน 160,193,000

อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขป.9 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	รายการ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	598,681	0	598,681	59.87
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	0	10	3,949,788	0	3,949,788	52.23
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	40	406,161,700	38	181,582,313	119,513,606	62,068,707	6	219,941,300	219,941,300	0	33	15,527,307	4,620,900	10,906,407	3.82
ส่วนอุทกวิทยา	24	66,951,000	24	66,773,280	7,144,600	59,628,680	0	0	0	0	22	45,465,277	5,025,680	40,439,597	67.91
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	9,200,000	5	9,186,550	1,986,550	7,200,000	0	0	0	0	4	4,713,894	0	4,713,894	51.24
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	8	77,847,400	8	70,667,317	64,862,717	5,804,600	0	0	0	0	8	12,865,943	9,729,407	3,136,535	16.53
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	41	15,504,800	41	15,384,116	667,816	14,716,300	1	120,000	120,000	0	41	11,014,044	255,762	10,758,282	71.04
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	12	17,677,000	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	0	11	11,440,429	0	11,440,429	64.72
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	10,809,384	0	10,809,384	73.10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	0	6	8,017,358	0	8,017,358	59.44
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	0	13	9,657,999	0	9,657,999	57.61
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13	13,787,900	0	13,787,900	0	0	0	0	13	10,153,874	0	10,153,874	73.64
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	0	7	7,271,330	0	7,271,330	64.01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	9	6,071,061	0	6,071,061	60.91
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	9	17,576,600	0	17,576,600	0	0	0	0	9	10,981,413	0	10,981,413	62.48
รวมทั้งสิ้น	207	699,634,700	204	465,028,976	194,175,289	270,853,687	7	220,061,300	220,061,300	0	195	168,537,782	19,631,749	148,906,033	24.09

หมายเหตุ: เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 65

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

(19) ค่าศึกษา สักรวง ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] วงเงิน 12,447,400 บาท
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขบ.1-17 วงเงิน 6,900,000 บาท

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.702) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2894] วงเงิน 1,285,400 บาท
 - (54) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยสถานการณ์น้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8494] วงเงิน 160,193,000
 อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ. วงเงิน 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สขบ.9 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์) วงเงิน 41,132,000 บาท

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- ยกเลิก 1 รายการ คือ (1.676) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [2868] วงเงิน 2,354,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,845,970	45,845,970	45,845,970	0	0	0	0	0	31,375,485	31,375,485	0	68.44
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	27,865,172	27,865,172	0	53.94
ส่วนอุทกวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	1,645,000	1,645,000	0	54.29
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00
รวมทั้งสิ้น	33	102,122,536	102,122,536	102,122,536	0	0	0	0	0	62,470,017	62,470,017	0	61.17

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	65	28,836,976	0	28,836,976	0	0	0	0	8	6,767,475	0	6,767,475	21.50
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	65	28,836,976	0	28,836,976	0	0	0	0	8	6,767,475	0	6,767,475	21.50

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	2	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	2	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

รายการที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	6,551,000	6,551,000	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	6,551,000	6,551,000	0
1	(1.146) ปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [714]	6,551,000	6,551,000	0

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

