



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ F.ส.น.อ. (ปค.) ๐๔ / ๒๑๙ / ๒๕๖๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน
 - จำนวน 212 รายการ
 - ได้รับโอนจัดสรร 397,603,452 บาท (จำนวน 211 รายการ)
433,850,000 บาท
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 187,054,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.05
 เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ 100

เงินกันเหลือในปี 2563

งบประมาณ เงินกันเหลือปี
 - จำนวน 41 รายการ
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 159,033,048 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.90
 - ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ (มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ให้งานได้ตามวัตถุประสงค์)
 - คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 37 รายการ
 - คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 จำนวน 3 รายการ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ
 - จำนวน 133 รายการ
 - ได้รับโอนจัดสรร 72,914,475 บาท (จำนวน 77 รายการ)
83,029,865 บาท
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 72,914,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 213 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 434,045,500 บาท แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 212 รายการ (433,850,000 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)			ทำสัญญา (สัญญา)
			อนุมัติแผน	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	212	2	1			209
ส่วนยุทธศาสตร์	1					1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11					11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	1	1			33
ส่วนอุทกวิทยา	32					32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5					5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14					14
ส่วนการใช้ชลประทาน	44					44
ศอช.ภาคเหนือตอนบน	9					9
ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8					8
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	1				8
ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9					9
ศอช.ภาคกลาง	10					10
ศอช.ภาคตะวันออก	9					9
ศอช.ภาคตะวันตก	8					8
ศอช.ภาคใต้	8					8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
 ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 386 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	72,914,475	0	72,914,475	72,914,475	0	72,914,475	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	6,084,928	747,000	5,337,928	58.33
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	238,847,205	205,106,555	33,740,650	121,891,805	98,509,843	23,381,962	51.03
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,583,189	32,276,709	44,306,480	68,760,790	29,409,873	39,350,916	89.79
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	4,849,025	377,530	4,471,495	56.47
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	51,406,008	49,909,222	1,496,785	43.12
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	12,922,291	289,099	12,633,192	74.70
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	12,243,762	0	12,243,762	74.40
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	11,316,959	0	11,316,959	75.67
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	14,683,100	14,683,100	0	14,683,100	10,450,861	0	10,450,861	71.18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	10,041,986	0	10,041,986	70.25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	9,678,195	0	9,678,195	74.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	7,502,272	0	7,502,272	62.69
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	5,383,714	0	5,383,714	52.96
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	12,977,514	0	12,977,514	74.36
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	577,129	0	577,129	64.13
รวมทั้งสิ้น	386	704,902,042	657,837,092	361,214,914	296,622,178	419,001,714	179,242,567	239,759,146	63.69

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกู้ยืมเพื่อปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	577,129	0	577,129	64.13
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	11	5,586,928	747,000	4,839,928	56.24
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,268,800	33	129,066,850	108,914,450	20,152,400	1	10,000,000	10,000,000	0	31	34,261,450	24,467,738	9,793,712	26.55
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,841,780	7,695,300	44,146,480	0	0	0	0	32	44,019,380	4,828,464	39,190,916	84.91
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	5	4,849,025	377,530	4,471,495	56.47
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	0	12	5,242,723	3,745,938	1,496,785	7.83
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	43	12,922,291	289,099	12,633,192	74.70
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	9	12,243,762	0	12,243,762	74.40
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	11,316,959	0	11,316,959	75.67
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	10	14,683,100	10	14,683,100	0	14,683,100	0	0	0	0	6	10,450,861	0	10,450,861	71.18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	10,041,986	0	10,041,986	70.25
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	0	10	9,678,195	0	9,678,195	74.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	7,502,272	0	7,502,272	62.69
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	5,383,714	0	5,383,714	52.96
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	12,977,514	0	12,977,514	74.36
รวมทั้งสิ้น	212	433,850,000	211	397,603,452	188,141,999	209,461,453	1	10,000,000	10,000,000	0	202	187,054,190	34,455,769	152,598,421	47.05

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินงานเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินงานเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กจ.1/2560(สพค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ้อนกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301] วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินกันเหลื่อมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	46,163,284	46,163,284	0	88.27
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	159,033,048	144,786,798	14,246,250	84.90

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลื่อมปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	77	72,914,475	0	72,914,475	56	10,115,390	0	10,115,390	77	72,914,475	0	72,914,475	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865		72,914,475	-	72,914,475						72,914,475	-	72,914,475	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000	0
	<u>ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</u>	10,000,000	10,000,000	0
1	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กจ.1/2560(สพต.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าช้อนกับแผนที่ดำเนินการแล้ว


โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

- โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

- เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
- โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

