

พ.ล.นอ. 1678/62



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๙๐๕/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) **รพ 5503**

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณจำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๐๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๗.๑๘ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๑๘.๔๒ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๐๑๕ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๒๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๗ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อนหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๖ กพก. สขป. ๑๕ สขป. ๑๐ สขป. ๒ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๔ สขป. ๑๓ สอส. สบอ. สขป. ๑๒ สพญ. สขป. ๙ สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๗ สขป. ๑๔ สจค. สบก. สลก. และ สวพ.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนหน้าและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน นอ. ส่วน, อธช. ทด...
เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.

รับ
ส่ง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณจำนวน ๕๘,๐๐๑.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๐๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๖.๖๖) ร้อยละ ๑๗.๑๘ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๗๗.๙๐) ร้อยละ ๑๘.๔๒ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๖ สำนัก ได้แก่ สมด. สสธ. สคก. สขป. ๗ สขป. ๑ และ สขป. ๕

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๒ สำนัก ได้แก่ สขป. ๖ กพก. สขป. ๑๕ สขป. ๑๐ สขป. ๒ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๔ สขป. ๑๓ สอศ. สบอ. สขป. ๑๒ สพญ. สขป. ๙ สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๗ สขป. ๑๔ สจต. สบก. สลก. และ สวพ.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๕,๒๘๙.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐,๕๕๒.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔.๗๗

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๓๖๕.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๔๓๙.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๖.๑๕

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๓๔๖.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๔๖๘.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๑.๕๗

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๐๑๕ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๗,๗๒๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๗ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๒๓.๒๗

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๒๐.๓๔

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๙.๕๘

๓.๔ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๖.๙๑

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๕.๔๙

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สํารวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๑๔.๔๑

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนดดังกล่าว สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๔๒๗ รายการ ดังนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๒.๑๘

๔.๒ แก๊ซแบบ/แก๊ซสัญญา/แก๊ซประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๒๔


๔.๓ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทั่งต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๗.๒๖

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๒.๓๔

๔.๕ ผ่นตกหนกในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๒.๓๔

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม้เงินโอน และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ เป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๔.๖๔

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 26 ก.ค. 62)



แผน ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62 ที่สำนัก/กองแจ้ง ร้อยละ 77.90

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62 ร้อยละ 76.66

แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 734 รายการ งบประมาณ 2,445.57 ล้านบาท
 2. สลก. สจต. และ สวพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินในไตรมาสที่ 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 84.66%

ผลการเบิกจ่าย 40,166.55 ล้านบาท คิดเป็น 62.01% **ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 22.65%**

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562



รายจ่ายประจำ 8,471.01 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 86.67%

ผลการเบิกจ่าย 6,719.89 ล้านบาท คิดเป็น 79.33%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 7.34%



รายจ่ายงบลงทุน 58,001.18 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 76.66%

ผลการเบิกจ่าย 34,500.33 ล้านบาท คิดเป็น 59.48%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 = 17.18%

งานดำเนินการเอง 25,289.16 ล้านบาท จำนวน 5,566 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 638.20 ล้านบาท จำนวน 43 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,186.21 ล้านบาท จำนวน 224 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 24,510.14 ล้านบาท จำนวน 5,299 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 20,592.08 ล้านบาท คิดเป็น 81.43%

สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 4.77%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,365.68 ล้านบาท จำนวน 1,133 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 340.17 ล้านบาท จำนวน 45 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 1,122.73 ล้านบาท จำนวน 84 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 16,790.27 ล้านบาท จำนวน 1,004 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 7,439.39 ล้านบาท คิดเป็น 40.51%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 36.15%

จ้างเหมาบางส่วน 14,346.34 ล้านบาท จำนวน 1,030 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 78.96 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ
2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 475.50 ล้านบาท จำนวน 29 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 13,791.88 ล้านบาท 997 รายการ

ผลการเบิกจ่าย 6,468.86 ล้านบาท คิดเป็น 45.09%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 = 31.57%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 9,624.01 ล้านบาท 1,052 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 618.20 ล้านบาท จำนวน 42 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 941.62 ล้านบาท จำนวน 122 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,064.19 ล้านบาท จำนวน 888 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 11,693.10 ล้านบาท 562 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 331.13 ล้านบาท จำนวน 42 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,105.78 ล้านบาท จำนวน 80 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,256.19 ล้านบาท จำนวน 440 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 76.66% = 8,882.50 ล้านบาท 401 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 78.96 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 473.25 ล้านบาท จำนวน 26 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 8,330.29 ล้านบาท จำนวน 371 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 0.71%
- ผันตหนักในพื้นที่ยังดำเนินการ 2.15%
- แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 2.15%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 4.31%
- อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 90.64%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.22%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.45%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 7.98%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 88.34%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.80%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.69%
- ผันตหนักในพื้นที่ยังดำเนินการ 4.00%
- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 4.00%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 5.60%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 84.00%

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 รายการ			618,201,828.00	618,201,828.00	215,226,524.00	38,439,900.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์กีฬาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.14) ฝ่ายห้วยป่าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำน้ำสนับสนุนศูนย์กีฬาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอปงเปือย จังหวัดน่าน - [161736]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	แก้มลิงน้ำพหลม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174635]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	18,000.00	18,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม. 9+000 พร้อมขุดลอกคลองท้ายน้ำบึงพหลม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174636]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานนครสวรรค์	ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองขม-คลองใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านตะเคียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174637]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	534,000.00	534,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5		ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบายอาคารอัดน้ำ กลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแมง กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลคงพูน อำเภอคอนจา จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174649]		ยังไม่ดำเนินการ	26,600.00	26,600.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการก่อสร้าง 7	(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซาคคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์สาร จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าอำนาจการ) - [170929]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ					0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงฝายเพื่อนตึง (เก่า) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172915]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,473,000.00	9,473,000.00	9,381,333.00	1,853.00	0.02
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงสระเพง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174638]		ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงประจักษ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174639]		ยังไม่ดำเนินการ	1,750,000.00	1,750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบ้านค่อมหัว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174640]		ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงบึงปราสาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174641]		ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงวังหมากี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174642]		ยังไม่ดำเนินการ	750,000.00	750,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงหนองซูน ตำบลสิริน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174643]		ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8		แก้มลิงคลองทะเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174644]		ยังไม่ดำเนินการ	499,500.00	499,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8		ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปะเทีย ตำบลหนองแขวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174658]		ยังไม่ดำเนินการ	1,313,000.00	1,313,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานจันทบุรี	ซ่อมแซม ประตูคลองป่าแดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173297]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	232,205.00	232,205.00	232,205.00	143,451.00	61.78
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองขุดเคียว จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173197]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,407,500.00	3,407,500.00	3,407,500.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโอง 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173371]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	453,423.00	453,423.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบายพร้อมเครื่องมอเตอร์ ประตูคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173179]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	800,000.00	800,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		แก้มลิงสูงปะนาย จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174686]		ยังไม่ดำเนินการ	19,667,300.00	19,667,300.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) ค่าดำเนินการตามแบบปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	166,424,986.00	24,312,261.00	14.61
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสมงานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167272]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	9,836,728.00	53.17

ชื่อนายงานระดับสำนักงาน	ชื่อนายงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	(1.2) คำสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167268]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	712,390.00	54.8
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	(1.1) คำดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167267]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	477,854.00	59.73
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่แว่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172925]		ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [173260]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3) คำดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,536,761.00	50.74
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ2) - [174631]		ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยาย อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอกองกลาง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ2) - [174690]		ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ2) - [174743]		ยังไม่ดำเนินการ	776,000.00	776,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		อาคารป้องกันคลื่นถล่มทิวทัศน์โครงการระบบระบายน้ำปลักลิ้ง-จะนะ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ2) - [174745]		ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(4) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ - [163013]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	40,000,000.00	40,000,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานก่อสร้างถนนอย่างกับน้ำ ระยะที่ 3 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173439]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	309,000.00	309,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คอลงส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173440]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	858,200.00	858,200.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคาวี - ทวมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คำสำรวจออกแบบ) - [162986]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,000,000.00	3,000,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163061]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,655,400.00	3,655,400.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163063]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,233,100.00	5,233,100.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163065]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,943,600.00	5,943,600.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.2) งานระบบประปา - [163068]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [163069]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,601,600.00	22,601,600.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163070]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	11,000,000.00	11,000,000.00	10,180,500.00	418,602.00	4.11
อื่น ๆ		(108) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย - [167518]		ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 รายการ			355,131,300.00	331,131,300.00	63,206,300.00	4,008,897.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [162404]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [162406]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [162407]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [162408]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [162409]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,052,000.00	2,052,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเล้า อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. - [162414]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	3,708,000.00	3,708,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. - [162415]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,562,000.00	5,562,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบัง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. - [162416]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,379,300.00	2,379,300.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ ตำบลสร้อย อำเภอวังจั่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. - [162417]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,245,400.00	2,245,400.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. - [162418]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,944,000.00	4,944,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายคอน คองชอย 34R-LMC ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. - [162410]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,683,900.00	1,683,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายคอน คองชอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. - [162412]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,936,500.00	1,936,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายคอน คองชอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. - [162413]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,582,900.00	1,582,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายคอน คองชอย 1L-RMC ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. - [162419]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,498,700.00	1,498,700.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายคอน คองชอย 33R-LMC ตำบลห้วยฝ้าย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. - [162420]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,717,600.00	1,717,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.16) ซ่อมแซมคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าฝายคอกแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอโพนทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [166497]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,840,000.00	7,840,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	(1.172.18) ซ่อมแซมคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลทองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - [166499]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	(2) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 (ปตร. 4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนมชัย อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [162954]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	100,000,000.00	100,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	ซ่อมแซมอาคารป้องกันคลื่นรุกเข้าสู่คันคลอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงคันกันน้ำมีเขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.700 กม. - [162700]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,341,000.00	24,341,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี	ปรับปรุงถนนภายในวังงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1.950 กม. - [162701]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,483,000.00	4,483,000.00			0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคานี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบายอาคารระบายน้ำ กม.10+100 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173188]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคานี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบายอาคารระบายน้ำ กม.14+500 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173189]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคานี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบายอาคารระบายน้ำ กม.23+700 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173190]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	88,000.00	88,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคานี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบาย ปตร.04 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173191]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,700,000.00	1,700,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปิดคานี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบาย ปตร.01 (บ้านใหม่) จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173192]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	970,000.00	970,000.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเป็นทางการเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174869]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน2) - [174542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเป็นทางการเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174870]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อย่างเป็นทางการเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174871]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 1	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอู่สาขาน้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [167279]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,936,705.00	48.95
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำ โดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00			0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำเอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	1,072,192.00	38.62
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00			0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174881]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,800.00	19,800.00	19,800.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม5) - [174882]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนหัวไมค์สเตอริโอได้รองรับสัญญาณXLR/TRS4 แชนแนลและสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 kHz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174883]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	12,900.00	12,900.00	12,900.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	5. Elgato Cam Link อุปกรณ์ที่ช่วยให้การ Live รับชม Facebook Youtube live,Twitch TV จำนวน 1 อัน (รายการเพิ่มเติม3) - [174884]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00
อื่น ๆ		(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00			0
อื่น ๆ		(32) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 รายการ			78,964,869.00	78,964,869.00	23,314,869.00	0.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายบัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174901]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	16,297,869.00	16,297,869.00	16,297,869.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝักขามอ่าง เก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [162599]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	31,000,000.00	31,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนบนคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. - [162600]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	23,000,000.00	23,000,000.00			0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [174886]	จ้างเหมาบางส่วน	ยังไม่ดำเนินการ	8,667,000.00	8,667,000.00	7,017,000.00		0.00

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 122 รายการ			941,619,169.00	941,619,169.00	619,249,394.00	224,482,244.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามันแก	(1.1.7) บำรุงรักษาคองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามันแก ตำบลสันโอง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [160573]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,196.00	76.37
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.1.9) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [162109]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	980,000.00	980,000.00	980,000.00	747,922.00	76.32
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามันแก	(76) แก้ไขสิ่งพ้องอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามันแก จำนวน 5 แห่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [167253]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	60,300,000.00	60,300,000.00	15,645,917.00	5,376,837.00	34.37
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173324]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	3,367,316.00	43.17
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลแม่ลา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173325]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	3,746,198.00	38.23
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานโครงการชลประทานลำปาง ตำบลเอื้อ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160604]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	353,000.00	353,000.00	353,000.00	114,420.00	32.41
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.1.32) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ . โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160598]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,742,000.00	3,742,000.00	3,742,000.00	2,507,961.00	67.02
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ทิวคองหมา	(1.1.27) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ . โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-ทิวคองหมา อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - [160593]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	3,293,387.00	62.83
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(1.1.11) ฝ่ายห้วยเขต 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยอง ตำบลระยอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน - [161733]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสกวก 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอภูกามยาว จังหวัดน่าน - [161752]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,884,440.00	37.69
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สปช.2	(3) ศักศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [163142]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,235,300.00	12,235,300.00	11,569,000.00	8,227,949.00	71.12
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ป้อนโครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแม่จัน จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174661]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	310,000.00	310,000.00	295,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงฝายห้วยหัตพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174680]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00	600,000.00	600,000.00	451,079.00	75.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ป้อนจังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174681]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	629,000.00	629,000.00	629,000.00	359,667.00	57.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(4.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา - [167127]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35,000,000.00	35,000,000.00	30,500,000.00	21,787,874.00	71.44
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(78) แก้ไขสิ่งพ้องโรงไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภออุกกาบาต จังหวัดพะเยา - [167255]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30,000,000.00	30,000,000.00	9,931,660.00	6,452,082.00	64.96
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(112) อาคารป้องกันคลื่นภัยอ่างเก็บน้ำวังระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน - [167522]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000,000.00	40,000,000.00	38,970,000.00	29,196,105.00	74.92
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิจิตร	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [161195]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน	ซ่อมแซมถนนลาดยาง คลองส่งน้ำสาย R-6L-2L กม.0+000-7+707 ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดกลนคร ระยะทาง 7.707 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172964]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	286,537.00	286,537.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - 3+620 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.595 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172972]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	126,036.00	126,036.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน	ซ่อมแซมสะพาน คลองระบายน้ำ D3-3 กม. 4+355 ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173301]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	110,644.00	110,644.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [160750]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	754,113.00	44.89

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบที่โครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	(1.1.183) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [160749]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,038,000.00	2,038,000.00	2,038,000.00	875,113.00	42.94
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [163313]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	290,200.00	290,200.00	98,392.00	51,007.00	51.84
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [163293]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	131,300.00	131,300.00	38,054.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [163303]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	264,600.00	264,600.00	36,379.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงทางระบายน้ำคัน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคาจู่ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173132]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลกลาง	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝ่ายยางบ้านเขว้า จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173130]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,600,900.00	1,600,900.00	1,600,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(67) คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเกิด ตำบลอิสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ - [167477]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	49,000,000.00	49,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(68) คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกคูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ - [167478]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172959]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,140,000.00	3,140,000.00	3,140,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [163329]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,219,500.00	1,219,500.00	69,270.00	19,540.00	28.21
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนต้นน้ำห้วยแฉ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยแฉ่ง จังหวัดตราด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173296]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	948,213.00	948,213.00	948,213.00	679,076.00	71.62
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [163301]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,000.00	14,000.00	11,614.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปล่อง	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันคลื่นวัดเจตน์ปูลง ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174664]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	42,388,100.00	42,388,100.00	42,003,222.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174867]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	940,000.00	940,000.00	940,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ระยะที่1) จังหวัดสระบุรี - [174908]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้	โครงการพื้นที่ที่สี่เขี้ยวและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (รายการเพิ่มเติม) - [174838]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	499,700.00	499,700.00	499,700.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/11) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174619]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850,000.00	850,000.00	850,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สขป.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/15) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174620]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850,000.00	850,000.00	850,000.00	37,691.00	4.43
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [163332]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	87,300.00	87,300.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	(1.1392) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160958]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	695,000.00	695,000.00	695,000.00	466,933.00	67.18
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	(1.1364) บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท - [160930]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,430,100.00	1,430,100.00	1,430,100.00	997,433.00	69.75
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173414]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,616,000.00	4,616,000.00	4,616,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (LOWER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173415]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,763,000.00	2,763,000.00	2,763,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 6 ขวา-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173416]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	663,000.00	663,000.00	663,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173417]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,324,000.00	1,324,000.00	1,324,000.00		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบที่โครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1 ชาว-5 ชาว-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173418]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	486,000.00	486,000.00	486,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ชาว-ประตู (UPPER PART) จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173419]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	877,000.00	877,000.00	877,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการชลประทานเพชรบุรี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะขามโพรง ต.บุษราคัม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173337]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,396,694.00	4,396,694.00	4,396,694.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.17	(1.1583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุ่มเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา - [161149]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	698,634.00	69.86
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางน้ำเสียใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	950,000.00	950,000.00	950,000.00	280,076.00	29.48
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมคลองฝายคันน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173152]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314,600.00	314,600.00	314,600.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.591) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แดง) ตำบลลิ้มมหาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [161157]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	186,200.00	186,200.00	186,200.00	136,450.00	73.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.592) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิชญโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [161158]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	522,100.00	522,100.00	522,100.00	364,413.00	69.8
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.593) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161159]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	347,300.00	347,300.00	347,300.00	260,214.00	74.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.594) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามซุก) ตำบลสามซุก อำเภอสามซุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [161160]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99,900.00	99,900.00	99,900.00	68,242.00	68.31
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161671]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	808,154.00	76.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ .โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แนวถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161166]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730,000.00	730,000.00	730,000.00	525,404.00	71.97
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายชั้น 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172928]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,429,000.00	7,429,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172896]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172897]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172898]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172997]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163092]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	908,000.00	908,000.00	908,000.00	534,569.00	58.87
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780,000.00	780,000.00	780,000.00	506,735.00	64.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832,000.00	832,000.00	832,000.00	463,071.00	55.66
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412,500.00	412,500.00	412,500.00	272,088.00	65.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163108]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	5,177,645.00	75.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.4) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163109]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	732,000.00	732,000.00	732,000.00	520,800.00	71.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.6) ค่าสำรวจจะคอน คูณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163080]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	778,400.00	778,400.00	778,400.00	565,388.00	72.63

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบที่โครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163102]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	722,600.00	722,600.00	722,600.00	408,024.00	56.47
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163112]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	4,509,324.00	65.51
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163113]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	745,600.00	745,600.00	745,600.00	475,220.00	63.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5.11) ค่าสำรวจตะกอน คูระบายน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163085]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	556,000.00	556,000.00	556,000.00	284,800.00	51.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7.13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163118]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,297,200.00	6,297,200.00	6,297,200.00	4,117,598.00	65.39
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2926) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166262]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	540,000.00	540,000.00	540,000.00	229,920.00	42.58
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยชลประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยเคลื่อนที่ รอยน้ำ ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อออก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [166263]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	360,000.00	360,000.00	360,000.00	115,200.00	32.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	(1.7.15) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคใต้ จังหวัดพัทลุง - [163120]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,103,400.00	8,103,400.00	8,103,400.00	6,165,210.00	76.08
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.1) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่วังอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [163122]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,187.00	75.23
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.2) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่ทะลบทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [163123]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	29,225.00	36.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.3) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่พริก (แม่ขี้) จังหวัดลำปาง - [163124]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	51,744.00	64.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.4) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนกุดคองมา จังหวัดลำปาง - [163125]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	55,473.00	69.34
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.5) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [163126]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,548.00	50.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.6) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [163127]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,519.00	63.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.7) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [163128]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	44,480.00	55.60
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.8) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [163129]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	52,510.00	65.64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.9) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนบางเหนียวตัว จังหวัดภูเก็ต - [163130]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,990.00	68.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.11) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [163132]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	24,740.00	61.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.12) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี - [163133]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,240.00	63.10
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.13) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [163134]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,051.00	70.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.14) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองห้วยช้าง จังหวัดพัทลุง - [163135]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,910.00	72.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.15) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [163136]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,990.00	57.48
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อนพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าเรือ จังหวัดน่าน - [167311]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	3,911,344.00	2,657,436.00	67.94
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 15	(1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167028]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายลำห้วยสัมปอ ตำบลนาขาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [173073]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	845,971.00	16.92
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายแม่คำบอง ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [173074]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	469,984.00	18.08
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายห้วยเสียว ตำบลบัวเงิน อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) - [173075]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	963,035.00	10.14

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝั้ง (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173076]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	936,184.00	24
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝั้ง (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173077]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	1,459,408.00	18.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.24) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตุระบายน้ำปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167406]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	787,500.00	787,500.00	787,500.00	441,734.00	56.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำศรี จังหวัดศรีสะเกษ - [167399]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,788,000.00	1,788,000.00	1,788,000.00	1,017,981.00	56.93
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.26) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำศรี ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ - [167408]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,350,000.00	9,350,000.00	9,350,000.00	3,783,774.00	40.47
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) งานชุดคลองระบายน้ำหาลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [167617]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	54,960,201.00	27.48
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [167618]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	15,121,611.00	30.24
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163008]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	669,283.00	43.04
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163011]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	22,430,000.00	22,430,000.00	10,062,890.00	1,568,769.00	15.59
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานขยายเขตรอบไฟฟ้า - [163067]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,943,923.00	48.6
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(2.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163047]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,002,800.00	6,002,800.00	6,002,800.00	2,392,123.00	39.85
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163050]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,864,600.00	5,864,600.00	5,864,600.00	4,041,196.00	68.91
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163052]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,343,000.00	4,343,000.00	4,343,000.00	1,811,749.00	41.72
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร - [163056]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	120,000,000.00	120,000,000.00			0
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172900]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	6,482,777.00	65.48
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172999]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,172,409.00	1,172,409.00	1,172,409.00	368,417.00	31.42
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [174616]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,030,336.00	7,030,336.00	7,030,336.00	2,637,563.00	37.52
สำนักเครื่องจักรกล		(1.171.91) ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบราง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ - [166413]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	890,000.00	890,000.00			0
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174911]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบขนาดคละของมีดิน จำนวน 2 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172885]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ Atterberg's Limit จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172886]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	151,880.00	151,880.00	151,880.00		0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	เครื่องทดสอบความสึกกร่อน จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172887]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	241,660.00	241,660.00	241,660.00		0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุดทดสอบ CBR แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172888]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,245,000.00	8,245,000.00	8,245,000.00		0
สำนักวิจัยและพัฒนา	สำนักวิจัยและพัฒนา	ชุด Mold สำหรับทดสอบดินขึ้นเคปปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จำนวน 17 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172889]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,320,560.00	1,320,560.00	1,320,560.00		0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 รายการ			3,924,422,000.00	1,105,781,300.00	190,580,859.00	8,481,595.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แดง	ถนนทางระบายน้ำเหนือฝาย ตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. - [162216]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,800,000.00	2,800,000.00	1,627,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แดง	ถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 7L มีขนา ตำบล ซี่เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. - [162542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,800,000.00	14,800,000.00	8,240,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบล ป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. - [162395]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,497,000.00	1,497,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบล ป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. - [162396]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,632,000.00	1,632,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จิด	ถนนคันคลองซอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบล ป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. - [162397]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,689,000.00	1,689,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก้ว	(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลสองเหนือ อำเภอต๋องสะบัด จังหวัดเชียงใหม่ - [166874]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00	9,500,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แดง	(1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163369]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จิด	(1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่แฝก-แม่จิด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163402]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยวังอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [162225]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,888,000.00	7,888,000.00	4,493,254.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยวังอ่างเก็บน้ำแม่เกียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [162226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,760,000.00	1,760,000.00	1,073,008.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยวังอ่างเก็บน้ำแม่เกิด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [162227]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	6,132,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยวังอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [162228]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,540,000.00	3,540,000.00	2,459,876.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วยวังอ่างเก็บน้ำแม่โพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [162231]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,300,000.00	1,300,000.00	874,353.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามวัง	ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามวัง ตำบลปอแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. - [162217]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,516,566.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-กัวคองหมา	(1.168.134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-กัวคองหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163470]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	695,200.00	69.52
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. - [162405]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,364,000.00	3,364,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง	ถนนภายในบริเวณฝายสถานีที่ 2 โครงการส่งน้ำท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอสามเงา จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 0.600 กม. - [162403]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,404,000.00	1,404,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสป.5	จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำไหล เชื้อเพลิงดีเซล ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174665]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,345,200.00	11,345,200.00	11,345,200.00	10,773.00	0.09
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานบึงกาฬ	(1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขตโครงการชลประทานบึงกาฬ (1 โครงการ 1 ส่วนบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ - [163967]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอ้อมน้ำก้า	ซ่อมแซมผิวทางคันน้ำฝายวังข่า ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.500 กม. - [162435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาอ้อมน้ำก้า	ซ่อมแซมผิวทางคันน้ำฝายวังข่า ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.400 กม. - [162436]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,600,000.00	5,600,000.00			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.000 กม. - [162441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,600,000.00	1,600,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลพิมาย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.800 กม. - [162442]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,100,000.00	6,100,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162444]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,000,000.00	8,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.350 กม. - [162446]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,200,000.00	2,200,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองย่างหิน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม. - [162454]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,300,000.00	9,300,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162715]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,000,000.00	12,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162716]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13,700,000.00	13,700,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162717]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,000,000.00	12,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162718]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,500,000.00	11,500,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลูกกลาง	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้ายของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (1L-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. - [162590]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,586,000.00	6,586,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลูกกลาง	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายยางบ้านเขว้า ตำบลบ้านแพ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. - [162609]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,885,000.00	7,885,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลูกกลาง	ซ่อมแซมถนนหลังคันคลองฝั่งขวา ระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพวง ตำบลหนองลึก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. - [162724]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	16,000,000.00	16,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.172.49) ซุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมา ลำห้วยชัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [166530]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,500,000.00	4,500,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. - [162629]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,500,000.00	14,500,000.00	10,333,939.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่ไม้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. - [162631]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,270,000.00	15,270,000.00	10,362,979.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่ไม้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. - [162632]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,000,000.00	20,000,000.00	15,851,538.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาประตูชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [164822]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	199,994.00	20
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.172.56) ซุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาคลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [166537]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	663,646.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. - [162648]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,550,000.00	17,550,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. - [162650]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	24,500,000.00	24,500,000.00	16,060,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ซ่อมแซมผิวทางถนนดินชั้นต้นผสมยางพาราคลองส่งน้ำ 3L ตำบลตาปุ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [162736]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,331,200.00	6,331,200.00	4,758,800.00		0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำข้างเขมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [166695]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,200,000.00	4,200,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินที่2) - [174685]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ถนนลาดยางภายในวังวน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฉะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำป้อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 3.860 กม. - [162381]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00	4,789,200.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโกสุม	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกภูวน) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอดงตาล จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,700,000.00	8,700,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโกสุม	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลไผ่ซัด อำเภอดงตาล จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,400,000.00	15,400,000.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [167281]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,032,067.00	22.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [167282]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,088,306.00	29.83
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.1) บำรุงรักษาโหนดสถานีหลักสามแสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161637]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,750,000.00	5,750,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.3) บำรุงรักษาโหนดมาตรขนาดใหญ่ 23 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161639]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,112,800.00	17,112,800.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.5) บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV สถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161641]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	684,000.00	684,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.7) บำรุงรักษาโหนดมาตรในอ่าง 123 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161643]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,476,000.00	1,476,000.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.9) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161645]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,908,200.00	1,908,200.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.10) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำชี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161646]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,763,600.00	2,763,600.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.11) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำมูล ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161647]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,875,300.00	1,875,300.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.12) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำกก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161648]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.13) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำโขง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161649]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,138,500.00	2,138,500.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.15) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำวัง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161651]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	789,600.00	789,600.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.16) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำยม ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161652]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	888,300.00	888,300.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.17) บำรุงรักษาสถานีโหนดมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161653]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,743,700.00	1,743,700.00			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.18) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปากฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161654]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	756,700.00	756,700.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.19) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161655]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	526,400.00	526,400.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.20) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161656]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	625,100.00	625,100.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.21) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161657]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,283,100.00	1,283,100.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.22) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161658]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	592,200.00	592,200.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.23) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161659]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	625,100.00	625,100.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.26) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161662]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.27) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161663]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,776,600.00	1,776,600.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำคาบิ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161664]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	921,200.00	921,200.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161666]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,677,900.00	1,677,900.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161667]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,316,000.00	1,316,000.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,467,900.00	219,000.00	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมและระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166257]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	453,008.00	69.91
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	2,783,247.00	52.79
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินที่) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00			0
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้าประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง (รายการเพิ่มเติม3) - [174879]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	700,000.00	700,000.00	700,000.00		0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 รายการ			473,250,900.00	473,250,900.00	145,020,719.00	26,231,088.00	15.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนวังน้ำแม่เลี้ยงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [162229]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,270,000.00	5,270,000.00	3,500,959.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ซ่อมแซมถนนคันคลองวังน้ำแม่อ้อม - แม็ก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,950,000.00	4,950,000.00	1,902,994.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนเข้าวังน้ำฝายน้ำปี โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปี จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	2,420,269.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายบัว ตำบลสถาน อำเภอปี จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหง ตำบลสนาลัย อำเภอสนาลัย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [162556]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,000,000.00	15,000,000.00	12,231,959.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายยา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่ลา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [162557]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,000,000.00	8,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่มีน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [162220]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,470,935.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิ-ทิวคองมา	ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิ-ทิวคองมา ตำบลห้วยฮัง อำเภอท่าคันโท จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [162402]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,819,000.00	3,819,000.00	1,235,998.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลอ้อมแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	398,000.00	39.8
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(79) แก้ไขถนนยกระดับพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - [167256]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	38,000,000.00	38,000,000.00	31,908,559.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) แก้ไขและระบบส่งน้ำห้วยผาหิน ตำบลสันโค้ง อำเภอคอกก่าใต้ จังหวัดพะเยา - [167254]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	37,788,890.00	25,826,523.00	68.34
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิน้ำเขื่อนกลาง	ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝ่ายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. - [162284]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,580,000.00	6,580,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิน้ำเขื่อนกลาง	ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝ่ายวังง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. - [162433]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนภายในวังน้ำโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. - [162586]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	10,000,000.00	10,000,000.00	5,890,142.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลสูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. - [162587]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,000,000.00	11,000,000.00	6,228,099.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. - [162722]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	32,000,000.00	32,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาภูมิน้ำก่า	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนามน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3.000 กม. - [162445]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปิล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน 2) - [174543]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27,581,900.00	27,581,900.00	27,322,507.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [162616]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,900,000.00	20,900,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองฝิ่งขวากลางฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. - [162726]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19,000,000.00	19,000,000.00			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง	ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. - [162595]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,800,000.00	12,800,000.00	8,013,116.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงถนนเลียบริมคลองพระยาปริยัติมิ่งชัย ตำบลบางตาตร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [162740]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	68,000,000.00	68,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	(1.172.81) ขุดลอกคลองโดยขุดจัดจ้างเหมาคลองทกสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพิชิตอม อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี - [166562]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,124,000.00	3,124,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสประอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอรัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,446,000.00	4,446,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	ปรับปรุงถนนในบริเวณที่ทำการชลประทานพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระยะทาง 0.800 กม. - [162525]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,780,000.00	3,780,000.00	2,106,292.00	6,565.00	0.31
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดูม น้ำปากพญิงดอนบน	(7) แก้ไขพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167318]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000,000.00	80,000,000.00			0



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๓๙๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผอ.พก. ผอ.ทส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ลนก. ผส.บอ. ผส.สธ. ผส.บก. และ ผส.อส.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

มติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. งานดำเนินการเองให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข รายการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย งบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕.๐๐ (ไตรมาสที่ ๒) ให้ผู้อำนวยการโครงการลงนามรับรองข้อมูลทุกหน้า และจัดส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง E - mail : monitoring.plan@gmail.com

๓. กองแผนงานสรุปความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

๔. สำนัก/กอง ที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เห็นควรเสนอ อธช. พิจารณาการโอนจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานนั้นๆ แล้วแต่กรณี

๕. สำหรับ สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเร็วกว่าแผน เห็นควรให้สนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเพิ่มค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดให้กับกรม

๖. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลต่อการพิจารณาขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธิบดีกรมชลประทาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง.๐๖/ ๗๕๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผส.พญ. ผส.อส. ผส.มต. ผส.คก. ผส.จต. ผส.บอ. ผส.สธ. ผส.บก. ผอ.ทส.
ลกน. และ ผอ.พก. สำเนา อธช. และ รองอธิบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ธารทิพย์ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู โดยมีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในที่ประชุม นั้น

จากมติที่ประชุม มอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. กรณีงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. กรณีงานจ้างเหมาหากไม่สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ให้แจ้งยกเลิกรายการงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลการยกเลิกรายการดังกล่าว

กรณีที่ ๑ และ ๒ การยกเลิกรายการงานให้คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวชี้วัดในภาพรวมของกรมเป็นสำคัญ โดยกองแผนงานจะนำงบประมาณที่ยกเลิกมาโอนเปลี่ยนแปลงให้รายการงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกรม

๓. หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกรายการงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อในการบริหารงบประมาณของกรม จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ ตามศักยภาพของหน่วยงานนั้นๆ

๔. กรณีงานดำเนินการเองที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนงบประมาณเหลือจ่ายกลับกองแผนงานภายใน ๗ วันทำการ

๕. กองแผนงานติดตามความก้าวหน้า แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนัก/กอง ทุก ๗ วัน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๑๕ วัน

ทั้งนี้ ขอให้แต่ละสำนัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ตามมติที่ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.