



บันทึกข้อความ

4656

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ พ.ศ.นค.ร.ค.๐๔/ช๗๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 1๒5344

ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๓๖๕,๗๘๕,๙๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๔ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๘,๗๓๗,๙๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๘ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๘๘,๑๕๑,๐๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๗ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๘๙๖,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๐ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.

-ทราบ

-สืบ ผอ.ส่วน ผอช.ภาค และ ทน. 1-๙ บอ

เพื่อสืบหนวดเงินพร่วไดวนไอพร.
หอเคอเวาอิม ทวีร์ อิมเืงอชวทวเืงบทวท๓๖
ที่ทวน๓๖

(นายอเนตร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.65)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หลัง ก.ย.65	เหลือจ่าย (ถ้ามี)	
	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65			
เป้าหมายกรม															
ผลการเบิกจ่าย สบอ. (งบหลักโอนเปลี่ยนแปลง 692.25 ล้านบาท)	34.74 ล้านบาท 5.02%			105.94 ล้านบาท 15.30%			283.92 ล้านบาท 41.01%			421.84 ล้านบาท 60.94%			269.06 ล้านบาท 38.87%	1.34 ล้านบาท 0.19%	
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.65	23.12 บาท 3.30%			80.21 ล้านบาท 11.46%			250.76 ล้านบาท 36.22%			258.74 ล้านบาท 163.10 ล้านบาท 23.56%			269.06 ล้านบาท 38.87%	1.39 ล้านบาท 0.20%	
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (13 รายการ วงเงิน 108.77 ล้านบาท)							14.78 ล้านบาท 2.14%			30.67 ล้านบาท 4.43%			63.31 ล้านบาท 9.15%	0.012 ล้านบาท 0.01%	
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (37 รายการ วงเงิน 334.86 ล้านบาท)	1.83 ล้านบาท 0.53%			5.39 ล้านบาท 1.59%			49.14 ล้านบาท 7.10%			52.62 ล้านบาท 7.60%			205.75 ล้านบาท 29.72%	0.92 ล้านบาท 0.13%	
- ดำเนินการเอง (157 รายการ วงเงิน 248.62 ล้านบาท)	21.29 ล้านบาท 8.47%			74.82 ล้านบาท 29.77%			186.84 ล้านบาท 26.99%			191.34 ล้านบาท 27.64%			56.87 ล้านบาท 8.22%	0.41 ล้านบาท 0.06%	

หมายเหตุ : - ข้อมูลงบหลักโอนเปลี่ยนแปลงได้จากกองแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.65

- ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 6 ก.ค.65

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักบริหารศึกษาน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 207 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 496,004,244 บาท (จำนวน 205 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 258,737,915 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 37.38
- เป้าหมายยกงบ Tranche 4 ร้อยละ 100

699,634,700 บาท

เงินกึ่งปีหลังของปี 2564

งบประมาณ เงินกึ่งปีหลังของปี

- จำนวน 33 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 88,151,050 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 86.37
- ทดจำเงินกึ่งปีแล้วเสร็จ ภายใต้งบ Tranche 2
- ทดจำเงินกึ่งปีแล้วเสร็จ ภายใต้งบ Tranche 3
- จำนวน 3 รายการ

102,122,536 บาท

เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565 และ 2564

งบประมาณ เงินหมุนเวียน 1

- จำนวน 67 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 30,528,776 บาท (จำนวน 67 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 18,896,975 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 61.90

32,553,900 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2565

จำนวน 208 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 699,829,700 บาท

แบ่งดังนี้

1. งบลงทุน จำนวน 207 รายการ (699,634,700 บาท)
2. งบดำเนินงานทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความโปร่งใสนี้เอง)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ทรงสิทธิ์ - จัดจ้าง (รายการ)					จำนวน (สัญญา)
		ผู้รับจ้าง	อนุมัติแผน	ประกาศ	เปิดซอง	อนุมัติ	
กรมชลประทาน	207	0	0	0	0	0	205

ผู้ว่าราชการจังหวัด	1	0	0	0	0	0	1
ผู้ว่าราชการจังหวัด	10	0	0	0	0	0	10
ผู้ว่าราชการจังหวัด	21	0	0	0	0	0	21
ผู้ว่าราชการจังหวัด	5	0	0	0	0	0	5
ผู้ว่าราชการจังหวัด	8	0	0	0	0	0	8
ผู้ว่าราชการจังหวัด	41	0	0	0	0	0	41
ผู้ว่าราชการจังหวัด	40	0	0	0	0	0	39
ผู้ว่าราชการจังหวัด	13	0	0	0	0	0	13
ผู้ว่าราชการจังหวัด	10	0	0	0	0	0	10
ผู้ว่าราชการจังหวัด	7	0	0	0	0	0	7
ผู้ว่าราชการจังหวัด	6	0	0	0	0	0	6
ผู้ว่าราชการจังหวัด	13	0	0	0	0	0	13
ผู้ว่าราชการจังหวัด	9	0	0	0	0	0	9
ผู้ว่าราชการจังหวัด	12	0	0	0	0	0	11
ผู้ว่าราชการจังหวัด	8	0	0	0	0	0	8

หมายเหตุ : 1. ผู้รับประมวลผลการดำเนินการจัดทำ งบลงทุน 1 รายการ
2. กรมชลประทาน งบลงทุน 1 รายการ

ข้อมูลสารสนเทศ Can-Project : ส.บ.ก.ค.ต.ต.น. ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชัยภูมิระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2565

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2565		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)					คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)					ผลการดำเนินงาน (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 205 รายการ	วงเงินที่งบโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
สำนักยุทธศาสตร์	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1	627,664	0	627,664	62.77	
สำนักบริหารจัดการน้ำ	10	7,562,400	10	7,562,400	0	7,562,400	0	0	0	10	4,718,100	0	4,718,100	62.39		
ศูนย์ระบบชลประทานชลประทานน้ำ	39	401,641,156	39	212,752,313	150,768,606	61,983,707	213,402,300	213,402,300	0	34	81,577,014	41,743,310	39,833,704	20.31		
สำนักอุทกวิทยา	24	66,773,280	24	66,773,280	7,144,600	59,628,680	0	0	0	23	56,914,649	5,025,680	51,888,969	85.24		
สำนักบริหารน้ำชลประทาน	5	9,186,550	5	9,173,100	1,973,100	7,200,000	0	0	0	5	6,013,427	566,167	5,447,260	55.46		
สำนักควบคุมลุ่มน้ำ	8	77,710,117	8	70,667,317	64,862,717	5,804,600	0	0	0	8	13,544,260	9,729,407	3,814,853	17.43		
สำนักบริหารชลประทาน	41	15,504,800	41	15,384,116	667,816	14,716,300	120,000	120,000	0	41	12,119,154	255,762	11,863,392	78.16		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนบน	11	15,142,600	11	15,142,600	0	15,142,600	0	0	0	11	12,254,779	0	12,254,779	80.93		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,718,338	0	14,718,338	0	0	0	8	11,931,623	0	11,931,623	80.69		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	6	13,487,200	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	6	9,155,454	0	9,155,454	67.88		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	16,763,600	13	16,763,600	0	16,763,600	0	0	0	13	11,210,826	0	11,210,826	66.88		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	13	13,729,280	0	13,729,280	0	0	0	13	10,891,252	0	10,891,252	78.99		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	7	11,360,400	7	11,360,400	0	11,360,400	0	0	0	7	8,138,195	0	8,138,195	71.64		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	10	6,803,811	0	6,803,811	68.66		
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	9	17,576,600	9	17,522,600	0	17,522,600	0	0	0	9	12,797,707	0	12,797,707	72.81		
รวมทั้งสิ้น	205	692,251,303	205	496,004,244	225,416,839	270,587,405	213,522,300	213,522,300	0	199	258,737,915	57,320,326	201,417,589	37.38		

หมายเหตุ : เบิกจ่ายโอนระบบชลประทาน พ.ร.บ. 65

ส่วนงานตลอดทั้งเดือน

(19) สำนักวิชา ออกรวม งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศูนย์บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [2055] จนถึง 12,447,400 บาท
 อยู่ในความรับผิดชอบของ ศนอ. จนถึง 5,945,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.1-17 จนถึง 6,500,000 บาท

ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ

- บทกล่า 1 รายการ คือ (1,702) บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการศูนย์น้ำท่วม ฝ่ายติดตามและขยายผลการดำเนินงาน แผนงานศูนย์วิจัยเพื่อผลิตศิลปกรรมภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร - [2894] จนถึง 1,285,400 บาท

- 56) โครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาการศึกษาน้ำ ระยะที่ 1 ฝ่ายติดตามและขยายผลการดำเนินงาน แผนงานศูนย์วิจัยเพื่อผลิตศิลปกรรมภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร - [8494] จนถึง 160,193,000

ศูนย์งานรับผลิตของบช.ศนอ.

อยู่ในความรับผิดชอบของ ศนอ. จนถึง 119,061,000 บาท และ อยู่ในความรับผิดชอบของ สปบ.9 (โครงการเร่งด่วนและบำรุงรักษาประเพณี) จนถึง 41,132,000 บาท

ศูนย์งานวิจัยชลประทานภาคเหนือตอนบน

- บทกล่า 1 รายการ คือ (1,676) สำนักวิชาชลประทานในโครงการบช.ศนอ. 122 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักท่าหลวง อ่างกอมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ - [2868] จนถึง 2,354,400 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการป่าและอุทยานวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินกู้ยืมเดือนปี 2564


ณ.115/20

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์ผลตามรังผึ้ง	12	45,779,870	45,444,120	45,444,120	0	0	0	0	0	32,374,485	32,374,485	0	70.72	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	100.00	
สำนักงานหออดภัยเขื่อน	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	0	0	0	0	51,662,206	51,662,206	0	100.00	
สำนักงานวิทยาน	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	2,530,000	2,530,000	0	83.50	
สำนักงานจัดตั้งชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	0	0	0	0	211,860	211,860	0	100.00	
สำนักบริหารจัดการป่า	1	249,000	249,000	249,000	0	0	0	0	0	249,000	249,000	0	100.00	
รวมทั้งสิ้น	33	102,056,436	101,720,686	101,720,686	0	0	0	0	0	88,151,050	88,151,050	0	86.37	

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการเรียนและยุทวิชาฯ ชุดระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการศึกษา 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการใช้จ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	ค้างuenta	ท่า่อง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ท่า่อง	จำนวน	รวม		ค้างuenta	ท่า่อง
สำนักบริหารฯ	65	31,473,900	29,448,776	0	29,448,776	0	0	0	0	8	17,956,975	0	17,956,975	60.98
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	29,448,776	0	29,448,776	0	0	0	0	8	17,956,975	0	17,956,975	60.98
โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการใช้จ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
สำนักบริหารฯ	2	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	940,000		0	940,000
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	940,000	0	940,000	87.04

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

