



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศษท(ปค.) ๐๔ / ๒๘๗ / ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ตามที่มีการประชุมติดตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาได้รับมอบหมายให้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง จึงขอรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผปบ.บอ.

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																				
หน่วยงานดำเนินการ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	งานจ้างเหมา		งานจ้างเหมาบางส่วน		งานดำเนินการเอง		1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) <small>(งานจ้างเหมา/งานดำเนินการเอง)</small>	2. ปมก.ฉบับสมบูรณ์ (รายการ) <small>(งานจ้างเหมา/งานดำเนินการเอง)</small>	3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (รายการ)				4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ)					หมายเหตุ
			จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)			3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) <small>(งานจ้างเหมา)</small>	3.2 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec) <small>(งานจ้างเหมา)</small>	3.3 ราคาากลางและเอกสารประกอบ <small>(งานจ้างเหมา)</small>	3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พค.01 - พค.02) <small>(งานดำเนินการเอง)</small>	4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) <small>(งานจ้างเหมา)</small>	4.2 คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง <small>(งานจ้างเหมา)</small>	4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง) <small>(งานจ้างเหมา)</small>	4.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <small>(งานดำเนินการเอง)</small>	4.5 คณะกรรมการตรวจการจ้าง <small>(งานจ้างเหมา)</small>	
<b>รวม</b>	<b>234</b>	<b>701,664,600</b>	<b>14</b>	<b>192,260,300</b>	<b>32</b>	<b>186,061,260</b>	<b>188</b>	<b>323,343,040</b>	<b>126</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	-	-	-	-	13	13,787,900	13	-	-	-	-	12	-	-	-	13	-	
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	-	-	-	-	10	9,967,700	10	10	-	-	-	9	-	-	-	10	-	
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออก	10	12,267,600	-	-	-	-	10	12,267,600												
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,249,200	-	-	-	-	4	12,249,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	-	
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	-	-	-	-	13	17,444,700												
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้	8	15,672,600	-	-	-	-	8	15,672,600												
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	-	-	-	-	14	18,183,300												
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	-	-	-	-	8	14,787,000	8	8	-	-	-	7	-	-	-	8	-	
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่ต๋อง)	5	1,878,000	-	-	-	-	5	1,878,000												
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)	3	1,093,900	-	-	-	-	3	1,093,900												
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)	10	4,941,800	-	-	-	-	10	4,941,800	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ (10)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (10)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (10)	-	
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)	5	1,353,400	-	-	-	-	5	1,353,400												
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)	5	2,683,700	-	-	-	-	5	2,683,700	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ (5)	-	-	-	4	-	-	-	4	-	
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)	6	1,605,500	1	480,000	-	-	5	1,125,500												
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี)	11	6,623,200	-	-	-	-	11	6,623,200												
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)	6	2,673,400	-	-	-	-	6	2,673,400												
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (พาม่วง)	2	581,600	-	-	-	-	2	581,600	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ (2)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	10	2,843,000	-	-	1	500,000	9	2,343,000	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ (10)	1	-	-	10	1	1	-	10	1	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	7	84,195,500	4	72,000,000	-	-	3	12,195,500	7	อยู่ระหว่างดำเนินการ (7)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (3)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (3)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	1	20,000,000	-	-	10	7,761,600												
ส่วนประมงวิเคราะหสถานการณน้ำ	39	321,738,400	7	94,205,300	27	176,711,260	5	50,821,840	39	-	23	-	23	30	23	23	23	23	-	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	11,200,000	-	-	1	4,000,000	4	7,200,000	4	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ (1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (1)	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (1)	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ (1)	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	-	-	-	-	1	934,600	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	1	5,575,000	3	4,850,000	24	104,772,000	18											ข้อมูลเฉพาะของฝ่าย มอ.บอ.

หมายเหตุ : ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาสลประทาน ของศูนย์ฯ ไม่ต้องทำ พค.01 เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนพนักงาน