



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

144 ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๔๗ ภายใน ๒๖๑๒

สงข ๒4๓๐/๑๕ ส.ค.๖๕

ที่ กพด ๓๐๐๒ ๒๕๖๕ วันที่ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อการแก้ไขสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีสัญญาลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๙๑๙๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

ผอ.พด.

- ททท

- เรือชน พด.ส่วน, พด.ทก และ พด.นค.

เพื่อทททและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทททพร้อมถือปฏิบัติต่อไป


(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๙๖๙๙



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อการแก้ไขสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีสัญญาลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และยังมีได้  
มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กช ๐๓๐๕/๔๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทาน แจ้งว่า กรมฯ ได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โรงไม้ ตริง ภูทอง เพื่อซื้อขายดินลูกรัง และวัสดุอื่น ๆ รวม ๕ รายการ ของงานคลองผันน้ำและอาคารประกอบ  
โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ ข.๒/๒๕๖๔ (สพด.) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ในวงเงินจำนวน ๔๒,๗๕๒,๕๓๐.๘๔ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระหว่างอายุสัญญา  
ห้างฯ ได้ส่งมอบวัสดุแล้ว จำนวน ๑๐ งวด แต่ห้างฯ ไม่สามารถส่งมอบวัสดุให้แล้วเสร็จและครบถ้วนจำนวน  
ตามสัญญาได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อมาห้างฯ ขอใช้สิทธิตามมาตรการ  
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือ  
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๙๓  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์กรมฯ ดำเนินการแก้ไขสัญญา โดยกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐  
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการฯ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และปัจจุบัน  
ครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว แต่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยผู้ขายยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และตามมาตรการฯ  
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีสัญญาได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย  
หากมีค่าปรับเกิดขึ้นให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  
กรมฯ จึงขอรื้อว่า กรณีห้างฯ ขอให้กรมฯ แก้ไขสัญญาก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ายจะสามารถกระทำ  
หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)  
พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗  
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า  
(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไชนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

ในนามของนายภูธร / (๓) ...

นางสาวกัญญาพร ชิงบุญ  
นิติกรชำนาญการพิเศษ

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ควบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ข้อ ๑.๒.๒ กำหนดว่า “สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ควบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรานี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” และข้อ ๒ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ กำหนดว่า “หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญา ให้สอดคล้องกันต่อไป” โดยในการแก้ไขสัญญา หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย

๒. กรณีตามข้อหารือ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมชลประทานได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้ ตรัง ภูทอง เพื่อซื้อขายดินลูกรัง และวัสดุอื่น ๆ รวม ๕ รายการ ของงานคลองต้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ ข.๒/๒๕๖๔ (สพต.) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวงเงินจำนวน ๔๒,๗๕๒,๕๓๐.๘๔ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระหว่างอายุสัญญา ห้างฯ ได้ส่งมอบวัสดุแล้ว จำนวน ๑๐ งวด แต่ห้างฯ ไม่สามารถส่งมอบวัสดุให้แล้วเสร็จและครบถ้วนจำนวนตามสัญญาได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย กรณีดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาควบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ดังนั้น หากได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๑ หรือหากได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาจนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ตามมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๒ โดยกรมฯ สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญา ในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ข้อ ๑.๒.๑ หรือข้อ ๑.๒.๒ แล้วแต่กรณีได้ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ โดยในการแก้ไขสัญญา กรมฯ จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รับรองสำเนาถูกต้อง /ได้ ...



(นางสาวกัญญา รังษี)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ได้ทำการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ หากกรมฯ ได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการฯ นี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*กุลยา ตันติเตมิท*

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

รับรองสำเนาถูกต้อง

*น.ส.*

(นางสาวนันทพร จักละ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๕/ ๕๘๗

## สำเนาฉบับ

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการแก้ไขสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีสัญญาลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

เรียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกรมชลประทานได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้ ตรีง ภูทอง ซื้อขายดินลูกรังและวัสดุอื่นๆ รวม ๕ รายการ ของงานคลองผันน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ ช.๒/๒๕๖๔ (สพต.) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ค่าสิ่งของรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๗๕๒,๕๓๐.๘๔ บาท อายุสัญญา ๒๔๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระหว่างอายุสัญญาผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุแล้ว จำนวน ๑๐ งวด แต่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบวัสดุให้แล้วเสร็จและครบถ้วนจำนวนตามสัญญาได้ ต่อมาผู้ขายมีหนังสือที่ กท ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อง่าย และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่ได้รับเชื้อ จากการที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายเวลาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ทางห้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกพื้นที่ได้ ผลกระทบโดยตรง และผลกระทบโดยอ้อม เรื่องการขนส่งวัสดุ เป็นสาเหตุให้ห้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบวัสดุให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ทางห้างจึงขอใช้สิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แจ้งโดยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขสัญญาเลขที่ ช.๒/๒๕๖๔ (สพต.) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เพื่อให้สอดคล้องตามหนังสือดังกล่าว

เนื่องจากการดำเนินการซื้อขายดินลูกรังและวัสดุอื่นๆ รวม ๕ รายการ ของงานคลองผันน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ ช.๒/๒๕๖๔ (สพต.) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสัญญาดังกล่าว ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และผู้ขายยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีสัญญาได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากมีค่าปรับเกิดขึ้น

ให้คิด...

ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ แต่เนื่องจากสัญญาดังกล่าวยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ดังนั้น กรณี  
ทางหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ ตริง ภูทอง ขอให้กรมชลประทานแก้ไขสัญญาก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย  
จะสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูชาติ รักจิตร)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน

กองพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๔๗



โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๔๖

ฉบับส่งทาง ป.ณ. ลงทะเบียน

พร้อมทั้ง..... 1 ชุด

เมื่อวันที่ ๒๖ มค ๒๕๖๕

✓ ๒๐.พธ.

x   
  
คุณหญิงกัญญา...ร่าง/พิมพ์  
ศิริวิไล...ตรวจ